

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE DO RIO

Relatório de progresso –Art.14, §2º, Portaria nº 624/2017.

**PERÍODO DO RELATÓRIO:** 20/ 02/ 2018 a 12/09/ 2018

**Responsável técnico da obra**

Nome: MARCOS YAMAGUTI

ART: Nº PA20180328929 em substituição da ART nº PA20180271697

Telefone:

E-mail:

**Fiscal do contrato (art. 67 da lei 8.666/93)**

Nome: Erika Silva Guedes

CPF: 909.303.982-20

Telefone: (91) 99113-8172

E-mail: erikasguedes@hotmail.com

**1. Escopo**

**1.1 Dados da Transferência Obrigatória**

1.1.1. SIAFI Nº: /2018

1.1.2. Objeto do Plano de Trabalho

**CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA ORLA DO RIO MÃE DO RIO-PA**

1.1.3. Versão do último Plano de Trabalho aprovado (vigente): Nº 2

**1. 2. Atividades no período** (descrever os serviços executados e outras atividades desempenhadas apenas NO PERÍODO correspondente a este relatório).

Construção de dois aterros-barragens de contenção de Aproximadamente 600m em cada lado do Rio Mãe do Rio (taludes trapézio de 2unid.x h=2,5mxB=21mxb=11m). Ainda não atingiu 5m de altura. Obra em execução

**2. Contratações**

**2.1. Dados elementares das contratações** (informar a situação de cada meta do Plano de Trabalho em termos de contratação para sua execução, bem como a forma adotada, os valores e a vigência dos contratos)

Meta	Situação (marque apenas um X)			Vigência do contrato	Forma		Valor contratado (R\$)
	Não contratada	Em contratação	Contratada		Licitação	Dispensa	
1			X	31/12/2018	x		5.819.000,00
Total (R\$)							5.819.000,00

**3. Prazo e custos**

**3.1. Prazos legais**

Vigência do Instrumento no SIAFI:

Prazo restante: dias

Vigência da licença ambiental:

Prazo restante: dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE DO RIO

**3.2. Execução físico-financeira acumulada** (informar a situação física de cada meta prevista no Plano de Trabalho e o valor total que já foi gasto em cada uma).

**Execução física de cada Meta prevista no PLANO DE TRABALHO**


Meta	Situação (marque apenas com X)			Porcentagem de Execução física	Execução financeira (R\$)
	Não iniciada	Em execução	Concluída		
1. S. PREL.		X		100%	R\$ 428.357,81
2. FUNDAÇÕES	X				-
3. SUPER-ESTRUTURA	X				-
4. TERRAP, ATERRO E ENROCAMENTO		X		47,11%	R\$ 557.021,62
5. DRENAGEM					-
6. PAVIMENTAÇÃO					-
7. SERVIÇOS FINAIS					-
8. PROJETO EXECUTIVO		X		100%	R\$ 181.985,93
9. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		X		44,61%	R\$ 197.470,08
<b>Total</b>				<b>30,00%</b>	<b>R\$1.181.052,74</b>

**3. Anexos**

- a) **Relatório fotográfico do período** (Conjunto de fotografias, com legendas, demonstrando o andamento das obras de cada meta).
- c) **ARTs de fiscalização** (Reencaminhar apenas em caso de alteração)
- d) **Atos formais de designação dos fiscais de contrato** (Reencaminhar apenas em caso de alteração)

**Data do relatório**


12/09/ 2018



Erika Silva Guedes

CPF: 909.303.982-20

**Fiscal do contrato**



José Villeigagnon Rabelo Oliveira

CPF: 210.856.332-68

**Prefeito Municipal**

Os relatórios devem estar devidamente datados, assinados pelo fiscal do contrato e pelo responsável legal do ente federativo, e com **rubricas em todas as suas folhas**.

## ANEXO FOTOGRÁFICO

### 1-INSTALAÇÃO DA PLACA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE DO RIO**

**2- MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**



**3-DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA**



**4-TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE DO RIO**

**5- COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL**



**6-BOTA FORA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE DO RIO

7-ATERRO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE DO RIO**

8-TOPOGRAFIA



MÃE DO RIO (PA), 12 de Setembro de 2018.

*José Villeigagnon Rabelo Oliveira*

**José Villeigagnon Rabelo Oliveira**  
**Prefeito Municipal de Mãe do Rio**

CPF: 210.856.332-68