

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA 18/03/2022

EDITAL:

TOMADA DE PREÇO 02/2021 - 00001

PROPONENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO/PARÁ

OBRA:

TOMADA DE PREÇO 2/2021-00001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, OBJETIVANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GALPÃO DO AGRICULTOR, LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, BAIRRO, CENTRO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO PARÁ, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO

ITEM	SERVIÇOS	% s/ obra	PERÍODO					CUSTO
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	
1	PROJETO EXECUTIVO	2,44%	100,00%					R\$ 9.882,00
			9.882,00					
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,14%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%	R\$ 28.924,50
			5.784,90	5.784,90	5.784,90	8.677,35	2.892,45	
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,76%	100,00%					R\$ 7.137,87
			7.137,87					
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	4,40%	50,00%	50,00%				R\$ 17.837,01
			8.918,51	8.918,51				
5	PAVIMENTAÇÃO	35,74%		20,00%	30,00%	50,00%		R\$ 144.795,30
				28.959,08	43.438,59	72.397,65		
6	COBERTURA - LANTERNIN	38,07%		50,00%	25,00%	25,00%		R\$ 154.246,08
				77.123,04	38.561,52	38.561,52		
7	ESQUADRIAS	4,05%					100,00%	R\$ 16.413,80
							16.413,80	
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,38%		40,00%	30,00%	30,00%		R\$ 5.597,26
				2.238,90	1.679,18	1.679,18		
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,26%	20,00%	40,00%	40,00%			R\$ 17.242,31
			3.448,46	6.896,92	6.896,92			
10	SERVIÇOS FINAIS	0,78%					100,00%	R\$ 3.093,02
							3.093,02	
TOTAL PARCIAL		100%	R\$ 35.171,74	R\$ 129.921,33	R\$ 96.361,11	R\$ 121.315,70	R\$ 22.399,27	
PERCENTUAL SIMPLES (%)			8,68%	32,07%	23,78%	29,94%	5,53%	
TOTAL ACUMULADO			R\$ 35.171,74	R\$ 165.093,07	R\$ 261.454,18	R\$ 382.769,88	R\$ 405.169,15	R\$ 405.169,15
PERCENTUAL ACUMULADO (%)			8,88%	40,76%	64,53%	94,47%	100,00%	


André de Souza Monteiro
 Eng. Civil CRE/PA 1504048784
 Responsável Técnico