



LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL MAE DO RIO
 OBRA: TERMINAL RODOVIÁRIO DE MÃE DO RIO
 Construtora: D&N ENGENHARIA Ltda-EPP
 CNPJ: 15.151.287/0001-28

Número do contrato
 20220054
 Data do Contrato
 19/01/2022

Período de Prorrogação
 180 Dias
 Data: 28/12/2022

VALOR DE CONTRATO: R\$ 1.345.986,25

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CONTRATADO INTEGRAL		EXECUTADO		SALDO DE CONTRATO		CRONOGRAMA - FÍSICO-FINANCEIRO										
		%		%		%		SALDO DE CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO										
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS					
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 3.445,86	0,26%	R\$ 3.445,86	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	PAVIMENTAÇÃO/CONSTRUÇÃO	R\$ 445.715,18	33,12%	R\$ 371.491,19	83,36%	R\$ 74.223,99	5,51%	R\$ 18.556	R\$ 18.556	R\$ 18.556	R\$ 18.556	R\$ 18.556	R\$ 18.556	R\$ 18.556	R\$ 18.556	R\$ 18.556	R\$ 18.556	R\$ 18.556
3	REFORMA DOS BANHEIROS	R\$ 53.868,03	4,00%	R\$ 51.797,20	96,14%	R\$ 2.070,83	0,15%	R\$ 518	R\$ 518	R\$ 518	R\$ 518	R\$ 518	R\$ 518	R\$ 518	R\$ 518	R\$ 518	R\$ 518	R\$ 518
4	AMPLIAÇÃO / BANHEIROS	R\$ 54.172,80	4,02%	R\$ 42.668,50	78,84%	R\$ 11.504,30	0,85%	R\$ -	R\$ 2.876	R\$ 2.876	R\$ 2.876	R\$ 2.876	R\$ 2.876	R\$ 2.876	R\$ 2.876	R\$ 2.876	R\$ 2.876	R\$ 2.876
5	COBERTURA / CALHA	R\$ 626.929,51	46,58%	R\$ 368.951,02	58,88%	R\$ 257.978,49	19,17%	R\$ -	R\$ 64.495	R\$ 64.495	R\$ 64.495	R\$ 64.495	R\$ 64.495	R\$ 64.495	R\$ 64.495	R\$ 64.495	R\$ 64.495	R\$ 64.495
6	PINTURA	R\$ 34.901,58	2,59%	R\$ 5.731,20	16,42%	R\$ 29.170,38	2,17%	R\$ -	R\$ 7.293	R\$ 7.293	R\$ 7.293	R\$ 7.293	R\$ 7.293	R\$ 7.293	R\$ 7.293	R\$ 7.293	R\$ 7.293	R\$ 7.293
7	REVISÃO ELÉTRICA	R\$ 67.242,66	5,00%	R\$ 33.318,67	49,55%	R\$ 33.923,99	2,52%	R\$ -	R\$ 8.481	R\$ 8.481	R\$ 8.481	R\$ 8.481	R\$ 8.481	R\$ 8.481	R\$ 8.481	R\$ 8.481	R\$ 8.481	R\$ 8.481
8	EQUIPAMENTOS	R\$ 44.410,79	3,30%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 44.410,79	3,30%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 15.225,17	1,13%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 15.225,17	1,13%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL SIMPLES		R\$ 1.345.911,58	100,00%	R\$ 877.403,64	64,59%	R\$ 468.507,94	34,81%	R\$ 19.073,71	R\$ 102.218,00	R\$ 117.126,99	R\$ 117.126,99	R\$ 117.126,99	R\$ 117.126,99	R\$ 117.126,99	R\$ 117.126,99	R\$ 117.126,99	R\$ 117.126,99	R\$ 117.126,99
VALOR TOTAL ACUMULADO				R\$ 877.403,64		R\$ 468.507,94		R\$ 19.073,71	R\$ 102.218,00	R\$ 117.126,99	R\$ 117.126,99	R\$ 117.126,99	R\$ 117.126,99	R\$ 117.126,99	R\$ 117.126,99	R\$ 117.126,99	R\$ 117.126,99	R\$ 117.126,99

DIOGO DO SOCORRO DE
 ANDRADE
 PEREIRA:76148521253
 Assinado de forma digital por: DIOGO DO
 SOCORRO DE ANDRADE
 PEREIRA:76148521253
 Dados: 2022.12.28 19:42:22 -03'00'

D & N ENGENHARIA LTDA
 DIOGO DO SOCORRO DE ANDRADE PEREIRA
 RNP: 1510359672-ENGENHEIRO CIVIL

Rua Quatro, Nº 3348, Sala 01, CEP: 68.374-380 – Sudam II, Altamira-PA
 CNPJ: 15.151.287/0001-28 / Insc. Estadual: 15.364.337-4 / Insc. Municipal: 545853
 Tel.: (93) 99209-8143 - E-mail: dn_engenharia@yahoo.com.br