



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | |
|------------------|----------------|--|--|---|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO | Apelido EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES DE CONCRETO NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO | Descrição DO LOTE CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES DE CONCRETO NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO |
|------------------|----------------|--|--|---|

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|------|
| 1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 224.346,29 | % Período: | 14,31% | 10,69% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 100% | |
| | | | | 32.103,95 | 23.982,62 | 16.825,97 | 16.825,97 | 16.825,97 | 16.825,97 | 16.825,97 | 16.825,97 | 16.825,97 | 16.825,97 | 16.825,98 | 16.825,98 | R\$ 224.346,29 | |
| 2. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 130.464,15 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | | 100% | |
| | | | | 130.464,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 130.464,15 | |
| 3. | CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES DE CONCRETO 20X7M | 976.399,90 | % Período: | 3,33% | 16,76% | 18,78% | 18,23% | 18,65% | 11,87% | 7,80% | 4,58% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100% | |
| | | | | 32.522,10 | 163.599,03 | 183.388,04 | 177.999,21 | 182.147,04 | 115.906,78 | 76.136,45 | 44.701,25 | - | - | - | - | R\$ 976.399,90 | |
| 3.1 | PASSARELA PROVISÓRIA | 32.522,10 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | | 100% | |
| | | | | 32.522,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 32.522,10 | |
| 3.2 | INFRAESTRUTURA | 193.401,36 | % Período: | | 60,00% | 40,00% | | | | | | | | | | 100% | |
| | | | | - | 116.040,82 | 77.360,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 193.401,36 | |
| 3.3 | MESOESTRUTURA (Pilares Ø60cm e Vigas T | 116.938,60 | % Período: | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | 100% | |
| | | | | - | - | 58.469,30 | 58.469,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 116.938,60 | |
| 3.4 | SUPERESTRUTURA (VIGAS LONGITUDINA | 341.514,01 | % Período: | | | | 35,00% | 30,00% | | | | | | | | 100% | |
| | | | | - | - | - | 119.529,91 | 119.529,90 | 102.454,20 | - | - | - | - | - | - | R\$ 341.514,01 | |
| 3.5 | CONTENÇÃO DAS CABECEIRAS | 95.116,41 | % Período: | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | 100% | |
| | | | | - | 47.558,21 | 47.558,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 95.116,41 | |
| 3.6 | LAJE DE TRANSIÇÃO | 42.438,26 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | | 100% | |
| | | | | - | - | - | - | 42.438,26 | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 42.438,26 | |
| 3.7 | VIGA DE BORDA DO TABULEIRO, GUARD | 33.631,46 | % Período: | | | | | 60,00% | 40,00% | | | | | | | 100% | |
| | | | | - | - | - | - | 20.178,88 | 13.452,58 | - | - | - | - | - | - | R\$ 33.631,46 | |
| 3.8 | PAVIMENTAÇÃO | 23.787,41 | % Período: | | | | | | | 100,00% | | | | | | 100% | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | 23.787,41 | - | - | - | - | - | R\$ 23.787,41 | |
| 3.9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 37.303,04 | % Período: | | | | | | | 100,00% | | | | | | 100% | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | 37.303,04 | - | - | - | - | - | R\$ 37.303,04 | |
| 3.10 | PINTURAS E SINALIZAÇÃO | 15.046,00 | % Período: | | | | | | | 100,00% | | | | | | 100% | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | 15.046,00 | - | - | - | - | - | R\$ 15.046,00 | |
| 3.11 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 43.503,69 | % Período: | | | | | | | | 100,00% | | | | | 100% | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | 43.503,69 | - | - | - | - | R\$ 43.503,69 | |
| 3.12 | SERVIÇOS FINAIS | 1.197,56 | % Período: | | | | | | | | 100,00% | | | | | 100% | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | 1.197,56 | - | - | - | - | R\$ 1.197,56 | |
| 4. | CONSTRUÇÃO DE 01 PONTES DE CONCRETO 8X7M | 348.679,34 | % Período: | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,90% | 20,77% | 19,44% | 21,40% | 23,49% | 100% | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | 51.946,94 | 72.425,64 | 67.800,12 | 74.617,75 | 81.888,89 | R\$ 348.679,34 | |
| 4.1 | PASSARELA PROVISÓRIA | 8.755,95 | % Período: | | | | | | | | 100,00% | | | | | 100% | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | 8.755,95 | - | - | - | - | R\$ 8.755,95 | |
| 4.2 | INFRAESTRUTURA | 86.381,98 | % Período: | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | 100% | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | 43.190,99 | 43.190,99 | - | - | - | R\$ 86.381,98 | |
| 4.3 | MESOESTRUTURA (Pilares Ø60cm e Vigas T | 58.469,30 | % Período: | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | 100% | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.234,65 | 29.234,65 | - | - | R\$ 58.469,30 | |
| 4.4 | SUPERESTRUTURA (VIGAS LONGITUDINA | 77.130,93 | % Período: | | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | | 100% | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.565,47 | 38.565,46 | - | R\$ 77.130,93 | |
| 4.5 | CONTENÇÃO DAS CABECEIRAS | 47.571,02 | % Período: | | | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | 100% | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.785,51 | 23.785,51 | R\$ 47.571,02 | |
| 4.6 | LAJE DE TRANSIÇÃO | 17.965,79 | % Período: | | | | | | | | | | | | 51,00% | 49,00% | 100% |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.162,55 | 8.803,24 | R\$ 17.965,79 | |
| 4.7 | VIGA DE BORDA DO TABULEIRO, GUARD | 6.208,45 | % Período: | | | | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | 100% |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.104,23 | 3.104,22 | R\$ 6.208,45 | |
| 4.8 | PAVIMENTAÇÃO | 6.404,30 | % Período: | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 100% |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|-------------------------|------------|----------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|-----|---------------|----------------------|
| 4.9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 18.651,52 | % Período: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.404,30 | R\$ | 6.404,30 | 100% |
| 4.10 | PINTURAS E SINALIZAÇÃO | 5.919,79 | % Período: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.651,52 | R\$ | 18.651,52 | 100% |
| 4.11 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 14.897,89 | % Período: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.919,79 | R\$ | 5.919,79 | 100% |
| 4.12 | SERVIÇOS FINAIS | 322,42 | % Período: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.897,89 | R\$ | 14.897,89 | 100% |
| 5. | PROJETO EXECUTIVO | 34.283,46 | % Período: | 100,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 322,42 | R\$ | 322,42 | 100% |
| Total: | | R\$ 1.714.173,14 | %: | 13,38% | 10,94% | 11,68% | 11,37% | 11,61% | 7,74% | 5,42% | 6,62% | 5,21% | 4,94% | 5,33% | 5,76% | | | | R\$ 34.283,46 |
| | Repasso: | 206.436,29 | | 168.823,49 | 180.192,61 | 175.342,66 | 179.075,71 | 119.459,47 | 83.666,18 | 102.126,74 | 80.326,45 | 76.163,48 | 82.299,36 | 88.843,39 | | | | | |
| | Contrapartida: | 22.937,37 | | 18.758,16 | 20.021,40 | 19.482,52 | 19.897,30 | 13.273,28 | 9.296,24 | 11.347,42 | 8.925,16 | 8.462,61 | 9.144,37 | 9.871,48 | | | | | |
| | Outros: | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | Investimento: | 229.373,66 | | 187.581,65 | 200.214,01 | 194.825,18 | 198.973,01 | 132.732,75 | 92.962,42 | 113.474,16 | 89.251,61 | 84.626,09 | 91.443,73 | 98.714,87 | | | | | |
| | %: | 13,38% | | 24,32% | 36,00% | 47,37% | 58,98% | 66,72% | 72,14% | 78,76% | 83,97% | 88,91% | 94,24% | 100,00% | | | | | |
| | Repasso: | 206.436,29 | | 375.259,78 | 555.452,39 | 730.795,05 | 909.870,76 | 1.029.330,23 | 1.112.996,41 | 1.215.123,16 | 1.295.449,61 | 1.371.613,09 | 1.453.912,44 | 1.500.000,00 | | | | | |
| | Contrapartida: | 22.937,37 | | 41.695,53 | 61.716,93 | 81.199,45 | 101.096,75 | 114.370,03 | 123.666,27 | 135.013,68 | 143.938,84 | 152.401,45 | 161.545,83 | 214.173,14 | | | | | |
| | Outros: | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | Investimento: | 229.373,66 | | 416.955,31 | 617.169,32 | 811.994,50 | 1.010.967,51 | 1.143.700,26 | 1.236.662,68 | 1.350.136,84 | 1.439.388,45 | 1.524.014,54 | 1.615.458,27 | 1.714.173,14 | | | | | |

MÃE DO RIO/PA

Local:

Data:

Responsável Técnico:

Nome:

RENAN MIRANDA

CREA-PA:

151.660.072-0

ART:

Renan Soares Miranda
Renan Soares Miranda
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 1516600720