

Objeto: Construção da Unidade de Atenção Especializada de Saúde ETAPA 01
 Nº Contrato: 20200159

Item	Serviços	Executado até Bm 08	18					SALDO A EXECUTAR	VALOR TOTAL	
			18	28	38	48	58			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	89,25%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	10,75%	50.828,36	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	45.365,42	1.092,59	1.092,59	1.092,59	1.092,59	1.092,59	5.462,94	50.828,36	
3	SUPERESTRUTURA	100,00%						0,00%	3.494,34	
4	ESQUADRIAS	121.967,13	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	0,00%	121.967,13	
5	COBERTURA	93,02%	3.002,29	3.002,29	3.002,29	3.002,29	3.002,29	6,98%	129.098,61	
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	120.091,75						9,006,86	129.098,61	
7	REVESTIMENTOS INTERNOS	100,00%						0,00%	25.554,98	
8	PISOS	25.554,98						0,00%	101.786,80	
9	PINTURAS INTERNAS	101.786,80	95,29%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	4,71%	114.001,97	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	108.629,25	83,66%	2.686,36	2.686,36	2.686,36	2.686,36	5,372,72	129.008,61	
11	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	21.625,81	75,49%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	16,34%	28.758,94	
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	83.983,76	0,00%	6.818,51	6.818,51	6.818,51	6.818,51	24,51%	111.257,78	
13	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	0,00						27,274,02	111.257,78	
14	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM	100,00%						100,00%	6.580,44	
15	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	35.494,01						0,00%	35.494,01	
16	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	100,00%						0,00%	29.248,18	
17	COMBATE E PROTEÇÃO A INCÊNDIO	29.248,18	100,00%					0,00%	16.822,93	
18	RESERVATÓRIO ELEVADO	16.822,93						0,00%	16.822,93	
19	SERVIÇOS FINAIS	56.933,87						0,00%	56.933,87	
20	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	96,69%						0,00	3,31%	38.372,45
21	CONCRETO ARMADO P/ CALHAS E PERCHITAS	37.101,35	80,50%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	1,271,10	49.398,84	
22	FORRO EM GESSO ACARTONADO ARAMADO	80,50%	39.763,67	2.408,79	2.408,79	2.408,79	2.408,79	19,50%	49.398,84	
23	ESTACIONAMENTO	62,20%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	9,635,17	21.828,37	
24	REALINHAMENTO	69.257,05	8,418,95	8,418,95	8,418,95	8,418,95	8,418,95	37,80%	79.092,05	
20	TOTAL EXECUTADO / A EXECUTAR	0,00%	0,00%					42,094,74	111.351,79	
		0,00						100,00%	2.363,77	
		100,00%						0,00%	16.828,00	
		16.828,00						0,00%	18.562,43	
		100,00%						0,00	21.828,37	
		100,00%						0,00	79.092,05	
		79.092,06						0,00%	97.850,58	
		100,00%						0,00%	1.381.337,55	
		97.850,58						8,20%		
		91,80%	0,91%	1,77%	1,95%	1,78%	1,80%	8,20%		
		1.266.051,38	12.513,82	24.427,48	26.063,39	24.564,96	24.816,52	113.286,17		

Prof.