

PLANILHA DE MEDIÇÕES																									
OBJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.E.M. PROFª OSCARINA ANTÔNIA SOUZA DO REGO NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO (PA)																								
EMPRESA	DSB CONSTRUTORA LTDA. CNPJ 45.83.370/0001-03			CONVÊNIO:		039/2024-SEDUC		CONTRATO:		20240442		MEDIÇÃO:	12	VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$	402.524,87		PERÍODO:	03/02/2026 A 07/04/2026		DATA:	07/04/2026		
				LICITAÇÃO:		3/2024-00008-SEMED		VALOR DO CONTRATO:		R\$ 6.659.448,29															
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		ACUMULADO ANTERIOR			NO PERÍODO			ACUMULADO ATUAL			SALDO								
						UNIT.	TOTAL	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%						
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						R\$	429.904,56																	
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	1.040,00	R\$	134,14	R\$	139.505,60	447,87	R\$	60.077,80	43,06%	62,86	R\$	8.432,30	6,04%	510,74	R\$	68.510,10	49,10%	529,26	R\$	70.995,50	50,90%
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			MES	12,00	R\$	7.160,21	R\$	85.922,52	5,17	R\$	37.002,35	43,06%	0,73	R\$	5.193,52	6,04%	5,89	R\$	42.195,87	49,10%	6,11	R\$	43.726,65	50,90%
1.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	2.548,00	R\$	31,08	R\$	79.191,84	1.097,29	R\$	34.103,80	43,06%	154,01	R\$	4.786,69	6,04%	1.251,30	R\$	38.890,49	49,10%	1.296,70	R\$	40.301,35	50,90%
1.4	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			MES	12,00	R\$	4.606,85	R\$	55.282,20	5,17	R\$	23.807,16	43,06%	0,73	R\$	3.341,49	6,04%	5,89	R\$	27.148,65	49,10%	6,11	R\$	28.133,55	50,90%
1.5	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	2.756,00	R\$	25,40	R\$	70.002,40	1.186,87	R\$	30.146,39	43,06%	166,58	R\$	4.231,24	6,04%	1.353,45	R\$	34.377,63	49,10%	1.402,55	R\$	35.624,77	50,90%
2	URBANIZAÇÃO						R\$	1.947.596,33	0,00																
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$	26.606,11	0,00																
2.1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica			m²	6,00	R\$	246,32	R\$	1.477,92	6,00	R\$	1.477,92	100,00%	-	R\$	-	0,00%	6,00	R\$	1.477,92	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.1.2	Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)			cj	1,00	R\$	18.052,56	R\$	18.052,56	1,00	R\$	18.052,56	100,00%	-	R\$	-	0,00%	1,00	R\$	18.052,56	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.1.3	Aluguel e montagem de andaime metálico			m²/mês	180,60	R\$	16,71	R\$	3.017,83	180,60	R\$	3.017,83	100,00%	-	R\$	-	0,00%	180,60	R\$	3.017,83	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.1.4	Furo de sondagem - até 15m			un	2,00	R\$	2.028,90	R\$	4.057,80	2,00	R\$	4.057,80	100,00%	-	R\$	-	0,00%	2,00	R\$	4.057,80	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						R\$	84.965,71	0,00						R\$	-									
2.2.1	Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora			m²	735,34	R\$	40,24	R\$	29.590,08	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	735,34	R\$	29.590,08	100,00%
2.2.2	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			m²	995,06	R\$	9,03	R\$	8.985,39	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	995,06	R\$	8.985,39	100,00%
2.2.3	Retirada de telhas de barro			m²	995,06	R\$	17,18	R\$	17.095,13	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	995,06	R\$	17.095,13	100,00%
2.2.4	Retirada de reboco ou emboço			m²	1.578,90	R\$	14,38	R\$	22.704,58	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	1.578,90	R\$	22.704,58	100,00%
2.2.5	Demolição manual de alvenaria de tijolo			m³	33,75	R\$	86,24	R\$	2.910,60	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	33,75	R\$	2.910,60	100,00%
2.2.6	Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k			m³	190,67	R\$	19,30	R\$	3.679,93	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	190,67	R\$	3.679,93	100,00%
2.3	MURO						R\$	305.777,56	0,00						R\$	-									
2.3.1	Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura antiferruginosa			m²	12,98	R\$	1.356,35	R\$	17.605,42	12,98	R\$	17.605,42	100,00%	-	R\$	-	0,00%	12,98	R\$	17.605,42	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.3.2	Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)			m²	12,98	R\$	60,78	R\$	788,92	12,98	R\$	788,92	100,00%	-	R\$	-	0,00%	12,98	R\$	788,92	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.3.3	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3			m²	1.578,90	R\$	18,90	R\$	29.841,21	1.578,90	R\$	29.841,21	100,00%	-	R\$	-	0,00%	1.578,90	R\$	29.841,21	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.3.4	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.			m²	1.578,90	R\$	55,73	R\$	87.992,10	1.578,90	R\$	87.992,10	100,00%	-	R\$	-	0,00%	1.578,90	R\$	87.992,10	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.3.5	Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2,50m)			m	90,00	R\$	1.141,59	R\$	102.743,10	90,00	R\$	102.743,10	100,00%	-	R\$	-	0,00%	90,00	R\$	102.743,10	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.3.6	Emassamento de parede c/ massa acrílica			m²	489,45	R\$	27,04	R\$	13.234,73	489,45	R\$	13.234,73	100,00%	-	R\$	-	0,00%	489,45	R\$	13.234,73	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.3.7	Latex acrílica fosca int. e ext. sem massa c/ selador			m²	1.578,90	R\$	33,93	R\$	53.572,08	1.578,90	R\$	53.572,08	100,00%	-	R\$	-	0,00%	1.578,90	R\$	53.572,08	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.4	PASSEIOS						R\$	27.769,24	0,00						R\$	-									
2.4.1	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)			m²	137,56	R\$	173,26	R\$	23.833,65	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	137,56	R\$	23.833,65	100,00%
2.4.2	Acrílica para piso			m²	137,56	R\$	28,61	R\$	3.935,59	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	137,56	R\$	3.935,59	100,00%
2.5	PASSARELAS						R\$	131.549,56	0,00						R\$	-									
2.5.1	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento			m³	15,80	R\$	221,70	R\$	3.502,86	15,80	R\$	3.502,86	100,00%	-	R\$	-	0,00%	15,80	R\$	3.502,86	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.5.2	Escavação manual ate 1.50m de profundidade			m³	24,03	R\$	102,39	R\$	2.460,43	24,03	R\$	2.460,43	100,00%	-	R\$	-	0,00%	24,03	R\$	2.460,43	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.5.3	Reaterro compactado			m³	15,21	R\$	20,69	R\$	314,69	15,21	R\$	314,69	100,00%	-	R\$	-	0,00%	15,21	R\$	314,69	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.5.4	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração			m³	4,19	R\$	4.126,03	R\$	17.288,07	4,19	R\$	17.288,07	100,00%	-	R\$	-	0,00%	4,19	R\$	17.288,07	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.5.5	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)			m³	4,63	R\$	4.385,14	R\$	20.303,20	4,63	R\$	20.303,20	100,00%	-	R\$	-	0,00%	4,63	R\$	20.303,20	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.5.6	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)			m³	3,62	R\$	4.765,77	R\$	17.252,09	3,62	R\$	17.252,09	100,00%	-	R\$	-	0,00%	3,62	R\$	17.252,09	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.5.7	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m			m²	85,11	R\$	307,75	R\$	26.192,60	85,11	R\$	26.192,60	100,00%	-	R\$	-	0,00%	85,11	R\$	26.192,60	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
2.5.8	Esmalte s/ ferro (superf. lisa)			m²	85,11	R\$	55,66	R\$	4.737,22	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	85,11	R\$	4.737,22	100,00%
2.5.9	Cobertura - telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm			m²	85,11	R\$	139,78	R\$	11.896,68	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	85,11	R\$	11.896,68	100,00%
2.5.10	Cumeeira em aço galvanizado			m	29,64	R\$	91,62	R\$	2.715,62	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	29,64	R\$	2.715,62	100,00%

PLANILHA DE MEDIÇÕES																	
OBJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.E.M. PROFª OSCARINA ANTÔNIA SOUZA DO REGO NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO (PA)																
EMPRESA	DSB CONSTRUTORA LTDA. CNPJ 45.83.370/0001-03			CONVÊNIO:	039/2024-SEDUC	CONTRATO:	20240442	MEDIÇÃO:	12	VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$ 402.524,87	PERÍODO:	03/02/2026 A 07/04/2026	DATA:	07/04/2026		
				LICITAÇÃO:	3/2024-00008-SEMED	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 6.659.448,29										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		ACUMULADO ANTERIOR			NO PERÍODO			ACUMULADO ATUAL			SALDO		
				UNIT.	TOTAL	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
2.5.11	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	54,43	R\$ 18,90	R\$ 1.028,73	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	54,43	R\$ 1.028,73	100,00%
2.5.12	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	31,10	R\$ 55,73	R\$ 1.733,20	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	31,10	R\$ 1.733,20	100,00%
2.5.13	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	23,33	R\$ 47,53	R\$ 1.108,87	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	23,33	R\$ 1.108,87	100,00%
2.5.14	Cerâmica 10x10cm (padrao medio)	m²	23,33	R\$ 158,22	R\$ 3.691,27	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	23,33	R\$ 3.691,27	100,00%
2.5.15	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	m²	52,68	R\$ 107,54	R\$ 5.665,21	52,68	R\$ 5.665,21	100,00%	-	R\$ -	0,00%	52,68	R\$ 5.665,21	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
2.5.16	Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora	m²	52,68	R\$ 185,32	R\$ 9.762,66	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	52,68	R\$ 9.762,66	100,00%
2.5.17	Emassamento de parede c/ massa acrílica	m²	31,10	R\$ 27,04	R\$ 840,94	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	31,10	R\$ 840,94	100,00%
2.5.18	Latex acrílica fosca int. e ext. sem massa c/ selador	m²	31,10	R\$ 33,93	R\$ 1.055,22	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	31,10	R\$ 1.055,22	100,00%
2.6	RESERVATÓRIO E ÁGUA FRIA			R\$ 225.333,10	0,00					R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%			
2.6.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	14,27	R\$ 102,39	R\$ 1.461,11	14,27	R\$ 1.461,11	100,00%	-	R\$ -	0,00%	14,27	R\$ 1.461,11	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
2.6.2	Reaterro compactado	m³	11,04	R\$ 20,69	R\$ 228,42	11,04	R\$ 228,42	100,00%	-	R\$ -	0,00%	11,04	R\$ 228,42	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
2.6.3	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	10,82	R\$ 4.765,77	R\$ 51.565,63	10,82	R\$ 51.565,63	100,00%	-	R\$ -	0,00%	10,82	R\$ 51.565,63	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
2.6.4	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	141,00	R\$ 136,67	R\$ 19.270,47	141,00	R\$ 19.270,47	100,00%	-	R\$ -	0,00%	141,00	R\$ 19.270,47	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
2.6.5	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	45,00	R\$ 8,71	R\$ 391,95	45,00	R\$ 391,95	100,00%	-	R\$ -	0,00%	45,00	R\$ 391,95	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
2.6.6	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	282,00	R\$ 18,90	R\$ 5.329,80	112,80	R\$ 2.131,92	40,00%		R\$ -	0,00%	112,80	R\$ 2.131,92	40,00%	169,20	R\$ 3.197,88	60,00%
2.6.7	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	37,44	R\$ 47,53	R\$ 1.779,52	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	37,44	R\$ 1.779,52	100,00%
2.6.8	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	305,56	R\$ 55,73	R\$ 17.028,86	122,22	R\$ 6.811,54	40,00%		R\$ -	0,00%	122,22	R\$ 6.811,54	40,00%	183,34	R\$ 10.217,32	60,00%
2.6.9	Cerâmica 10x10cm (padrao medio)	m²	37,44	R\$ 158,22	R\$ 5.923,76	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	37,44	R\$ 5.923,76	100,00%
2.6.10	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	m²	16,00	R\$ 107,54	R\$ 1.720,64	16,00	R\$ 1.720,64	100,00%	-	R\$ -	0,00%	16,00	R\$ 1.720,64	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
2.6.11	Cimentado liso c/ junta plastica	m²	16,00	R\$ 98,97	R\$ 1.583,52	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	16,00	R\$ 1.583,52	100,00%
2.6.12	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m²	11,76	R\$ 173,26	R\$ 2.037,54	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	11,76	R\$ 2.037,54	100,00%
2.6.13	Acrílica para piso	m²	27,76	R\$ 28,61	R\$ 794,21	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	27,76	R\$ 794,21	100,00%
2.6.14	Emassamento de parede c/ massa acrílica	m²	159,96	R\$ 27,04	R\$ 4.325,32	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	159,96	R\$ 4.325,32	100,00%
2.6.15	Latex acrílica fosca int. e ext. sem massa c/ selador	m²	305,56	R\$ 33,93	R\$ 10.367,65	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	305,56	R\$ 10.367,65	100,00%
2.6.16	Portão de ferro 5/8" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)	m²	2,20	R\$ 540,32	R\$ 1.188,70	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	2,20	R\$ 1.188,70	100,00%
2.6.17	Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)	m²	2,20	R\$ 60,78	R\$ 133,72	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	2,20	R\$ 133,72	100,00%
2.6.18	Automatico de nível inferior e superior (c/ eletroduto e fiação)	cj	2,00	R\$ 893,28	R\$ 1.786,56	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 1.786,56	100,00%
2.6.19	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	426,48	R\$ 20,91	R\$ 8.917,70	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	426,48	R\$ 8.917,70	100,00%
2.6.20	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	53,00	R\$ 18,11	R\$ 959,83	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	53,00	R\$ 959,83	100,00%
2.6.21	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 14,70	R\$ 73,50	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 73,50	100,00%
2.6.22	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 24,55	R\$ 98,20	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 98,20	100,00%
2.6.23	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	31,00	R\$ 36,75	R\$ 1.139,25	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	31,00	R\$ 1.139,25	100,00%
2.6.24	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 46,47	R\$ 92,94	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 92,94	100,00%
2.6.25	Valvula de retenção vertical 1" - recalque	un	1,00	R\$ 130,24	R\$ 130,24	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 130,24	100,00%

PLANILHA DE MEDIÇÕES																	
OBJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.E.M. PROFª OSCARINA ANTÔNIA SOUZA DO REGO NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO (PA)																
EMPRESA	DSB CONSTRUTORA LTDA. CNPJ 45.83.370/0001-03			CONVÊNIO:	039/2024-SEDUC	CONTRATO:	20240442	MEDIÇÃO:	12	VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$ 402.524,87	PERÍODO:	03/02/2026 A 07/04/2026	DATA:	07/04/2026		
				LICITAÇÃO:	3/2024-00008-SEMED	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 6.659.448,29										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		ACUMULADO ANTERIOR			NO PERÍODO			ACUMULADO ATUAL			SALDO		
				UNIT.	TOTAL	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
2.6.26	Valvula de retenção horizontal 1" - recalque	un	3,00	R\$ 196,44	R\$ 589,32	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	3,00	R\$ 589,32	100,00%
2.6.27	Valvula de sucção de pe c/ribo - 1" (p/ fdo. poço)	un	1,00	R\$ 122,44	R\$ 122,44	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 122,44	100,00%
2.6.28	Bomba Centrífuga 1 CV (suc.,rec.,barilete.,col.distribuição)	un	1,00	R\$ 5.915,04	R\$ 5.915,04	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 5.915,04	100,00%
2.6.29	Escada de marinheiro c/ proteção	m	6,80	R\$ 583,44	R\$ 3.967,39	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	6,80	R\$ 3.967,39	100,00%
2.6.30	Reservatório em fibra de vidro 15.000 L	un	1,00	R\$ 17.060,46	R\$ 17.060,46	1,00	R\$ 17.060,46	100,00%	-	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 17.060,46	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
2.6.31	Reservatório em fibra de vidro 10.000 L	un	1,00	R\$ 10.258,67	R\$ 10.258,67	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 10.258,67	100,00%
2.6.32	Poço Tubular d= 6" - prof.= 50m	un	1,00	R\$ 47.961,95	R\$ 47.961,95	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 47.961,95	100,00%
2.6.33	Pressurizador até 12mca/160w/220v	Un	1,00	R\$ 1.128,79	R\$ 1.128,79	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 1.128,79	100,00%
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS			R\$ 209.063,08	0,00					R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%			
2.7.1	ESGOTO			R\$ -	-	-	R\$ -	#DIV/0!		R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ -	#DIV/0!	0,00	R\$ -	#DIV/0!
2.7.1.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	45,35	R\$ 46,95	R\$ 2.129,18	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	45,35	R\$ 2.129,18	100,00%
2.7.1.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	87,88	R\$ 75,33	R\$ 6.620,00	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	87,88	R\$ 6.620,00	100,00%
2.7.1.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	17,18	R\$ 42,25	R\$ 725,86	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	17,18	R\$ 725,86	100,00%
2.7.1.4	Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. concreto	un	13,00	R\$ 1.373,30	R\$ 17.852,90	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	13,00	R\$ 17.852,90	100,00%
2.7.1.5	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	R\$ 95,29	R\$ 1.143,48	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	12,00	R\$ 1.143,48	100,00%
2.7.1.6	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	R\$ 78,71	R\$ 550,97	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	7,00	R\$ 550,97	100,00%
2.7.1.7	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	67,00	R\$ 22,39	R\$ 1.500,13	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	67,00	R\$ 1.500,13	100,00%
2.7.1.8	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	R\$ 67,15	R\$ 1.141,55	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	17,00	R\$ 1.141,55	100,00%
2.7.1.9	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 473,01	R\$ 473,01	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 473,01	100,00%
2.7.1.10	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 8.407,13	R\$ 8.407,13	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 8.407,13	100,00%
2.7.1.11	Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas	un	1,00	R\$ 12.043,11	R\$ 12.043,11	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 12.043,11	100,00%
2.7.1.12	Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas	un	1,00	R\$ 21.679,90	R\$ 21.679,90	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 21.679,90	100,00%
2.7.2	ÁGUAS PLUVIAIS			R\$ -	-	-	R\$ -	#DIV/0!		R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ -	#DIV/0!	0,00	R\$ -	#DIV/0!
2.7.2.1	Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) rebocada internamente	m	318,08	R\$ 197,37	R\$ 62.779,45	50,00	R\$ 9.868,50	15,72%		R\$ -	0,00%	50,00	R\$ 9.868,50	15,72%	268,08	R\$ 52.910,95	84,28%
2.7.2.2	Tubo em PVC - 150mm (LS)	m	299,00	R\$ 99,55	R\$ 29.765,45	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	299,00	R\$ 29.765,45	100,00%
2.7.2.3	Tubo em PVC - 100mm (LS)	m	668,00	R\$ 53,56	R\$ 35.778,08	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	668,00	R\$ 35.778,08	100,00%
2.7.2.4	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	8,00	R\$ 809,11	R\$ 6.472,88	8,00	R\$ 6.472,88	100,00%	-	R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 6.472,88	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
2.8	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCENDIO			R\$ 79.308,15	0,00					R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%			
2.8.1	Tubo Fº Gº 2 1/2"	m	156,45	R\$ 187,54	R\$ 29.340,63	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	156,45	R\$ 29.340,63	100,00%

PLANILHA DE MEDIÇÕES																	
OBJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.E.M. PROFª OSCARINA ANTÔNIA SOUZA DO REGO NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO (PA)																
EMPRESA	DSB CONSTRUTORA LTDA. CNPJ 45.83.370/0001-03			CONVÊNIO:	039/2024-SEDUC	CONTRATO:	20240442	MEDIÇÃO:	12	VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$ 402.524,87	PERÍODO:	03/02/2026 A 07/04/2026	DATA:	07/04/2026		
				LICITAÇÃO:	3/2024-00008-SEMED	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 6.659.448,29										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		ACUMULADO ANTERIOR			NO PERÍODO			ACUMULADO ATUAL			SALDO		
				UNIT.	TOTAL	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
2.8.2	ABRIGO PARA HIDRANTE. 75X45X17CM. COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 2.476,29	R\$ 9.905,16	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 9.905,16	100,00%
2.8.3	Bomba Centrífuga 1 CV (suc.,rec.,barilete.,col.distribuição)	un	1,00	R\$ 5.915,04	R\$ 5.915,04	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 5.915,04	100,00%
2.8.4	Bomba centrífuga 7.5 CV (sem tubulação)	un	1,00	R\$ 15.724,43	R\$ 15.724,43	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 15.724,43	100,00%
2.8.5	Joelho/Cotovelo Fº Gº 90º 2 1/2"	un	18,00	R\$ 171,01	R\$ 3.078,18	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	18,00	R\$ 3.078,18	100,00%
2.8.6	Tê Fº Gº 2 1/2"	un	8,00	R\$ 162,75	R\$ 1.302,00	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 1.302,00	100,00%
2.8.7	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	R\$ 244,87	R\$ 1.958,96	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 1.958,96	100,00%
2.8.8	Placa de sinalização fotoluminescente	un	84,00	R\$ 63,56	R\$ 5.339,04	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	84,00	R\$ 5.339,04	100,00%
2.8.9	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	14,00	R\$ 29,92	R\$ 418,88	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	14,00	R\$ 418,88	100,00%
2.8.10	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	R\$ 873,55	R\$ 873,55	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 873,55	100,00%
2.8.11	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	9,00	R\$ 285,90	R\$ 2.573,10	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	9,00	R\$ 2.573,10	100,00%
2.8.12	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1,85	R\$ 50,74	R\$ 93,87	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1,85	R\$ 93,87	100,00%
2.8.13	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 686,98	R\$ 1.373,96	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 1.373,96	100,00%
2.8.14	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	R\$ 282,27	R\$ 1.411,35	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 1.411,35	100,00%
2.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$ 687.920,23	0,00					R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%			
2.9.1	ALIMENTAÇÃO			R\$ -		-	R\$ -	#DIV/0!		R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ -	#DIV/0!	0,00	R\$ -	#DIV/0!
2.9.1.1	Subestação aérea c/ transformador 112,5 KVA (incl.poste, acessórios e cabine de medição)	un	1,00	R\$ 70.451,28	R\$ 70.451,28	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 70.451,28	100,00%
2.9.1.2	Centro de distribuição metálico de embutir p/ 70 disjuntores (c/ barramento)	un	3,00	R\$ 4.503,56	R\$ 13.510,68	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	3,00	R\$ 13.510,68	100,00%
2.9.1.3	Centro de distribuição metálico de embutir p/ 32 disjuntores (c/ barramento)	un	1,00	R\$ 1.433,78	R\$ 1.433,78	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 1.433,78	100,00%
2.9.1.4	Centro de distribuição metálico de embutir p/ 24 disjuntores (c/ barramento)	un	1,00	R\$ 983,24	R\$ 983,24	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 983,24	100,00%
2.9.1.5	Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto	un	9,00	R\$ 293,92	R\$ 2.645,28	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	9,00	R\$ 2.645,28	100,00%
2.9.1.6	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	un	4,00	R\$ 844,08	R\$ 3.376,32	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 3.376,32	100,00%
2.9.1.7	Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	un	40,00	R\$ 30,68	R\$ 1.227,20	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	40,00	R\$ 1.227,20	100,00%
2.9.1.8	Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	un	40,00	R\$ 86,17	R\$ 3.446,80	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	40,00	R\$ 3.446,80	100,00%
2.9.1.9	Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN	un	6,00	R\$ 432,14	R\$ 2.592,84	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	6,00	R\$ 2.592,84	100,00%
2.9.1.10	Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN	un	3,00	R\$ 292,14	R\$ 876,42	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	3,00	R\$ 876,42	100,00%
2.9.1.11	Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN	un	6,00	R\$ 543,40	R\$ 3.260,40	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	6,00	R\$ 3.260,40	100,00%
2.9.1.12	Disjuntor 3P - 300A	un	1,00	R\$ 1.917,76	R\$ 1.917,76	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 1.917,76	100,00%
2.9.1.13	Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V	un	16,00	R\$ 105,89	R\$ 1.694,24	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	16,00	R\$ 1.694,24	100,00%
2.9.1.14	Supressor contra surto CLAMPER 45KA	un	4,00	R\$ 125,86	R\$ 503,44	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 503,44	100,00%
2.9.1.15	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	110,00	R\$ 16,14	R\$ 1.775,40	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	110,00	R\$ 1.775,40	100,00%

PLANILHA DE MEDIÇÕES																				
OBJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.E.M. PROFª OSCARINA ANTÔNIA SOUZA DO REGO NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO (PA)																			
EMPRESA	DSB CONSTRUTORA LTDA. CNPJ 45.83.370/0001-03			CONVÊNIO:		039/2024-SEDUC		CONTRATO:		20240442		MEDIÇÃO:	12	VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$	402.524,87	PERÍODO:	03/02/2026 A 07/04/2026	DATA:	07/04/2026
				LICITAÇÃO:		3/2024-00008-SEMED		VALOR DO CONTRATO:		R\$ 6.659.448,29										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		ACUMULADO ANTERIOR			NO PERÍODO			ACUMULADO ATUAL			SALDO					
				UNIT.	TOTAL	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%			
2.9.1.16	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	95,00	R\$ 11,31	R\$ 1.074,45	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	95,00	R\$ 1.074,45	100,00%			
2.9.1.17	Cabo de cobre 16mm2 - 1 KV	m	600,00	R\$ 26,55	R\$ 15.930,00	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	600,00	R\$ 15.930,00	100,00%			
2.9.1.18	Cabo de cobre 35mm2 - 1 KV	m	550,00	R\$ 52,24	R\$ 28.732,00	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	550,00	R\$ 28.732,00	100,00%			
2.9.1.19	Cabo de cobre 50mm2 - 1 KV	m	15,00	R\$ 74,77	R\$ 1.121,55	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	15,00	R\$ 1.121,55	100,00%			
2.9.1.20	Cabo de cobre 70mm2 - 1 KV	m	15,00	R\$ 97,86	R\$ 1.467,90	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	15,00	R\$ 1.467,90	100,00%			
2.9.1.21	Cabo de cobre 150 mm² - 1 KV	m	45,00	R\$ 198,42	R\$ 8.928,90	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	45,00	R\$ 8.928,90	100,00%			
2.9.2	TOMADAS				R\$ -	-	R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ -	#DIV/0!	0,00	R\$ -	#DIV/0!			
2.9.2.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	800,00	R\$ 11,61	R\$ 9.288,00	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	800,00	R\$ 9.288,00	100,00%			
2.9.2.2	Tomada 2P+T 10A (s/ftação)	un	84,00	R\$ 34,37	R\$ 2.887,08	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	84,00	R\$ 2.887,08	100,00%			
2.9.2.3	Tomada 2P+T 20A (s/ftação)	un	5,00	R\$ 34,56	R\$ 172,80	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 172,80	100,00%			
2.9.2.4	Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V	m	6.250,00	R\$ 9,13	R\$ 57.062,50	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	6.250,00	R\$ 57.062,50	100,00%			
2.9.2.5	Caixa plástica 4"x2"	un	89,00	R\$ 11,54	R\$ 1.027,06	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	89,00	R\$ 1.027,06	100,00%			
2.9.3	ILUMINAÇÃO				R\$ -	-	R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ -	#DIV/0!	0,00	R\$ -	#DIV/0!			
2.9.3.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.500,00	R\$ 21,26	R\$ 31.890,00	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1.500,00	R\$ 31.890,00	100,00%			
2.9.3.2	Eletroduto de F" G" de 3/4"	m	780,00	R\$ 27,13	R\$ 21.161,40	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	780,00	R\$ 21.161,40	100,00%			
2.9.3.3	Eletroduto de F" G" de 1"	m	120,00	R\$ 28,87	R\$ 3.464,40	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	120,00	R\$ 3.464,40	100,00%			
2.9.3.4	Interruptor 1 tecla simples (s/ftação)	un	21,00	R\$ 25,38	R\$ 532,98	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	21,00	R\$ 532,98	100,00%			
2.9.3.5	Interruptor 2 teclas simples (s/ftação)	un	13,00	R\$ 48,18	R\$ 626,34	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	13,00	R\$ 626,34	100,00%			
2.9.3.6	Interruptor 1 tecla+tomada (s/ftação)	un	2,00	R\$ 45,01	R\$ 90,02	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 90,02	100,00%			
2.9.3.7	Interruptor 3 teclas simples (s/ftação)	un	1,00	R\$ 64,81	R\$ 64,81	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 64,81	100,00%			
2.9.3.8	Luminária de sobrepôr com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	un	79,00	R\$ 353,61	R\$ 27.935,19	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	79,00	R\$ 27.935,19	100,00%			
2.9.3.9	Luminária de sobrepôr com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	126,00	R\$ 528,66	R\$ 66.611,16	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	126,00	R\$ 66.611,16	100,00%			
2.9.3.10	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	50,00	R\$ 29,92	R\$ 1.496,00	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	50,00	R\$ 1.496,00	100,00%			
2.9.3.11	Refletor LED 400w	UN	14,00	R\$ 1.310,51	R\$ 18.347,14	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	14,00	R\$ 18.347,14	100,00%			
2.9.3.12	Refletor LED 150w	UN	18,00	R\$ 372,55	R\$ 6.705,90	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	18,00	R\$ 6.705,90	100,00%			
2.9.3.13	Eletrocalha de metal curve "U"perf. 50x50x3000	un	60,00	R\$ 117,90	R\$ 7.074,00	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	60,00	R\$ 7.074,00	100,00%			
2.9.3.14	Saída lateral pl/ eletroduto 1"	un	60,00	R\$ 23,66	R\$ 1.419,60	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	60,00	R\$ 1.419,60	100,00%			
2.9.3.15	Caixa plástica 4"x2"	un	87,00	R\$ 11,54	R\$ 1.003,98	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	87,00	R\$ 1.003,98	100,00%			
2.9.3.16	Caixa plástica octogonal	un	205,00	R\$ 15,30	R\$ 3.136,50	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	205,00	R\$ 3.136,50	100,00%			
2.9.3.17	Cabo de cobre 4mm2 - 750 V	m	1.200,00	R\$ 11,36	R\$ 13.632,00	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1.200,00	R\$ 13.632,00	100,00%			
2.9.3.18	Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V	m	9.800,00	R\$ 9,13	R\$ 89.474,00	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	9.800,00	R\$ 89.474,00	100,00%			
2.9.4	AR - CONDICIONADO				R\$ -	-	R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ -	#DIV/0!	0,00	R\$ -	#DIV/0!			
2.9.4.1	Cabo de cobre 4mm2 - 750 V	m	1.500,00	R\$ 11,36	R\$ 17.040,00	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1.500,00	R\$ 17.040,00	100,00%			
2.9.4.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600,00	R\$ 21,26	R\$ 12.756,00	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	600,00	R\$ 12.756,00	100,00%			
2.9.4.3	Caixa plástica 4"x2"	un	29,00	R\$ 11,54	R\$ 334,66	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	29,00	R\$ 334,66	100,00%			
2.9.5	SPDA				R\$ -	-	R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ -	#DIV/0!	0,00	R\$ -	#DIV/0!			

PLANILHA DE MEDIÇÕES																	
OBJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.E.M. PROFª OSCARINA ANTÔNIA SOUZA DO REGO NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO (PA)																
EMPRESA	DSB CONSTRUTORA LTDA. CNPJ 45.83.370/0001-03			CONVÊNIO:	039/2024-SEDUC	CONTRATO:	20240442	MEDIÇÃO:	12	VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$	402.524,87	PERÍODO:	03/02/2026 A 07/04/2026	DATA:	07/04/2026	
				LICITAÇÃO:	3/2024-00008-SEMED	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 6.659.448,29										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		ACUMULADO ANTERIOR			NO PERÍODO			ACUMULADO ATUAL			SALDO		
				UNIT.	TOTAL	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
2.9.5.1	Cabo de cobre nú 50mm²	m	600,00	R\$ 60,66	R\$ 36.396,00	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	600,00	R\$ 36.396,00	100,00%
2.9.5.2	Caixa de inspeção em polipropileno - 15x15cm	un	29,00	R\$ 92,34	R\$ 2.677,86	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	29,00	R\$ 2.677,86	100,00%
2.9.5.3	Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector	un	29,00	R\$ 171,00	R\$ 4.959,00	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	29,00	R\$ 4.959,00	100,00%
2.9.5.4	Abraçadeira de nylon	UN	90,00	R\$ 5,26	R\$ 473,40	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	90,00	R\$ 473,40	100,00%
2.9.5.5	Barra chata de alumínio	UN	280,00	R\$ 45,36	R\$ 12.700,80	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	280,00	R\$ 12.700,80	100,00%
2.9.5.6	Suporte guia de barra chata	UN	840,00	R\$ 17,93	R\$ 15.061,20	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	840,00	R\$ 15.061,20	100,00%
2.9.5.7	Ponto de solda exotérmica	pt	8,00	R\$ 55,61	R\$ 444,88	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 444,88	100,00%
2.9.5.8	Eletroduto PVC Rígido de 1"	m	60,00	R\$ 21,37	R\$ 1.282,20	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	60,00	R\$ 1.282,20	100,00%
2.9.5.9	Pára-Raio lateao cromado tipo Franklin (s/accès.)	un	4,00	R\$ 223,26	R\$ 893,04	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 893,04	100,00%
2.9.5.10	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UN	4,00	R\$ 165,87	R\$ 663,48	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 663,48	100,00%
2.9.5.11	Conjunto estaiamento 3m 2"	un	4,00	R\$ 441,35	R\$ 1.765,40	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 1.765,40	100,00%
2.9.5.12	Mastro simples de fo go p/ para-raio (c/ acessórios)	un	4,00	R\$ 1.302,24	R\$ 5.208,96	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 5.208,96	100,00%
2.9.5.13	Terminal de compressão em latão 50mm²	un	30,00	R\$ 12,59	R\$ 377,70	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	30,00	R\$ 377,70	100,00%
2.9.6	REDE LÓGICA			R\$ -	-	-	R\$ -	#DIV/0!		R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ -	#DIV/0!	0,00	R\$ -	#DIV/0!
2.9.6.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	200,00	R\$ 21,26	R\$ 4.252,00	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	200,00	R\$ 4.252,00	100,00%
2.9.6.2	Eletroduto PVC Rígido de 2"	m	50,00	R\$ 47,83	R\$ 2.391,50	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	50,00	R\$ 2.391,50	100,00%
2.9.6.3	Rack 19" 570mm 36U	un	1,00	R\$ 5.538,81	R\$ 5.538,81	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 5.538,81	100,00%
2.9.6.4	Switch 24 portas	un	1,00	R\$ 2.236,32	R\$ 2.236,32	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 2.236,32	100,00%
2.9.6.5	Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector)	pt	24,00	R\$ 749,20	R\$ 17.980,80	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	24,00	R\$ 17.980,80	100,00%
2.9.6.6	Perfilado perfurado 38x38m (3m)	Pç	29,00	R\$ 93,36	R\$ 2.707,44	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	29,00	R\$ 2.707,44	100,00%
2.9.6.7	Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e	m	640,00	R\$ 9,38	R\$ 6.003,20	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	640,00	R\$ 6.003,20	100,00%
2.9.6.8	Caixa de passagem em aluminio 300x300x130mm	un	4,00	R\$ 430,71	R\$ 1.722,84	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 1.722,84	100,00%
2.10	DIVERSOS			R\$ 169.303,59	0,00					R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00		
2.10.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	2.964,03	R\$ 44,16	R\$ 130.891,56	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	2.964,03	R\$ 130.891,56	100,00%
2.10.2	Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un	cj	1,00	R\$ 3.836,59	R\$ 3.836,59	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 3.836,59	100,00%
2.10.3	PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades)	m²	72,93	R\$ 309,36	R\$ 22.561,62	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	72,93	R\$ 22.561,62	100,00%
2.10.4	Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m	un	8,00	R\$ 518,09	R\$ 4.144,72	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 4.144,72	100,00%
2.10.5	Placa de sinalização metálica	un	26,00	R\$ 62,65	R\$ 1.628,90	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	26,00	R\$ 1.628,90	100,00%
2.10.6	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1,00	R\$ 1.752,42	R\$ 1.752,42	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 1.752,42	100,00%
2.10.7	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF. 05/2018	UN	30,00	R\$ 53,67	R\$ 1.610,10	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	30,00	R\$ 1.610,10	100,00%
2.10.8	MAPA TATIL PARA SINALIZACAO E LOCALIZACAO DOS AMBIENTES, EM ACRILICO NA COR BRANCO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE NA COR PRETO, (50X80)CM	UND	1,00	R\$ 2.877,68	R\$ 2.877,68	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 2.877,68	100,00%
3	BLOCO ADMINISTRATIVO/RECREIO/LABORATÓRIOS			R\$ 828.895,27	0,00					R\$ -							
3.1	DEMOLIÇÕES RETIRADAS			R\$ 14.569,90	0,00					R\$ -							
3.1.1	Apicoamento de reboco ou cimentado	m²	156,80	R\$ 5,11	R\$ 801,25	156,80	R\$ 801,25	100,00%	-	R\$ -	0,00%	156,80	R\$ 801,25	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
3.1.2	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	46,38	R\$ 40,24	R\$ 1.866,33	46,38	R\$ 1.866,33	100,00%	-	R\$ -	0,00%	46,38	R\$ 1.866,33	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
3.1.3	Retirada de revestimento cerâmico	m²	265,30	R\$ 7,19	R\$ 1.907,51	265,30	R\$ 1.907,51	100,00%	-	R\$ -	0,00%	265,30	R\$ 1.907,51	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
3.1.4	Retirada de reboco ou emboço	m²	265,30	R\$ 14,38	R\$ 3.815,01	265,30	R\$ 3.815,01	100,00%	-	R\$ -	0,00%	265,30	R\$ 3.815,01	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
3.1.5	Demolição manual de concreto simples	m³	3,12	R\$ 373,71	R\$ 1.165,98	3,12	R\$ 1.165,98	100,00%	-	R\$ -	0,00%	3,12	R\$ 1.165,98	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
3.1.6	Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento	m²	234,19	R\$ 5,78	R\$ 1.353,62	234,19	R\$ 1.353,62	100,00%	-	R\$ -	0,00%	234,19	R\$ 1.353,62	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%

PLANILHA DE MEDIÇÕES																	
OBJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.E.M. PROFª OSCARINA ANTÔNIA SOUZA DO REGO NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO (PA)																
EMPRESA	DSB CONSTRUTORA LTDA. CNPJ 45.83.370/0001-03			CONVÊNIO:	039/2024-SEDUC		CONTRATO:	20240442		MEDIÇÃO:	12	VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$ 402.524,87	PERÍODO:	03/02/2026 A 07/04/2026	DATA:	07/04/2026
				LICITAÇÃO:	3/2024-00008-SEMED		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 6.659.448,29									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		ACUMULADO ANTERIOR			NO PERÍODO			ACUMULADO ATUAL			SALDO		
				UNIT.	TOTAL	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
3.1.7	Retirada de louça sanitária	un	10,00	R\$ 13,94	R\$ 139,40	10,00	R\$ 139,40	100,00%	-	R\$ -	0,00%	10,00	R\$ 139,40	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
3.1.8	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	18,65	R\$ 86,24	R\$ 1.608,38	18,65	R\$ 1.608,38	100,00%	-	R\$ -	0,00%	18,65	R\$ 1.608,38	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
3.1.9	Retirada de caixa de ar condicionado	un	5,00	R\$ 35,31	R\$ 176,55	5,00	R\$ 176,55	100,00%	-	R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 176,55	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
3.1.10	Retirada de ventilador de teto	un	16,00	R\$ 40,14	R\$ 642,24	16,00	R\$ 642,24	100,00%	-	R\$ -	0,00%	16,00	R\$ 642,24	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
3.1.11	Retirada de grade de ferro	m²	8,48	R\$ 33,08	R\$ 280,52	8,48	R\$ 280,52	100,00%	-	R\$ -	0,00%	8,48	R\$ 280,52	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
3.1.12	Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k	m³	42,13	R\$ 19,30	R\$ 813,11	42,13	R\$ 813,11	100,00%	-	R\$ -	0,00%	42,13	R\$ 813,11	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
3.2	PAREDES E PAINES			R\$ 49.922,50	0,00					R\$ -							
3.2.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	147,90	R\$ 136,67	R\$ 20.213,49	147,90	R\$ 20.213,49	100,00%	-	R\$ -	0,00%	147,90	R\$ 20.213,49	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
3.2.2	Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação	m²	23,36	R\$ 1.271,79	R\$ 29.709,01	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	23,36	R\$ 29.709,01	100,00%
3.3	COBERTURA			R\$ 320.070,81	0,00					R\$ -							
3.3.1	ESTRUTURA			R\$ -	-	-	R\$ -	#DIV/0!		R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ -	#DIV/0!	0,00	R\$ -	#DIV/0!
3.3.1.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	491,96	R\$ 307,75	R\$ 151.400,69	491,96	R\$ 151.400,69	100,00%	-	R\$ -	0,00%	491,96	R\$ 151.400,69	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
3.3.2	TELHAMENTO			R\$ -	-	-	R\$ -	#DIV/0!		R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ -	#DIV/0!	0,00	R\$ -	#DIV/0!
3.3.2.1	Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa chapa com isolamento em poliisocianurato (PIR)	m²	491,96	R\$ 333,59	R\$ 164.112,94	352,60	R\$ 117.623,83	71,67%	139,36	R\$ 46.489,10	28,33%	491,96	R\$ 164.112,93	100,00%	0,00	R\$ 0,01	0,00%
3.3.3	CALHAS E CUMEEIRAS			R\$ -	-	-	R\$ -	#DIV/0!		R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ -	#DIV/0!	0,00	R\$ -	#DIV/0!
3.3.3.1	Cumeeira em aço galvanizado	m	49,74	R\$ 91,62	R\$ 4.557,18	-	R\$ -	0,00%	49,74	R\$ 4.557,18	100,00%	49,74	R\$ 4.557,18	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
3.4	ESQUADRIAS			R\$ 58.818,29	0,00					R\$ -							
3.4.1	MADEIRA			R\$ -	-	-	R\$ -	#DIV/0!		R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ -	#DIV/0!	0,00	R\$ -	#DIV/0!
3.4.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	26,84	R\$ 721,83	R\$ 19.373,92	3,00	R\$ 2.165,49	11,18%		R\$ -	0,00%	3,00	R\$ 2.165,49	11,18%	23,84	R\$ 17.208,43	88,82%
3.4.2	FERRO			R\$ -	-	-	R\$ -	#DIV/0!		R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ -	#DIV/0!	0,00	R\$ -	#DIV/0!
3.4.2.1	Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva)	m²	10,00	R\$ 407,72	R\$ 4.077,20	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	10,00	R\$ 4.077,20	100,00%
3.4.2.2	Portão de ferro 5/8" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)	m²	13,42	R\$ 540,32	R\$ 7.251,09	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	13,42	R\$ 7.251,09	100,00%
3.4.2.3	Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens	m²	11,25	R\$ 1.327,52	R\$ 14.934,60	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	11,25	R\$ 14.934,60	100,00%
3.4.2.4	Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva)	m²	2,85	R\$ 373,94	R\$ 1.065,73	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	2,85	R\$ 1.065,73	100,00%
3.4.3	OUTROS MATERIAIS			R\$ -	-	-	R\$ -	#DIV/0!		R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ -	#DIV/0!	0,00	R\$ -	#DIV/0!
3.4.3.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	10,00	R\$ 1.014,77	R\$ 10.147,70	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	10,00	R\$ 10.147,70	100,00%
3.4.3.2	Painel fixo em vidro temperado de 10mm	m²	1,65	R\$ 1.192,76	R\$ 1.968,05	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1,65	R\$ 1.968,05	100,00%
3.5	FERRAGENS			R\$ 5.300,27	0,00					R\$ -							
3.5.1	Ferragens p/ porta de banheiro	cj	6,00	R\$ 333,36	R\$ 2.000,16	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	6,00	R\$ 2.000,16	100,00%
3.5.2	Ferragens p/ porta externa 1 fl.	cj	5,00	R\$ 378,63	R\$ 1.893,15	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 1.893,15	100,00%
3.5.3	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	4,00	R\$ 351,74	R\$ 1.406,96	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 1.406,96	100,00%
3.6	REVESTIMENTOS			R\$ 70.131,59	0,00					R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%			
3.6.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	295,80	R\$ 18,90	R\$ 5.590,62	295,80	R\$ 5.590,62	100,00%	-	R\$ -	0,00%	295,80	R\$ 5.590,62	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
3.6.2	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	204,51	R\$ 47,53	R\$ 9.720,36	204,51	R\$ 9.720,36	100,00%	-	R\$ -	0,00%	204,51	R\$ 9.720,36	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
3.6.3	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	153,12	R\$ 55,73	R\$ 8.533,38	153,12	R\$ 8.533,38	100,00%	-	R\$ -	0,00%	153,12	R\$ 8.533,38	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
3.6.4	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m²	277,57	R\$ 81,94	R\$ 22.744,09	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	277,57	R\$ 22.744,09	100,00%
3.6.5	Cerâmica 10x10cm (padrao medio)	m²	148,80	R\$ 158,22	R\$ 23.543,14	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	148,80	R\$ 23.543,14	100,00%
3.7	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS			R\$ 2.333,82	0,00					R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%			
3.7.1	Rodapé de alta resistência (incl. polimento)	m	76,52	R\$ 18,41	R\$ 1.408,73	-	R\$ -	0,00%	76,52	R\$ 1.408,73	100,00%	76,52	R\$ 1.408,73	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
3.7.2	Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm	m²	0,76	R\$ 1.217,23	R\$ 925,09	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,76	R\$ 925,09	100,00%
3.8	PISOS			R\$ 105.999,41	0,00					R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%			
3.8.1	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	m²	336,82	R\$ 107,54	R\$ 36.221,62	336,82	R\$ 36.221,62	100,00%	-	R\$ -	0,00%	336,82	R\$ 36.221,62	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%

PLANILHA DE MEDIÇÕES																			
OBJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.E.M. PROFª OSCARINA ANTÔNIA SOUZA DO REGO NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO (PA)																		
EMPRESA	DSB CONSTRUTORA LTDA. CNPJ 45.83.370/0001-03			CONVÊNIO:		039/2024-SEDUC		CONTRATO:		20240442		MEDIÇÃO:	12	VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$ 402.524,87	PERÍODO:	03/02/2026 A 07/04/2026	DATA:	07/04/2026
				LICITAÇÃO:		3/2024-00008-SEMED		VALOR DO CONTRATO:		R\$ 6.659.448,29									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		ACUMULADO ANTERIOR			NO PERÍODO			ACUMULADO ATUAL			SALDO				
				UNIT.	TOTAL	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%		
3.8.2	Cerâmica anti-derrapante	m²	92,21	R\$ 106,51	R\$ 9.821,29	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	92,21	R\$ 9.821,29	100,00%		
3.8.3	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	92,21	R\$ 52,11	R\$ 4.805,06	92,21	R\$ 4.805,06	100,00%	-	R\$ -	0,00%	92,21	R\$ 4.805,06	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%		
3.8.4	Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora	m²	287,29	R\$ 185,32	R\$ 53.240,58	218,00	R\$ 40.399,76	75,88%	69,29	R\$ 12.840,82	24,12%	287,29	R\$ 53.240,58	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%		
3.8.5	Reaterro compactado	m³	38,78	R\$ 20,69	R\$ 802,36	38,78	R\$ 802,36	100,00%	-	R\$ -	0,00%	38,78	R\$ 802,36	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%		
3.8.6	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	5,00	R\$ 221,70	R\$ 1.108,50	5,00	R\$ 1.108,50	100,00%	-	R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 1.108,50	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%		
3.9	FORRO				R\$ 28.055,93	0,00				R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%					
3.9.1	Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico	m²	272,52	R\$ 102,95	R\$ 28.055,93	-	R\$ -	0,00%	272,52	R\$ 28.055,93	100,00%	272,52	R\$ 28.055,93	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%		
3.10	PINTURA				R\$ 41.914,23	0,00				R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00				
3.10.1	À BASE DE AGUA				R\$ -	-	R\$ -	#DIV/0!		R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ -	#DIV/0!	0,00	R\$ -	#DIV/0!		
3.10.1.1	Emassamento de parede c/ massa corrida	m²	232,86	R\$ 20,01	R\$ 4.659,53	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	232,86	R\$ 4.659,53	100,00%		
3.10.2	ACRÍLICA				R\$ -	-	R\$ -	#DIV/0!		R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ -	#DIV/0!	0,00	R\$ -	#DIV/0!		
3.10.2.1	Emassamento de parede c/ massa acrilica	m²	186,71	R\$ 27,04	R\$ 5.048,64	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	186,71	R\$ 5.048,64	100,00%		
3.10.2.2	Latex acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador	m²	419,57	R\$ 33,93	R\$ 14.236,01	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	419,57	R\$ 14.236,01	100,00%		
3.10.3	ESMALTE				R\$ -	-	R\$ -	#DIV/0!		R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ -	#DIV/0!	0,00	R\$ -	#DIV/0!		
3.10.3.1	Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)	m²	240,52	R\$ 60,78	R\$ 14.618,81	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	240,52	R\$ 14.618,81	100,00%		
3.10.3.2	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	53,68	R\$ 62,43	R\$ 3.351,24	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	53,68	R\$ 3.351,24	100,00%		
3.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ 29.082,59	0,00				R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00				
3.11.1	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	pt	25,00	R\$ 515,19	R\$ 12.879,75	25,00	R\$ 12.879,75	100,00%	-	R\$ -	0,00%	25,00	R\$ 12.879,75	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%		
3.11.2	Revisão de ponto de água	pt	4,00	R\$ 154,56	R\$ 618,24	4,00	R\$ 618,24	100,00%	-	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 618,24	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%		
3.11.3	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	26,00	R\$ 564,66	R\$ 14.681,16	26,00	R\$ 14.681,16	100,00%	-	R\$ -	0,00%	26,00	R\$ 14.681,16	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%		
3.11.4	Revisão de ponto de esgoto	pt	4,00	R\$ 225,86	R\$ 903,44	4,00	R\$ 903,44	100,00%	-	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 903,44	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%		
3.12	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				R\$ 27.649,91	0,00				R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00				
3.12.1	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	10,00	R\$ 795,59	R\$ 7.955,90	10,00	R\$ 7.955,90	100,00%	-	R\$ -	0,00%	10,00	R\$ 7.955,90	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%		
3.12.2	Bacia sifonada - PCD	un	2,00	R\$ 1.857,20	R\$ 3.714,40	2,00	R\$ 3.714,40	100,00%	-	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 3.714,40	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%		
3.12.3	Ducha higienica cromada	un	7,00	R\$ 232,22	R\$ 1.625,54	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	7,00	R\$ 1.625,54	100,00%		
3.12.4	Lavatorio de louça s/col.c/term.,sifao e valv.	un	2,00	R\$ 1.076,30	R\$ 2.152,60	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 2.152,60	100,00%		
3.12.5	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	8,00	R\$ 109,30	R\$ 874,40	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 874,40	100,00%		
3.12.6	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	12,00	R\$ 106,78	R\$ 1.281,36	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	12,00	R\$ 1.281,36	100,00%		
3.12.7	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	8,00	R\$ 140,66	R\$ 1.125,28	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 1.125,28	100,00%		
3.12.8	Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio	un	8,00	R\$ 216,02	R\$ 1.728,16	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 1.728,16	100,00%		
3.12.9	Tomeira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia	un	10,00	R\$ 134,28	R\$ 1.342,80	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	10,00	R\$ 1.342,80	100,00%		
3.12.10	Mictorio individual em louça c/ acessorios	un	3,00	R\$ 996,33	R\$ 2.988,99	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	3,00	R\$ 2.988,99	100,00%		
3.12.11	Cuba de louça de embutir	un	8,00	R\$ 162,88	R\$ 1.303,04	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 1.303,04	100,00%		
3.12.12	Registro de pressao c/ canopla - 3/4"	un	4,00	R\$ 197,97	R\$ 791,88	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 791,88	100,00%		
3.12.13	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	un	4,00	R\$ 191,39	R\$ 765,56	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 765,56	100,00%		
3.13	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO				R\$ 13.618,92	0,00				R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00				
3.13.1	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	6,00	R\$ 346,01	R\$ 2.076,06	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	6,00	R\$ 2.076,06	100,00%		
3.13.2	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)	pt	6,00	R\$ 1.923,81	R\$ 11.542,86	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	6,00	R\$ 11.542,86	100,00%		
3.14	DIVERSOS				R\$ 56.389,43	0,00				R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00				
3.14.1	Portas em MDF (sob bancadas)	m²	7,20	R\$ 405,73	R\$ 2.921,26	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	7,20	R\$ 2.921,26	100,00%		
3.14.2	Tampo em granito verde Ubatuba	m²	17,65	R\$ 1.239,80	R\$ 21.882,47	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	17,65	R\$ 21.882,47	100,00%		
3.14.3	Cuba em aço inox 40 x30 x15cm	un	2,00	R\$ 250,89	R\$ 501,78	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 501,78	100,00%		
3.14.4	Barra em aço inox (PCD)	m	7,08	R\$ 386,37	R\$ 2.735,50	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	7,08	R\$ 2.735,50	100,00%		

PLANILHA DE MEDIÇÕES																	
OBJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.E.M. PROFª OSCARINA ANTÔNIA SOUZA DO REGO NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO (PA)																
EMPRESA	DSB CONSTRUTORA LTDA. CNPJ 45.83.370/0001-03			CONVÊNIO:	039/2024-SEDUC	CONTRATO:	20240442		MEDIÇÃO:	12	VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$	402.524,87	PERÍODO:	03/02/2026 A 07/04/2026	DATA:	07/04/2026
				LICITAÇÃO:	3/2024-00008-SEMED	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 6.659.448,29										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		ACUMULADO ANTERIOR			NO PERÍODO			ACUMULADO ATUAL			SALDO		
				UNIT.	TOTAL	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
3.14.5	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 01/2020	UN	10,00	R\$ 66,59	R\$ 665,90	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	10,00	R\$ 665,90	100,00%
3.14.6	Sifão PVC pia / lavatório - plástico	un	10,00	R\$ 23,15	R\$ 231,50	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	10,00	R\$ 231,50	100,00%
3.14.7	Exaustor d=40cm	un	2,00	R\$ 611,39	R\$ 1.222,78	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 1.222,78	100,00%
3.14.8	Ventilador de teto	un	2,00	R\$ 374,92	R\$ 749,84	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 749,84	100,00%
3.14.9	Prateleiras em mad. de lei (l= 0,3m; e= 3cm)	m	26,82	R\$ 250,68	R\$ 6.723,24	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	26,82	R\$ 6.723,24	100,00%
3.14.10	Tanque inox c/ torneira, sifão e válvula	un	2,00	R\$ 952,44	R\$ 1.904,88	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 1.904,88	100,00%
3.14.11	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	m²	37,01	R\$ 455,29	R\$ 16.850,28	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	37,01	R\$ 16.850,28	100,00%
3.15	LIMPEZA FINAL				R\$ 5.037,67	0,00				R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00		
3.15.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	491,96	R\$ 10,24	R\$ 5.037,67	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	491,96	R\$ 5.037,67	100,00%
4	BLOCO PEDAGÓGICO (REFORMA)				R\$ 700.288,34	0,00				R\$ -							
4.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				R\$ 9.337,25	0,00				R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00		
4.1.1	Apicoamento de reboco ou cimentado	m²	321,67	R\$ 5,11	R\$ 1.643,73	-	R\$ -	0,00%	321,67	R\$ 1.643,73	100,00%	321,67	R\$ 1.643,73	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
4.1.2	Retirada de cobogo	m²	112,50	R\$ 14,38	R\$ 1.617,75	-	R\$ -	0,00%	112,50	R\$ 1.617,75	100,00%	112,50	R\$ 1.617,75	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
4.1.3	Retirada de grade de ferro	m²	85,56	R\$ 33,08	R\$ 2.830,32	-	R\$ -	0,00%	85,56	R\$ 2.830,32	100,00%	85,56	R\$ 2.830,32	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
4.1.4	Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento	m²	288,00	R\$ 5,78	R\$ 1.664,64	-	R\$ -	0,00%	288,00	R\$ 1.664,64	100,00%	288,00	R\$ 1.664,64	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
4.1.5	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	1,80	R\$ 86,24	R\$ 155,23	-	R\$ -	0,00%	1,80	R\$ 155,23	100,00%	1,80	R\$ 155,23	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
4.1.6	Demolição manual de concreto simples	m³	2,16	R\$ 373,71	R\$ 807,21	-	R\$ -	0,00%	2,16	R\$ 807,21	100,00%	2,16	R\$ 807,21	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
4.1.7	Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k	m³	32,04	R\$ 19,30	R\$ 618,37	-	R\$ -	0,00%	32,04	R\$ 618,37	100,00%	32,04	R\$ 618,37	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
4.2	PAREDES E PAINEIS				R\$ 18.286,45	0,00				R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00		
4.2.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	133,80	R\$ 136,67	R\$ 18.286,45	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	133,80	R\$ 18.286,45	100,00%
4.3	COBERTURA				R\$ 316.919,08	0,00				R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00		
4.3.1	ESTRUTURA				R\$ -	-	R\$ -	#DIV/0!		R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ -	#DIV/0!	0,00	R\$ -	#DIV/0!
4.3.1.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	486,98	R\$ 307,75	R\$ 149.868,10	-	R\$ -	0,00%	293,45	R\$ 90.309,24	60,26%	293,45	R\$ 90.309,24	60,26%	193,53	R\$ 59.558,86	39,74%
4.3.2	TELHAMENTO				R\$ -	-	R\$ -	#DIV/0!		R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ -	#DIV/0!	0,00	R\$ -	#DIV/0!
4.3.2.1	Cobertura -Telha termoaústica e=30mm chapa chapa com isolamento em poliisocianurato (PIR)	m²	486,98	R\$ 333,59	R\$ 162.451,66	-	R\$ -	0,00%	293,45	R\$ 97.891,99	60,26%	293,45	R\$ 97.891,99	60,26%	193,53	R\$ 64.559,67	39,74%
4.3.3	CALHAS E CUMEIEIRAS				R\$ -	-	R\$ -	#DIV/0!		R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ -	#DIV/0!	0,00	R\$ -	#DIV/0!
4.3.3.1	Cumeeira em aço galvanizado	m	50,20	R\$ 91,62	R\$ 4.599,32	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	50,20	R\$ 4.599,32	100,00%
4.4	ESQUADRIAS				R\$ 66.900,57	0,00				R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00		
4.4.1	MADEIRA				R\$ -	-	R\$ -	#DIV/0!		R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ -	#DIV/0!	0,00	R\$ -	#DIV/0!
4.4.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	11,20	R\$ 721,83	R\$ 8.084,50	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	11,20	R\$ 8.084,50	100,00%
4.4.2	OUTROS MATERIAIS				R\$ -	-	R\$ -	#DIV/0!		R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ -	#DIV/0!	0,00	R\$ -	#DIV/0!
4.4.2.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	57,96	R\$ 1.014,77	R\$ 58.816,07	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	57,96	R\$ 58.816,07	100,00%
4.5	FERRAGENS				R\$ 2.271,78	0,00				R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00		
4.5.1	Ferragens p/ porta externa 1 fl.	cj	6,00	R\$ 378,63	R\$ 2.271,78	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	6,00	R\$ 2.271,78	100,00%
4.6	REVESTIMENTOS				R\$ 74.832,54	0,00				R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00		
4.6.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	267,60	R\$ 18,90	R\$ 5.057,64	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	267,60	R\$ 5.057,64	100,00%
4.6.2	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	14,40	R\$ 47,53	R\$ 684,43	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	14,40	R\$ 684,43	100,00%
4.6.3	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	278,52	R\$ 55,73	R\$ 15.521,92	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	278,52	R\$ 15.521,92	100,00%
4.6.4	Cerâmica 10x10cm (padrao medio)	m²	338,57	R\$ 158,22	R\$ 53.568,55	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	338,57	R\$ 53.568,55	100,00%
4.7	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS				R\$ 11.758,44	0,00				R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00		
4.7.1	Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm	m²	9,66	R\$ 1.217,23	R\$ 11.758,44	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	9,66	R\$ 11.758,44	100,00%

PLANILHA DE MEDIÇÕES																	
OBJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.E.M. PROFª OSCARINA ANTÔNIA SOUZA DO REGO NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO (PA)																
EMPRESA	DSB CONSTRUTORA LTDA. CNPJ 45.83.370/0001-03			CONVÊNIO:	039/2024-SEDUC	CONTRATO:	20240442	MEDIÇÃO:	12	VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$ 402.524,87	PERÍODO:	03/02/2026 A 07/04/2026	DATA:	07/04/2026		
				LICITAÇÃO:	3/2024-00008-SEMED	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 6.659.448,29										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		ACUMULADO ANTERIOR			NO PERÍODO			ACUMULADO ATUAL			SALDO		
				UNIT.	TOTAL	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
4.8	PISOS				R\$ 81.089,54	0,00				R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00		
4.8.1	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	m²	249,25	R\$ 107,54	R\$ 26.804,35	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	249,25	R\$ 26.804,35	100,00%
4.8.2	Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora	m²	284,22	R\$ 185,32	R\$ 52.671,65	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	284,22	R\$ 52.671,65	100,00%
4.8.3	Reaterro compactado	m³	24,41	R\$ 20,69	R\$ 505,04	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	24,41	R\$ 505,04	100,00%
4.8.4	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	5,00	R\$ 221,70	R\$ 1.108,50	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 1.108,50	100,00%
4.9	FORRO				R\$ 28.321,55	0,00				R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00		
4.9.1	Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico	m²	275,10	R\$ 102,95	R\$ 28.321,55	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	275,10	R\$ 28.321,55	100,00%
4.10	PINTURA				R\$ 34.432,71	0,00				R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00		
4.10.1	À BASE DE ÁGUA				R\$ -	-	R\$ -	#DIV/0!		R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ -	#DIV/0!	0,00	R\$ -	#DIV/0!
4.10.1.1	Emassamento de parede c/ massa corrida	m²	203,96	R\$ 20,01	R\$ 4.081,24	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	203,96	R\$ 4.081,24	100,00%
4.10.2	ESMALTE				R\$ -	-	R\$ -	#DIV/0!		R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ -	#DIV/0!	0,00	R\$ -	#DIV/0!
4.10.2.1	Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)	m²	189,67	R\$ 60,78	R\$ 11.528,14	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	189,67	R\$ 11.528,14	100,00%
4.10.2.2	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	22,41	R\$ 62,43	R\$ 1.399,06	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	22,41	R\$ 1.399,06	100,00%
4.10.3	ACRILICA				R\$ -	-	R\$ -	#DIV/0!		R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ -	#DIV/0!	0,00	R\$ -	#DIV/0!
4.10.3.1	Emassamento de parede c/ massa acrílica	m²	172,28	R\$ 27,04	R\$ 4.658,45	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	172,28	R\$ 4.658,45	100,00%
4.10.3.2	Latex acrílica fosca int. e ext. sem massa c/ selador	m²	376,24	R\$ 33,93	R\$ 12.765,82	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	376,24	R\$ 12.765,82	100,00%
4.11	INSTALAÇÕES DE ARCONDICIONADO				R\$ 24.968,02	0,00				R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00		
4.11.1	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	11,00	R\$ 346,01	R\$ 3.806,11	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	11,00	R\$ 3.806,11	100,00%
4.11.2	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)	pt	11,00	R\$ 1.923,81	R\$ 21.161,91	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	11,00	R\$ 21.161,91	100,00%
4.12	DIVERSOS				R\$ 26.183,73	0,00				R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00		
4.12.1	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	m²	57,51	R\$ 455,29	R\$ 26.183,73	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	57,51	R\$ 26.183,73	100,00%
4.13	LIMPEZA FINAL				R\$ 4.986,68	0,00				R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00		
4.13.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	486,98	R\$ 10,24	R\$ 4.986,68	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	486,98	R\$ 4.986,68	100,00%
5	BLOCO PEDAGÓGICO (CONSTRUÇÃO)				R\$ 1.093.166,71	0,00				R\$ -							
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ -	0,00				R\$ -	#DIV/0!	0,00	R\$ -	#DIV/0!	0,00		
5.1.1	Locação da obra a trena	m²	0,00	R\$ 7,42	R\$ -	-	R\$ -	#DIV/0!		R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ -	#DIV/0!	0,00	R\$ -	#DIV/0!
5.2	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 45.444,20	0,00				R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00		
5.2.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	80,91	R\$ 102,39	R\$ 8.284,37	80,91	R\$ 8.284,37	100,00%	-	R\$ -	0,00%	80,91	R\$ 8.284,37	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
5.2.2	Reaterro compactado	m³	54,36	R\$ 20,69	R\$ 1.124,71	54,36	R\$ 1.124,71	100,00%	-	R\$ -	0,00%	54,36	R\$ 1.124,71	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
5.2.3	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	162,54	R\$ 221,70	R\$ 36.035,12	162,54	R\$ 36.035,12	100,00%	-	R\$ -	0,00%	162,54	R\$ 36.035,12	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
5.3	FUNDAÇÕES				R\$ 122.736,23	0,00				R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00		
5.3.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	12,20	R\$ 4.126,03	R\$ 50.337,57	12,20	R\$ 50.337,57	100,00%	-	R\$ -	0,00%	12,20	R\$ 50.337,57	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
5.3.2	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	16,51	R\$ 4.385,14	R\$ 72.398,66	16,51	R\$ 72.398,66	100,00%	-	R\$ -	0,00%	16,51	R\$ 72.398,66	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
5.4	ESTRUTURA				R\$ 74.068,88	0,00				R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00		
5.4.1	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	14,70	R\$ 4.765,77	R\$ 70.056,82	14,70	R\$ 70.056,82	100,00%	-	R\$ -	0,00%	14,70	R\$ 70.056,82	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
5.4.2	Perfil pré-formado em PVC, para junta de dilatação - 12cm	m	26,00	R\$ 154,31	R\$ 4.012,06	26,00	R\$ 4.012,06	100,00%	-	R\$ -	0,00%	26,00	R\$ 4.012,06	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
5.5	PAREDES E PAINÉIS				R\$ 58.446,07	0,00				R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00		
5.5.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	352,61	R\$ 136,67	R\$ 48.191,21	352,61	R\$ 48.191,21	100,00%	-	R\$ -	0,00%	352,61	R\$ 48.191,21	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
5.5.2	Alvenaria tijolo de barro a singelo	m²	60,10	R\$ 170,63	R\$ 10.254,86	60,10	R\$ 10.254,86	100,00%	-	R\$ -	0,00%	60,10	R\$ 10.254,86	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
5.6	COBERTURA				R\$ 316.919,08	0,00				R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00		
5.6.1	ESTRUTURA				R\$ -	-	R\$ -	#DIV/0!		R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ -	#DIV/0!	0,00	R\$ -	#DIV/0!
5.6.1.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	486,98	R\$ 307,75	R\$ 149.868,10	486,98	R\$ 149.868,10	100,00%	-	R\$ -	0,00%	486,98	R\$ 149.868,10	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
5.6.2	TELHAMENTO				R\$ -	-	R\$ -	#DIV/0!		R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ -	#DIV/0!	0,00	R\$ -	#DIV/0!

PLANILHA DE MEDIÇÕES																				
OBJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.E.M. PROFª OSCARINA ANTÔNIA SOUZA DO REGO NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO (PA)																			
EMPRESA	DSB CONSTRUTORA LTDA. CNPJ 45.83.370/0001-03			CONVÊNIO:	039/2024-SEDUC	CONTRATO:	20240442	MEDIÇÃO:	12	VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$	402.524,87	PERÍODO:	03/02/2026 A 07/04/2026	DATA:	07/04/2026				
				LICITAÇÃO:	3/2024-00008-SEMED	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 6.659.448,29													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		ACUMULADO ANTERIOR			NO PERÍODO			ACUMULADO ATUAL			SALDO					
				UNIT.	TOTAL	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%			
5.6.2.1	Cobertura -Telha termoaústica e=30mm chapa chapa com isolamento em poliisocianurato (PIR)	m²	486,98	R\$	333,59	R\$	162.451,66	100,00%	-	R\$	-	0,00%	486,98	R\$	162.451,66	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
5.6.3	CALHAS E CUMEEIRAS					R\$	-	-	R\$	-	#DIV/0!	-	R\$	-	#DIV/0!	0,00	R\$	-	#DIV/0!	
5.6.3.1	Cumeeira em aço galvanizado	m	50,20	R\$	91,62	R\$	4.599,32	100,00%	-	R\$	-	0,00%	50,20	R\$	4.599,32	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
5.7	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS					R\$	6.039,49	0,00		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00			
5.7.1	Impermeabilização para baldrame	m²	61,24	R\$	98,62	R\$	6.039,49	100,00%	-	R\$	-	0,00%	61,24	R\$	6.039,49	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
5.8	ESQUADRIAS					R\$	91.748,11	0,00		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00			
5.8.1	MADEIRA					R\$	-	-	R\$	-	#DIV/0!	-	R\$	-	#DIV/0!	0,00	R\$	-	#DIV/0!	
5.8.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	10,99	R\$	721,83	R\$	7.932,91	100,00%	-	R\$	-	0,00%	10,99	R\$	7.932,91	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
5.8.2	FERRO					R\$	-	-	R\$	-	#DIV/0!	-	R\$	-	#DIV/0!	0,00	R\$	-	#DIV/0!	
5.8.2.1	Portão de ferro 5/8" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)	m²	6,60	R\$	540,32	R\$	3.566,11	100,00%	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	6,60	R\$	3.566,11	100,00%
5.8.2.2	Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva)	m²	40,92	R\$	407,72	R\$	16.683,90	100,00%	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	40,92	R\$	16.683,90	100,00%
5.8.3	OUTROS MATERIAIS					R\$	-	-	R\$	-	#DIV/0!	-	R\$	-	#DIV/0!	0,00	R\$	-	#DIV/0!	
5.8.3.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	62,64	R\$	1.014,77	R\$	63.565,19	100,00%	-	R\$	-	0,00%	62,64	R\$	63.565,19	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
5.9	FERRAGENS					R\$	2.271,78	0,00		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00			
5.9.1	Ferragens p/ porta externa 1 fl.	cj	6,00	R\$	378,63	R\$	2.271,78	100,00%	-	R\$	-	0,00%	6,00	R\$	2.271,78	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
5.10	REVESTIMENTOS					R\$	111.176,10	0,00		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00			
5.10.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	705,22	R\$	18,90	R\$	13.328,66	100,00%	-	R\$	-	0,00%	705,22	R\$	13.328,66	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
5.10.2	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	351,06	R\$	47,53	R\$	16.685,88	100,00%	-	R\$	-	0,00%	351,06	R\$	16.685,88	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
5.10.3	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	459,66	R\$	55,73	R\$	25.616,85	100,00%	-	R\$	-	0,00%	459,66	R\$	25.616,85	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
5.10.4	Cerâmica 10x10cm (padrao medio)	m²	351,06	R\$	158,22	R\$	55.544,71	100,00%	-	R\$	-	0,00%	351,06	R\$	55.544,71	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
5.11	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS					R\$	12.707,88	0,00		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00			
5.11.1	Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm	m²	10,44	R\$	1.217,23	R\$	12.707,88	100,00%	-	R\$	-	0,00%	10,44	R\$	12.707,88	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
5.12	PISOS					R\$	129.485,12	0,00		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00			
5.12.1	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	m²	442,14	R\$	107,54	R\$	47.547,74	100,00%	-	R\$	-	0,00%	442,14	R\$	47.547,74	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
5.12.2	Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora	m²	442,14	R\$	185,32	R\$	81.937,38	100,00%	-	R\$	-	0,00%	442,14	R\$	81.937,38	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
5.13	FORRO					R\$	29.649,60	0,00		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00			
5.13.1	Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico	m²	288,00	R\$	102,95	R\$	29.649,60	100,00%	-	R\$	-	0,00%	288,00	R\$	29.649,60	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
5.14	PINTURAS					R\$	35.923,51	0,00		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00			
5.14.1	À BASE DE ÁGUA					R\$	-	-	R\$	-	#DIV/0!	-	R\$	-	#DIV/0!	0,00	R\$	-	#DIV/0!	
5.14.1.1	Emassamento de parede c/ massa corrida	m²	239,76	R\$	20,01	R\$	4.797,60	100,00%	-	R\$	-	0,00%	239,76	R\$	4.797,60	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
5.14.2	ESMALTE					R\$	-	-	R\$	-	#DIV/0!	-	R\$	-	#DIV/0!	0,00	R\$	-	#DIV/0!	
5.14.2.1	Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)	m²	177,02	R\$	60,78	R\$	10.759,28	100,00%	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	177,02	R\$	10.759,28	100,00%
5.14.2.2	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	21,98	R\$	62,43	R\$	1.372,21	100,00%	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	21,98	R\$	1.372,21	100,00%
5.14.3	ACRILICA					R\$	-	-	R\$	-	#DIV/0!	-	R\$	-	#DIV/0!	0,00	R\$	-	#DIV/0!	
5.14.3.1	Emassamento de parede c/ massa acrílica	m²	178,11	R\$	27,04	R\$	4.816,09	100,00%	-	R\$	-	0,00%	178,11	R\$	4.816,09	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
5.14.3.2	Latex acrílica fosca int. e ext. sem massa c/ selador	m²	417,87	R\$	33,93	R\$	14.178,33	100,00%	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	417,87	R\$	14.178,33	100,00%
5.15	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO					R\$	27.237,84	0,00		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00			
5.15.1	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	12,00	R\$	346,01	R\$	4.152,12	100,00%	-	R\$	-	0,00%	12,00	R\$	4.152,12	100,00%	0,00	R\$	-	0,00%
5.15.2	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)	pt	12,00	R\$	1.923,81	R\$	23.085,72	100,00%	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	12,00	R\$	23.085,72	100,00%
5.16	DIVERSOS					R\$	24.326,14	0,00		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00			
5.16.1	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	m²	53,43	R\$	455,29	R\$	24.326,14	100,00%	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	53,43	R\$	24.326,14	100,00%
5.17	LIMPEZA FINAL					R\$	4.986,68	0,00		R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00			

PLANILHA DE MEDIÇÕES																												
OBJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.E.M. PROFª OSCARINA ANTÔNIA SOUZA DO REGO NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO (PA)																											
EMPRESA	DSB CONSTRUTORA LTDA. CNPJ 45.83.370/0001-03			CONVÊNIO:	039/2024-SEDUC		CONTRATO:	20240442		MEDIÇÃO:	12	VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$	402.524,87		PERÍODO:	03/02/2026 A 07/04/2026		DATA:	07/04/2026								
				LICITAÇÃO:	3/2024-00008-SEMED		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 6.659.448,29																				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		ACUMULADO ANTERIOR				NO PERÍODO			ACUMULADO ATUAL			SALDO												
				UNIT.	TOTAL	QUANT.	R\$		%	QUANT.	R\$		%	QUANT.	R\$		%	QUANT.	R\$		%							
5.17.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	486,98	R\$	10,24	R\$	4.986,68		-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	486,98	R\$	4.986,68		100,00%							
6	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS				R\$	1.659.597,08		0,00			R\$	-																
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$	5.594,23		0,00			R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00										
6.1.1	Locação da obra a trena	m²	753,94	R\$	7,42	R\$	5.594,23		753,94	R\$	5.594,23		100,00%	-	R\$	-	0,00%	753,94	R\$	5.594,23		100,00%	0,00	R\$	-	0,00%		
6.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$	18.898,23		0,00			R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00										
6.2.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	66,11	R\$	102,39	R\$	6.769,00		66,11	R\$	6.769,00		100,00%	-	R\$	-	0,00%	66,11	R\$	6.769,00		100,00%	0,00	R\$	-	0,00%		
6.2.2	Reaterro compactado	m³	33,54	R\$	20,69	R\$	693,94		33,54	R\$	693,94		100,00%	-	R\$	-	0,00%	33,54	R\$	693,94		100,00%	0,00	R\$	-	0,00%		
6.2.3	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	51,58	R\$	221,70	R\$	11.435,29		20,63	R\$	4.574,11		40,00%	-	R\$	-	0,00%	20,63	R\$	4.574,11		40,00%	30,95	R\$	6.861,18		60,00%	
6.3	FUNDAÇÕES				R\$	139.867,56		0,00			R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00										
6.3.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	11,41	R\$	4.126,03	R\$	47.078,00		11,41	R\$	47.078,00		100,00%	-	R\$	-	0,00%	11,41	R\$	47.078,00		100,00%	0,00	R\$	-	0,00%		
6.3.2	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	21,16	R\$	4.385,14	R\$	92.789,56		21,16	R\$	92.789,56		100,00%	-	R\$	-	0,00%	21,16	R\$	92.789,56		100,00%	0,00	R\$	-	0,00%		
6.4	ESTRUTURA				R\$	130.082,49		0,00			R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00										
6.4.1	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	24,79	R\$	4.765,77	R\$	118.143,44		24,79	R\$	118.143,44		100,00%	-	R\$	-	0,00%	24,79	R\$	118.143,44		100,00%	0,00	R\$	-	0,00%		
6.4.2	Concreto c/ seixo Fck= 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	1,98	R\$	1.273,51	R\$	2.521,55		1,98	R\$	2.521,55		100,00%	-	R\$	-	0,00%	1,98	R\$	2.521,55		100,00%	0,00	R\$	-	0,00%		
6.4.3	Laje pré-moldada e=12cm (incl. capeamento) - unidirecional	m²	57,10	R\$	164,93	R\$	9.417,50		57,10	R\$	9.417,50		100,00%	-	R\$	-	0,00%	57,10	R\$	9.417,50		100,00%	0,00	R\$	-	0,00%		
6.5	PAREDES E PAINÉIS				R\$	152.071,74		0,00			R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00										
6.5.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	293,39	R\$	136,67	R\$	40.097,61		293,39	R\$	40.097,61		100,00%	-	R\$	-	0,00%	293,39	R\$	40.097,61		100,00%	0,00	R\$	-	0,00%		
6.5.2	Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m)	m	85,20	R\$	581,42	R\$	49.536,98		85,20	R\$	49.536,98		100,00%	-	R\$	-	0,00%	85,20	R\$	49.536,98		100,00%	0,00	R\$	-	0,00%		
6.5.3	Alvenaria tijolo de barro a singelo	m²	95,58	R\$	170,63	R\$	16.308,82		95,58	R\$	16.308,82		100,00%	-	R\$	-	0,00%	95,58	R\$	16.308,82		100,00%	0,00	R\$	-	0,00%		
6.5.4	Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação	m²	24,16	R\$	1.271,79	R\$	30.726,45		-	R\$	-		0,00%	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	24,16	R\$	30.726,45		100,00%		
6.5.5	Elemento vazado 1/2 tijolo 13x10x8cm	m²	78,00	R\$	197,46	R\$	15.401,88		-	R\$	-		0,00%	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	78,00	R\$	15.401,88		100,00%		
6.6	COBERTURA				R\$	486.877,69		0,00			R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00										
6.6.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 30m	m²	1.031,60	R\$	323,18	R\$	333.392,49		170,21	R\$	55.009,76		16,50%	190,85	R\$	61.678,90		18,50%	361,06	R\$	116.688,66		35,00%	670,54	R\$	216.703,83		65,00%
6.6.2	Cobertura - telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm	m²	1.031,60	R\$	139,78	R\$	144.197,05		-	R\$	-		0,00%	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	1.031,60	R\$	144.197,05		100,00%		
6.6.3	Cumeeira aluminio e = 0,8 mm	m	37,70	R\$	246,37	R\$	9.288,15		-	R\$	-		0,00%	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	37,70	R\$	9.288,15		100,00%		
6.7	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS				R\$	18.706,24		0,00			R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00										
6.7.1	Impermeabilização para baldrame	m²	189,68	R\$	98,62	R\$	18.706,24		189,68	R\$	18.706,24		100,00%	-	R\$	-	0,00%	189,68	R\$	18.706,24		100,00%	0,00	R\$	-	0,00%		
6.8	ESQUADRIAS				R\$	31.886,40		0,00			R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00										
6.8.1	MADEIRA				R\$	-		-	R\$	-		#DIV/0!	-	R\$	-	#DIV/0!	-	R\$	-	#DIV/0!	0,00	R\$	-		#DIV/0!			
6.8.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	9,16	R\$	721,83	R\$	6.611,96		-	R\$	-		0,00%	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	9,16	R\$	6.611,96		100,00%		
6.8.2	FERRO				R\$	-		-	R\$	-		#DIV/0!	-	R\$	-	#DIV/0!	-	R\$	-	#DIV/0!	0,00	R\$	-		#DIV/0!			
6.8.2.1	Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva)	m²	2,21	R\$	407,72	R\$	901,06		-	R\$	-		0,00%	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	2,21	R\$	901,06		100,00%		
6.8.2.2	Portão de ferro 5/8" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)	m²	2,20	R\$	540,32	R\$	1.188,70		-	R\$	-		0,00%	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	2,20	R\$	1.188,70		100,00%		
6.8.2.3	Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens	m²	11,25	R\$	1.327,52	R\$	14.934,60		-	R\$	-		0,00%	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	11,25	R\$	14.934,60		100,00%		
6.8.3	OUTROS MATERIAIS				R\$	-		-	R\$	-		#DIV/0!	-	R\$	-	#DIV/0!	-	R\$	-	#DIV/0!	0,00	R\$	-		#DIV/0!			
6.8.3.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	8,13	R\$	1.014,77	R\$	8.250,08		-	R\$	-		0,00%	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	8,13	R\$	8.250,08		100,00%		
6.9	FERRAGENS				R\$	1.893,15		0,00			R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00										
6.9.1	Ferragens p/ porta externa 1 fl.	cj	5,00	R\$	378,63	R\$	1.893,15		-	R\$	-		0,00%	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	5,00	R\$	1.893,15		100,00%		
6.10	REVESTIMENTOS				R\$	56.136,45		0,00			R\$	-	0,00%	0,00	R\$	-	0,00%	0,00										
6.10.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	510,79	R\$	18,90	R\$	9.653,93		205,70	R\$	3.887,81		40,27%	-	R\$	-	0,00%	205,70	R\$	3.887,81		40,27%	305,09	R\$	5.766,12		59,73%	
6.10.2	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	179,36	R\$	47,53	R\$	8.524,98		143,49	R\$	6.819,98		80,00%	-	R\$	-	0,00%	143,49	R\$	6.819,98		80,00%	35,87	R\$	1.705,00		20,00%	
6.10.3	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	355,27	R\$	55,73	R\$	19.799,20		-	R\$	-		0,00%	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	355,27	R\$	19.799,20		100,00%		
6.10.4	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m²	133,98	R\$	81,94	R\$	10.978,32		-	R\$	-		0,00%	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	133,98	R\$	10.978,32		100,00%		
6.10.5	Cerâmica 10x10cm (padrao medio)	m²	45,38	R\$	158,22	R\$	7.180,02		-	R\$	-		0,00%	-	R\$	-	0,00%	-	R\$	-	0,00%	45,38	R\$	7.180,02		100,00%		

PLANILHA DE MEDIÇÕES																			
OBJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.E.M. PROFª OSCARINA ANTÔNIA SOUZA DO REGO NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO (PA)																		
EMPRESA	DSB CONSTRUTORA LTDA. CNPJ 45.83.370/0001-03			CONVÊNIO:	039/2024-SEDUC		CONTRATO:	20240442		MEDIÇÃO:	12	VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$	402.524,87		PERÍODO:	03/02/2026 A 07/04/2026	DATA:	07/04/2026
				LICITAÇÃO:	3/2024-00008-SEMED		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 6.659.448,29											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		ACUMULADO ANTERIOR			NO PERÍODO			ACUMULADO ATUAL			SALDO				
				UNIT.	TOTAL	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%		
6.11	PISOS				R\$ 227.667,55	0,00					R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00			
6.11.1	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	m²	845,04	R\$ 107,54	R\$ 90.875,60	42,90	R\$ 4.613,47	5,08%			R\$ -	0,00%	42,90	R\$ 4.613,47	5,08%	802,14	R\$ 86.262,13	94,92%	
6.11.2	Cerâmica anti-derrapante	m²	42,90	R\$ 106,51	R\$ 4.569,28	-	R\$ -	0,00%			R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	42,90	R\$ 4.569,28	100,00%	
6.11.3	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	42,90	R\$ 52,11	R\$ 2.235,52	42,90	R\$ 2.235,52	100,00%	-		R\$ -	0,00%	42,90	R\$ 2.235,52	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%	
6.11.4	Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora	m²	701,42	R\$ 185,32	R\$ 129.987,15	-	R\$ -	0,00%			R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	701,42	R\$ 129.987,15	100,00%	
6.12	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS				R\$ 3.042,58	0,00					R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00			
6.12.1	Rodapé de alta resistência (incl. polimento)	m	9,23	R\$ 18,41	R\$ 169,92	-	R\$ -	0,00%			R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	9,23	R\$ 169,92	100,00%	
6.12.2	Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm	m²	2,36	R\$ 1.217,23	R\$ 2.872,66	-	R\$ -	0,00%			R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	2,36	R\$ 2.872,66	100,00%	
6.13	FORRO				R\$ 5.056,90	0,00					R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00			
6.13.1	Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico	m²	49,12	R\$ 102,95	R\$ 5.056,90	-	R\$ -	0,00%			R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	49,12	R\$ 5.056,90	100,00%	
6.14	PINTURAS				R\$ 90.401,54	0,00					R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00			
6.14.1	À BASE DE ÁGUA				R\$ -	-	R\$ -	#DIV/0!			R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ -	#DIV/0!	0,00	R\$ -	#DIV/0!	
6.14.1.1	Emassamento de parede c/ massa corrida	m²	24,77	R\$ 20,01	R\$ 495,65	-	R\$ -	0,00%			R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	24,77	R\$ 495,65	100,00%	
6.14.2	ESMALTE				R\$ -	-	R\$ -	#DIV/0!			R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ -	#DIV/0!	0,00	R\$ -	#DIV/0!	
6.14.2.1	Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)	m²	1.031,60	R\$ 60,78	R\$ 62.700,65	-	R\$ -	0,00%			R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1.031,60	R\$ 62.700,65	100,00%	
6.14.2.2	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	18,32	R\$ 62,43	R\$ 1.143,72	-	R\$ -	0,00%			R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	18,32	R\$ 1.143,72	100,00%	
6.14.3	ACRÍLICA				R\$ -	-	R\$ -	#DIV/0!			R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ -	#DIV/0!	0,00	R\$ -	#DIV/0!	
6.14.3.1	Emassamento de parede c/ massa acrílica	m²	355,27	R\$ 27,04	R\$ 9.606,50	-	R\$ -	0,00%			R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	355,27	R\$ 9.606,50	100,00%	
6.14.3.2	Latex acrílica fosca int. e ext. sem massa c/ selador	m²	382,52	R\$ 33,93	R\$ 12.978,90	-	R\$ -	0,00%			R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	382,52	R\$ 12.978,90	100,00%	
6.14.4	OUTRAS PINTURAS				R\$ -	-	R\$ -	#DIV/0!			R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ -	#DIV/0!	0,00	R\$ -	#DIV/0!	
6.14.4.1	Acrílica para piso	m²	121,50	R\$ 28,61	R\$ 3.476,12	-	R\$ -	0,00%			R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	121,50	R\$ 3.476,12	100,00%	
6.15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ 48.768,92	0,00					R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00			
6.15.1	ÁGUA FRIA				R\$ -	-	R\$ -	#DIV/0!			R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ -	#DIV/0!	0,00	R\$ -	#DIV/0!	
6.15.1.1	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	pt	20,00	R\$ 515,19	R\$ 10.303,80	-	R\$ -	0,00%			R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	20,00	R\$ 10.303,80	100,00%	
6.15.2	ESGOTO				R\$ -	-	R\$ -	#DIV/0!			R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ -	#DIV/0!	0,00	R\$ -	#DIV/0!	
6.15.2.1	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	24,00	R\$ 564,66	R\$ 13.551,84	-	R\$ -	0,00%			R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	24,00	R\$ 13.551,84	100,00%	
6.15.3	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				R\$ -	-	R\$ -	#DIV/0!			R\$ -	#DIV/0!	-	R\$ -	#DIV/0!	0,00	R\$ -	#DIV/0!	
6.15.3.1	Bacia sifonada - PCD	un	2,00	R\$ 1.857,20	R\$ 3.714,40	-	R\$ -	0,00%			R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 3.714,40	100,00%	
6.15.3.2	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	2,00	R\$ 795,59	R\$ 1.591,18	-	R\$ -	0,00%			R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 1.591,18	100,00%	
6.15.3.3	Sifão PVC pia / lavatório - plástico	un	6,00	R\$ 23,15	R\$ 138,90	-	R\$ -	0,00%			R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	6,00	R\$ 138,90	100,00%	
6.15.3.4	Registro de gaveta c/ canopia - 3/4"	un	4,00	R\$ 191,39	R\$ 765,56	-	R\$ -	0,00%			R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 765,56	100,00%	
6.15.3.5	Registro de pressao c/ canopia - 3/4"	un	8,00	R\$ 197,97	R\$ 1.583,76	-	R\$ -	0,00%			R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 1.583,76	100,00%	
6.15.3.6	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório	un	6,00	R\$ 122,52	R\$ 735,12	-	R\$ -	0,00%			R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	6,00	R\$ 735,12	100,00%	
6.15.3.7	Cuba de louça de embutir	un	6,00	R\$ 162,88	R\$ 977,28	-	R\$ -	0,00%			R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	6,00	R\$ 977,28	100,00%	
6.15.3.8	Chuveiro cromado	un	8,00	R\$ 128,58	R\$ 1.028,64	-	R\$ -	0,00%			R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 1.028,64	100,00%	
6.15.3.9	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	16,00	R\$ 109,30	R\$ 1.748,80	-	R\$ -	0,00%			R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	16,00	R\$ 1.748,80	100,00%	
6.15.3.10	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	4,00	R\$ 106,78	R\$ 427,12	-	R\$ -	0,00%			R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 427,12	100,00%	
6.15.3.11	Barra em aço inox (PCD)	m	9,78	R\$ 386,37	R\$ 3.778,70	-	R\$ -	0,00%			R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	9,78	R\$ 3.778,70	100,00%	
6.15.3.12	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	un	2,00	R\$ 1.076,30	R\$ 2.152,60	-	R\$ -	0,00%			R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 2.152,60	100,00%	
6.15.3.13	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	6,00	R\$ 66,59	R\$ 399,54	-	R\$ -	0,00%			R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	6,00	R\$ 399,54	100,00%	
6.15.3.14	Banco retrátil (p/ banheiro PCD)	un	2,00	R\$ 937,38	R\$ 1.874,76	-	R\$ -	0,00%			R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 1.874,76	100,00%	
6.15.3.15	Ducha higienica cromada	un	2,00	R\$ 232,22	R\$ 464,44	-	R\$ -	0,00%			R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 464,44	100,00%	

PLANILHA DE MEDIÇÕES																		
OBJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.E.M. PROFª OSCARINA ANTÔNIA SOUZA DO REGO NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO (PA)																	
EMPRESA	DSB CONSTRUTORA LTDA. CNPJ 45.83.370/0001-03				CONVÊNIO:	039/2024-SEDUC	CONTRATO:	20240442	MEDIÇÃO:	12	VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$ 402.524,87	PERÍODO:	03/02/2026 A 07/04/2026	DATA:	07/04/2026		
					LICITAÇÃO:	3/2024-00008-SEMED	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 6.659.448,29										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		UND.	QTDE.	PREÇO (R\$)		ACUMULADO ANTERIOR			NO PERÍODO			ACUMULADO ATUAL			SALDO		
					UNIT.	TOTAL	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
6.15.3.16	Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio		un	8,00	R\$ 216,02	R\$ 1.728,16	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 1.728,16	100,00%
6.15.3.17	Porta toalha de papel - Polipropileno		un	8,00	R\$ 140,66	R\$ 1.125,28	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 1.125,28	100,00%
6.15.3.18	Cabide cromado		un	8,00	R\$ 84,88	R\$ 679,04	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 679,04	100,00%
6.16	DIVERSOS				R\$ 232.996,46	0,00					R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00		
6.16.1	Alambrado p/ quadra (tubo fo e tela de arame galv.-12 # 2")		m²	67,68	R\$ 614,39	R\$ 41.581,92	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	67,68	R\$ 41.581,92	100,00%
6.16.2	Equipamento completo p/ quadra de esportes		cj	1,00	R\$ 20.557,26	R\$ 20.557,26	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 20.557,26	100,00%
6.16.3	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"		m²	10,00	R\$ 455,29	R\$ 4.552,90	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	10,00	R\$ 4.552,90	100,00%
6.16.4	Tampo em granito verde Ubatuba		m²	2,60	R\$ 1.239,80	R\$ 3.223,48	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	2,60	R\$ 3.223,48	100,00%
6.16.5	Banco em madeira de lei c=1,8m, l=0,4m e h=0,4m		m	2,00	R\$ 547,20	R\$ 1.094,40	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 1.094,40	100,00%
6.16.6	Arquibancada em concreto armado (mod. 20m)		m	30,00	R\$ 5.399,55	R\$ 161.986,50	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	30,00	R\$ 161.986,50	100,00%
6.17	LIMPEZA FINAL				R\$ 9.648,95	0,00					R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00		
6.17.1	Limpeza geral e entrega da obra		m²	942,28	R\$ 10,24	R\$ 9.648,95	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	942,28	R\$ 9.648,95	100,00%
TOTAL GLOBAL					R\$ 6.659.448,29		R\$ 2.636.427,15	39,59%		R\$ 402.524,87	6,04%		R\$ 3.038.952,02	45,63%		R\$ 3.620.496,27	54,37%	

ESTA MEDIÇÃO IMPORTA O VALOR DE R\$ 402.524,87 CORRESPONDENTE À 6,04% DO VALOR CONTRATADO

RESP. TÉCNICO FISCAL DA OBRA

VICTORIA ALVES MENDES

ENGENHEIRA CIVIL

CREA-PA 151727906-2

CONTRATADA

DSB CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ 45.83.370/0001-03

RESP. TÉCNICO PELA EXECUÇÃO

ANA PRISCILA AMIN

ARQUITETA E URBANISTA

CAU 266266-3 PA