

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO

CNPJ: 05.363.023/0001-84

END.: COMPLEXO ADMINISTRATIVO, 998 - CEP: 68.675-000 - BAIRRO SANTO ANTÔNIO

Proponente: ESTRELA MULTISERVIÇOS LTDA	CNPJ: 10.814.673/0001-39	Processo Adm. n°	Concorrência n° 3.2025-00001	Contrato n° 20250134	Boletim de Medição n° 01
Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO	CNPJ: 05.363.023/0001-84	Prazo de Execução:	Data de Início da obra: 22/04/2025	Previsão de Término da obra: 31/12/2025	Data da Vistoria: 06/05/2025
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE MEIO -FIO E SARGETA CONJUGADOS EM VIAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO PARA, EM CONFORMIDADE, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.	Valor Contato: R\$ 1.859.670,56	Valor do BM: R\$ 96.826,82	Valor Do Saldo Contratual: R\$ 1.762.843,74	Período da Medição: 22/04/2025 A 06/05/2025	

BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01

CONTRATO						EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 3.450,00					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.450,00
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	6,00	R\$ 575,00	R\$ 3.450,00			0,00	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.450,00
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				R\$ 65.256,56					R\$ -	R\$ 3.262,82	R\$ 3.262,82	R\$ 61.993,74
2.1	Administração da Obra	UND	1,00	R\$ 65.256,56	R\$ 65.256,56		0,05	0,05	0,95	R\$ -	R\$ 3.262,82	R\$ 3.262,82	R\$ 61.993,74
03	MEIO-FIO E SARJETA				R\$ 1.790.964,00					R\$ -	R\$ 93.564,00	R\$ 93.564,00	R\$ 1.697.400,00
3.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	21.630,00	R\$ 82,80	R\$ 1.790.964,00		1.130,00	1.130,00	20.500,00	R\$ -	R\$ 93.564,00	R\$ 93.564,00	R\$ 1.697.400,00
	ORÇAMENTO TOTAL				R\$ 1.859.670,56					R\$ -	R\$ 96.826,82	R\$ 96.826,82	R\$ 1.762.843,74

QUADRO RESUMO

VALOR CONTRATUAL (R\$):	R\$ 1.859.670,56	MED 01	R\$ 96.826,82	5,21%	MED 06	
VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$):	R\$ 0,00	MED 02			MED 07	
SALDO CONTRATUAL (R\$):	R\$ 1.762.843,74	MED 03			MED 08	
DATA INÍCIO CONTRATO:	22/4/2025	MED 04			MED 09	
DATA TÉRMINO DO CONTRATO:	31/12/2025	MED 05			MED 10	

ESTRELA MULTISERVIÇOS LTDA
10.814.673/0001-39

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

VICTÓRIA ALVES MENDES
ENG° CIVIL - CREA/PA: 1517279062/PA
PORTARIA N° 223/2025
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO