

		BOLETIM DE MEDIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO CNPJ: 05.363.023/0001-84 ENDEREÇO: Complexo Administrativo, 998 - Santo Antonio, 68.675-000											
Proponente: CONSTRUTORA C&B OLIVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		CNPJ: 28.345.174/0001-05		Processo Adm. nº		Concorrência nº 3.2025-00003		Contrato nº 20250246		Boletim de Medição nº 02			
Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO		CNPJ: 05.363.023/0001-84		Prazo de Execução: 365 DIAS		Data de Início da obra: 04/08/2025		Previsão de Término da obra: 03/08/2026		Data da Vistoria: 10/11/2025			
Descrição da Medição				Valor Contato:		Valor do BM:		Valor Do Saldo Contratual:		Período da Medição:			
2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA TIPO 1 PADRÃO FNDE, BAIRRO BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE MÔ DO RIO-PARÁ, CONTRATO Nº 20250246, CONCORRÊNCIA Nº 3.2025.00003, TERMO DE COMPROMISSO Nº 7048, OBRA 1006388 - PAAC2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002, TIPOLOGIA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1				R\$ 3.050.432,75		R\$ 100.000,00		R\$ 2.733.551,69		05/10/2025 A 04/11/2025			
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02													
CONTRATO						EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		1,00	R\$ 46.663,41	R\$ 46.663,41					R\$ 46.663,41	R\$ -	R\$ 46.663,41	R\$ 0,00
1.1	Placa da obra - padrão Governo Federal	M²	6,00	R\$ 681,89	R\$ 4.091,34	6,00		6,00	0,00	R\$ 4.091,34	R\$ -	R\$ 4.091,34	R\$ -
1.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 1.730,41	R\$ 1.730,41	1,00		1,00	0,00	R\$ 1.730,41	R\$ -	R\$ 1.730,41	R\$ -
1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 2.159,91	R\$ 2.159,91	1,00		1,00	0,00	R\$ 2.159,91	R\$ -	R\$ 2.159,91	R\$ -
1.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00	R\$ 338,55	R\$ 338,55	1,00		1,00	0,00	R\$ 338,55	R\$ -	R\$ 338,55	R\$ -
1.5	Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	40,00	R\$ 703,60	R\$ 28.144,00	40,00		40,00	0,00	R\$ 28.144,00	R\$ -	R\$ 28.144,00	R\$ -
1.8	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	m²	80,00	R\$ 127,49	R\$ 10.199,20	80,00		80,00	0,00	R\$ 10.199,20	R\$ -	R\$ 10.199,20	R\$ -
03	FUNDAÇÕES		1,00	R\$ 14.855,57	R\$ 14.855,57					R\$ 14.855,60	R\$ -	R\$ 14.855,60	-R\$ 0,0
3.6	ESTRUTURA DE REFORÇO		1,00	R\$ 14.855,57	R\$ 14.855,57					R\$ 14.855,60	R\$ -	R\$ 14.855,60	-R\$ 0,0
3.6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	2,88	R\$ 178,45	R\$ 513,93	2,88		2,88	0,00	R\$ 513,94	R\$ -	R\$ 513,94	R\$ -
3.6.2	COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023	m²	9,60	R\$ 11,36	R\$ 109,05	9,60		9,60	0,00	R\$ 109,06	R\$ -	R\$ 109,06	R\$ -
3.6.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	9,60	R\$ 63,53	R\$ 609,88	9,60		9,60	0,00	R\$ 609,89	R\$ -	R\$ 609,89	R\$ -
3.6.4	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	2,88	R\$ 4.730,11	R\$ 13.622,71	2,88		2,88	0,00	R\$ 13.622,72	R\$ -	R\$ 13.622,72	R\$ -
04	SUPERESTRUTURA		1,00	R\$ 3.486,46	R\$ 3.486,46					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.486,5
4.4	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES		1,00	R\$ 3.486,46	R\$ 3.486,46					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.486,5
4.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	17,29	R\$ 62,46	R\$ 1.079,93			0,00	17,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	48,82	R\$ 22,28	R\$ 1.087,70			0,00	48,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,36	R\$ 19,78	R\$ 402,72			0,00	20,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4.4	Concreto usinado bombeado de 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	0,80	R\$ 1.145,14	R\$ 916,11			0,00	0,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		1,00	R\$ 17.756,58	R\$ 17.756,58					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.756,58
5.1	ELEMENTOS VAZADOS		1,00	R\$ 1.702,52	R\$ 1.702,52					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.702,52
5.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	5,14	R\$ 331,23	R\$ 1.702,52			0,00	5,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		1,00	R\$ 13.770,58	R\$ 13.770,58					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.770,58
5.2.5	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	22,63	R\$ 608,51	R\$ 13.770,58			0,00	22,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.770,58
5.3	ALVENARIA DA MURETA		1,00	R\$ 2.283,48	R\$ 2.283,48					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.283,48
5.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	18,12	R\$ 126,02	R\$ 2.283,48			0,00	18,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06	ESQUADRIAS		1,00	R\$ 354.886,44	R\$ 354.886,44					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 354.886,44
6.1	PORTAS EM MADEIRA		1,00	R\$ 54.093,06	R\$ 54.093,06					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.093,06
6.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	R\$ 1.243,75	R\$ 12.437,50			0,00	10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.437,50
6.1.2	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	5,00	R\$ 1.179,06	R\$ 5.895,30			0,00	5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.895,30

				BOLETIM DE MEDIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO CNPJ: 05.363.023/0001-84 ENDEREÇO: Complexo Administrativo, 998 - Santo Antonio, 68.675-000											
Proponente: CONSTRUTORA C&B OLIVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA				CNPJ: 28.345.174/0001-05		Processo Adm. nº		Concorrência nº 3.2025-00003		Contrato nº 20250246		Boletim de Medição nº 02			
Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO				CNPJ: 05.363.023/0001-84		Prazo de Execução: 365 DIAS		Data de Início da obra: 04/08/2025		Previsão de Término da obra: 03/08/2026		Data da Vistoria: 10/11/2025			
Descrição da Medição						Valor Contato:		Valor do BM:		Valor Do Saldo Contratual:		Período da Medição:			
2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA TIPO 1 PADRÃO FNDE, BAIRRO BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE MÔ DO RIO-PARÁ, CONTRATO Nº 20250246, CONCORRÊNCIA Nº 3.2025.00003, TERMO DE COMPROMISSO Nº 7048, OBRA 1006388 - PAAC2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002, TIPOLOGIA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1						R\$ 3.050.432,75		R\$ 100.000,00		R\$ 2.733.551,69		05/10/2025 A 04/11/2025			
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02															
CONTRATO						EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO TOTAL		
6.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	R\$ 1.292,91	R\$ 5.171,64			0,00	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.171,64		
6.1.4	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	6,00	R\$ 1.292,91	R\$ 7.757,46			0,00	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.757,46		
6.1.5	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	10,00	R\$ 832,46	R\$ 8.324,60			0,00	10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.324,60		
6.1.6	Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	16,00	R\$ 832,46	R\$ 13.319,36			0,00	16,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.319,36		
6.1.7	Chapa metálica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação	M²	11,20	R\$ 106,00	R\$ 1.187,20			0,00	11,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.187,20		
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS		1,00	R\$ 6.737,10	R\$ 6.737,10					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.737,10		
6.2.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	51,00	R\$ 132,10	R\$ 6.737,10			0,00	51,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.737,10		
6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO		1,00	R\$ 64.986,59	R\$ 64.986,59					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.986,59		
6.3.1	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	UN	2,31	R\$ 1.131,34	R\$ 2.613,39			0,00	2,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.613,39		
6.3.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,68	R\$ 626,20	R\$ 1.052,01			0,00	1,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.052,01		
6.3.3	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	6,72	R\$ 626,20	R\$ 4.208,06			0,00	6,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.208,06		
6.3.4	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	113,40	R\$ 430,98	R\$ 48.873,13			0,00	113,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.873,13		
6.3.5	Porta de correr - PA5 - 240x210 com vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,04	R\$ 430,98	R\$ 2.172,13			0,00	5,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.172,13		
6.3.6	Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	4,44	R\$ 626,20	R\$ 2.780,32			0,00	4,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.780,32		
6.3.7	Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,25	R\$ 626,20	R\$ 3.287,55			0,00	5,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.287,55		
6.4	PORTAS DE VIDRO - PV		1,00	R\$ 7.713,40	R\$ 7.713,40					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.713,40		
6.4.1	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	R\$ 3.601,12	R\$ 3.601,12			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.601,12		
6.4.2	Porta de Vidro temperado - PV2 - 110x230, de abrir,com ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	1,00	R\$ 3.601,12	R\$ 3.601,12			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.601,12		
6.4.3	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	m²	0,61	R\$ 837,97	R\$ 511,16			0,00	0,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 511,16		
6.5	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA		1,00	R\$ 85.141,35	R\$ 85.141,35					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 85.141,35		
6.5.1	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,75	R\$ 722,59	R\$ 1.264,53			0,00	1,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.264,53		
6.5.2	Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	1,60	R\$ 722,59	R\$ 1.156,14			0,00	1,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.156,14		
6.5.3	Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias	M²	3,22	R\$ 713,81	R\$ 2.298,46			0,00	3,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.298,46		

		BOLETIM DE MEDIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO CNPJ: 05.363.023/0001-84 ENDEREÇO: Complexo Administrativo, 998 - Santo Antonio, 68.675-000												
Proponente: CONSTRUTORA C&B OLIVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			CNPJ: 28.345.174/0001-05			Processo Adm. nº		Concorrência nº 3.2025-00003		Contrato nº 20250246		Boletim de Medição nº 02		
Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO			CNPJ: 05.363.023/0001-84			Prazo de Execução: 365 DIAS		Data de Início da obra: 04/08/2025		Previsão de Término da obra: 03/08/2026		Data da Vistoria: 10/11/2025		
Descrição da Medição 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA TIPO 1 PADRÃO FNDE, BAIRRO BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE MÔ DO RIO-PARÁ, CONTRATO Nº 20250246, CONCORRÊNCIA Nº 3.2025.00003, TERMO DE COMPROMISSO Nº 7048, OBRA 1006388 - PAAC2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002, TIPOLOGIA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1						Valor Contato: R\$ 3.050.432,75		Valor do BM: R\$ 100.000,00		Valor Do Saldo Contratual: R\$ 2.733.551,69		Período da Medição: 05/10/2025 A 04/11/2025		
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02														
CONTRATO						EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO TOTAL	
6.5.4	Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias Guilhotina	m²	2,03	R\$ 722,59	R\$ 1.466,85			0,00	2,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.466,85	
6.5.5	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	2,10	R\$ 718,24	R\$ 1.508,30			0,00	2,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.508,30	
6.5.6	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	2,10	R\$ 633,38	R\$ 1.330,09			0,00	2,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.330,09	
6.5.7	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60	R\$ 633,38	R\$ 7.980,58			0,00	12,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.980,58	
6.5.8	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30	R\$ 633,38	R\$ 3.990,29			0,00	6,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.990,29	
6.5.9	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	18,90	R\$ 633,38	R\$ 11.970,88			0,00	18,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.970,88	
6.5.10	Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10	R\$ 633,38	R\$ 1.330,09			0,00	2,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.330,09	
6.5.11	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30	R\$ 633,38	R\$ 3.990,29			0,00	6,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.990,29	
6.5.12	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40	R\$ 633,38	R\$ 5.320,39			0,00	8,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.320,39	
6.5.13	Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60	R\$ 633,38	R\$ 7.980,58			0,00	12,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.980,58	
6.5.14	Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	33,60	R\$ 633,38	R\$ 21.281,56			0,00	33,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.281,56	
6.5.15	Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	16,80	R\$ 633,38	R\$ 10.640,78			0,00	16,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.640,78	
6.5.16	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	M²	20,25	R\$ 80,57	R\$ 1.631,54			0,00	20,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.631,54	
6.6	VIDROS		1,00	R\$ 28.137,84	R\$ 28.137,84					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.137,84	
6.6.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	m²	10,70	R\$ 391,96	R\$ 4.193,97			0,00	10,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.193,97	
6.6.2	Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm- fornecimento e instalação	m²	11,40	R\$ 837,97	R\$ 9.552,85			0,00	11,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.552,85	
6.6.3	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira	m²	21,28	R\$ 676,27	R\$ 14.391,02			0,00	21,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.391,02	
6.7	ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO		1,00	R\$ 108.077,10	R\$ 108.077,10					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.077,10	
6.7.1	Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4)	M²	50,22	R\$ 1.043,54	R\$ 52.406,57			0,00	50,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.406,57	
6.7.2	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2)	UN	8,31	R\$ 1.006,66	R\$ 8.365,34			0,00	8,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.365,34	
6.7.3	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação	UN	145,20	R\$ 228,77	R\$ 33.217,40			0,00	145,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.217,40	
6.7.4	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação	M²	13,50	R\$ 1.043,54	R\$ 14.087,79			0,00	13,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.087,79	
07	SISTEMAS DE COBERTURA		1,00	R\$ 939.911,62	R\$ 939.911,62					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 939.911,62	
7.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 30m	m²	1.426,85	R\$ 355,78	R\$ 507.644,69			0,00	1.426,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 507.644,69	
7.2	Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa chapa com isolamento empoliisocianurato (PIR)	m²	1.283,33	R\$ 299,90	R\$ 384.870,66			0,00	1.283,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 384.870,66	
7.3	CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8mm	M	83,25	R\$ 19,82	R\$ 1.650,01			0,00	83,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.650,01	
7.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	186,15	R\$ 115,48	R\$ 21.496,60			0,00	186,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.496,60	

			BOLETIM DE MEDIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO CNPJ: 05.363.023/0001-84 ENDEREÇO: Complexo Administrativo, 998 - Santo Antonio, 68.675-000											
Proponente: CONSTRUTORA C&B OLIVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			CNPJ: 28.345.174/0001-05		Processo Adm. nº		Concorrência nº 3.2025-00003		Contrato nº 20250246		Boletim de Medição nº 02			
Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO			CNPJ: 05.363.023/0001-84		Prazo de Execução: 365 DIAS		Data de Início da obra: 04/08/2025		Previsão de Término da obra: 03/08/2026		Data da Vistoria: 10/11/2025			
Descrição da Medição					Valor Contato:		Valor do BM:		Valor Do Saldo Contratual:		Período da Medição:			
2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA TIPO 1 PADRÃO FNDE, BAIRRO BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE MÔ DO RIO-PARÁ, CONTRATO Nº 20250246, CONCORRÊNCIA Nº 3.2025.00003, TERMO DE COMPROMISSO Nº 7048, OBRA 1006388 - PAAC2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002, TIPOLOGIA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1					R\$ 3.050.432,75		R\$ 100.000,00		R\$ 2.733.551,69		05/10/2025 A 04/11/2025			
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02														
CONTRATO						EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO TOTAL	
7.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	258,90	R\$ 69,40	R\$ 17.967,66			0,00	258,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.967,66	
7.6	Pingadeira (chapim) em concreto	M	129,10	R\$ 48,66	R\$ 6.282,00			0,00	129,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.282,00	
09	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		1,00	R\$ 303.153,53	R\$ 303.153,53					R\$ 40.626,32	-R\$ 0,01	R\$ 40.626,31	R\$ 262.527,22	
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	0,00	R\$ 6,90	R\$ -			0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
9.2	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	706,61	R\$ 49,54	R\$ 35.005,45	706,61		706,61	0,00	R\$ 35.005,44	R\$ -	R\$ 35.005,44	R\$ 0,01	
9.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	68,69	R\$ 59,77	R\$ 4.105,60			0,00	68,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.105,60	
9.4	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	m²	608,53	R\$ 34,22	R\$ 20.823,89	164,26		164,26	444,27	R\$ 5.620,87	-R\$ 0,01	R\$ 5.620,86	R\$ 15.203,03	
9.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	629,61	R\$ 93,30	R\$ 58.742,61			0,00	629,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.742,61	
9.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	9,21	R\$ 84,28	R\$ 776,21			0,00	9,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 776,21	
9.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho	m²	7,49	R\$ 84,28	R\$ 631,25			0,00	7,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 631,25	
9.8	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	m²	15,17	R\$ 84,28	R\$ 1.278,52			0,00	15,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.278,52	
9.9	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	m²	136,50	R\$ 84,28	R\$ 11.504,22			0,00	136,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.504,22	
9.10	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M	191,30	R\$ 49,44	R\$ 9.457,87			0,00	191,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.457,87	
9.11	Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	m²	498,03	R\$ 92,67	R\$ 46.152,44			0,00	498,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.152,44	
9.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm	m²	738,27	R\$ 155,33	R\$ 114.675,47			0,00	738,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 114.675,47	
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)		1,00	R\$ 362.796,15	R\$ 362.796,15					R\$ -	R\$ 15.058,08	R\$ 15.058,08	R\$ 347.738,07	
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		1,00	R\$ 295.018,33	R\$ 295.018,33					R\$ -	R\$ 15.058,08	R\$ 15.058,08	R\$ 279.960,25	
10.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	695,82	R\$ 61,67	R\$ 42.911,21		244,17	244,17	451,65	R\$ -	R\$ 15.058,08	R\$ 15.058,08	R\$ 27.853,13	
10.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	695,82	R\$ 47,81	R\$ 33.267,15			0,00	695,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.267,15	
10.1.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	386,12	R\$ 58,31	R\$ 22.514,65			0,00	386,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.514,65	
10.1.4	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	23,72	R\$ 87,67	R\$ 2.079,53			0,00	23,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.079,53	

 BOLETIM DE MEDIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO CNPJ: 05.363.023/0001-84 ENDEREÇO: Complexo Administrativo, 998 - Santo Antonio, 68.675-000													
Proponente: CONSTRUTORA C&B OLIVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			CNPJ: 28.345.174/0001-05		Processo Adm. nº		Concorrência nº 3.2025-00003		Contrato nº 20250246		Boletim de Medição nº 02		
Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO			CNPJ: 05.363.023/0001-84		Prazo de Execução: 365 DIAS		Data de Início da obra: 04/08/2025		Previsão de Término da obra: 03/08/2026		Data da Vistoria: 10/11/2025		
Descrição da Medição					Valor Contato:		Valor do BM:		Valor Do Saldo Contratual:		Período da Medição:		
2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA TIPO 1 PADRÃO FNDE, BAIRRO BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE MÔ DO RIO-PARÁ, CONTRATO Nº 20250246, CONCORRÊNCIA Nº 3.2025.00003, TERMO DE COMPROMISSO Nº 7048, OBRA 1006388 - PAAC2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002, TIPOLOGIA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1					R\$ 3.050.432,75		R\$ 100.000,00		R\$ 2.733.551,69		05/10/2025 A 04/11/2025		
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02													
CONTRATO						EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO TOTAL
10.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	226,97	R\$ 76,37	R\$ 17.333,69			0,00	226,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.333,69
10.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	355,53	R\$ 90,72	R\$ 32.253,68			0,00	355,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.253,68
10.1.7	Piso vinílico em manta e=2,0mm	M²	394,33	R\$ 275,71	R\$ 108.720,72			0,00	394,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.720,72
10.1.8	Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	27,90	R\$ 303,78	R\$ 8.475,46			0,00	27,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.475,46
10.1.9	Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	22,68	R\$ 303,78	R\$ 6.889,73			0,00	22,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.889,73
10.1.10	Rodape vinílico h=5cm	M	191,30	R\$ 47,84	R\$ 9.151,79			0,00	191,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.151,79
10.1.11	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	M	90,00	R\$ 122,67	R\$ 11.040,30			0,00	90,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.040,30
10.1.12	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	M	1,77	R\$ 214,93	R\$ 380,42			0,00	1,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 380,42
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		1,00	R\$ 67.777,82	R\$ 67.777,82					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.777,82
10.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	345,98	R\$ 127,73	R\$ 44.192,02			0,00	345,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.192,02
10.2.2	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	28,22	R\$ 127,73	R\$ 3.604,54			0,00	28,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.604,54
10.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	67,22	R\$ 115,65	R\$ 7.773,99			0,00	67,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.773,99
10.2.4	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	4,86	R\$ 182,85	R\$ 888,65			0,00	4,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 888,65
10.2.5	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	8,64	R\$ 182,85	R\$ 1.579,82			0,00	8,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.579,82
10.2.6	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	23,10	R\$ 73,47	R\$ 1.697,15			0,00	23,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.697,15
10.2.7	Colchão de areia e=10cm	M³	7,60	R\$ 121,68	R\$ 924,76			0,00	7,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 924,76
10.2.8	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	368,56	R\$ 19,31	R\$ 7.116,89			0,00	368,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.116,89
11	PINTURA		1,00	R\$ 116.930,67	R\$ 116.930,67					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116.930,67
11.1	Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos	m²	2.028,45	R\$ 20,90	R\$ 42.394,60			0,00	2.028,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.394,60
11.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2.715,32	R\$ 16,87	R\$ 45.807,44			0,00	2.715,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.807,44
11.3	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto	m²	498,03	R\$ 21,56	R\$ 10.737,52			0,00	498,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.737,52
11.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	107,10	R\$ 22,95	R\$ 2.457,94			0,00	107,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.457,94
11.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira	m²	19,13	R\$ 22,95	R\$ 439,03			0,00	19,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 439,03
11.6	Pintura epoxi - 02 demãos	m²	172,17	R\$ 87,67	R\$ 15.094,14			0,00	172,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.094,14
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		1,00	R\$ 59.035,06	R\$ 59.035,06					R\$ 9.061,26	R\$ 39.946,84	R\$ 49.008,11	R\$ 10.026,95
12.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	36,78	R\$ 14,82	R\$ 545,07	36,78		36,78	0,00	R\$ 545,08	R\$ -	R\$ 545,08	-R\$ 0,01
12.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	275,11	R\$ 7,76	R\$ 2.134,85	275,11		275,11	0,00	R\$ 2.134,85	R\$ -	R\$ 2.134,85	-R\$ 0,00
12.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	16,43	R\$ 15,54	R\$ 255,32	16,43		16,43	0,00	R\$ 255,32	R\$ -	R\$ 255,32	-R\$ 0,00
12.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	115,77	R\$ 26,34	R\$ 3.049,38		115,77	115,77	0,00	R\$ -	R\$ 3.049,38	R\$ 3.049,38	-R\$ 0,00
12.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	42,95	R\$ 42,31	R\$ 1.817,21		42,95	42,95	0,00	R\$ -	R\$ 1.817,21	R\$ 1.817,21	-R\$ 0,00
12.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	50,33	R\$ 69,00	R\$ 3.472,77		50,33	50,33	0,00	R\$ -	R\$ 3.472,77	R\$ 3.472,77	R\$ -

BOLETIM DE MEDIÇÃO					PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO									
CNPJ: 05.363.023/0001-84					ENDEREÇO: Complexo Administrativo, 998 - Santo Antonio, 68.675-000									
Proponente: CONSTRUTORA C&B OLIVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			CNPJ: 28.345.174/0001-05		Processo Adm. nº		Concorrência nº 3.2025-00003		Contrato nº 20250246		Boletim de Medição nº 02			
Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO			CNPJ: 05.363.023/0001-84		Prazo de Execução: 365 DIAS		Data de Início da obra: 04/08/2025		Previsão de Término da obra: 03/08/2026		Data da Vistoria: 10/11/2025			
Descrição da Medição					Valor Contato:		Valor do BM:		Valor Do Saldo Contratual:		Período da Medição:			
2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA TIPO 1 PADRÃO FNDE, BAIRRO BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE MÔ DO RIO-PARÁ, CONTRATO Nº 20250246, CONCORRÊNCIA Nº 3.2025.00003, TERMO DE COMPROMISSO Nº 7048, OBRA 1006388 - PAAC2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002, TIPOLOGIA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1					R\$ 3.050.432,75		R\$ 100.000,00		R\$ 2.733.551,69		05/10/2025 A 04/11/2025			
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02														
CONTRATO						EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO TOTAL	
12.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	94,74	R\$ 95,13	R\$ 9.012,61		94,74	94,74	0,00	R\$ -	R\$ 9.012,62	R\$ 9.012,62	-R\$ 0,01	
12.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	46,40	R\$ 52,37	R\$ 2.429,96	46,40		46,40	0,00	R\$ 2.429,97	R\$ -	R\$ 2.429,97	-R\$ 0,01	
12.9	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	R\$ 424,12	R\$ 1.696,48		4,00	4,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.696,48	R\$ 1.696,48	R\$ -	
12.10	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	R\$ 477,89	R\$ 1.911,56		4,00	4,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.911,56	R\$ 1.911,56	R\$ -	
12.11	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	R\$ 25,26	R\$ 25,26		1,00	1,00	0,00	R\$ -	R\$ 25,26	R\$ 25,26	R\$ -	
12.12	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 56,25	R\$ 225,00		4,00	4,00	0,00	R\$ -	R\$ 225,00	R\$ 225,00	R\$ -	
12.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 7,16	R\$ 21,48		3,00	3,00	0,00	R\$ -	R\$ 21,48	R\$ 21,48	R\$ -	
12.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	81,00	R\$ 4,63	R\$ 375,03		81,00	81,00	0,00	R\$ -	R\$ 375,03	R\$ 375,03	R\$ -	
12.15	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 7,54	R\$ 15,08		2,00	2,00	0,00	R\$ -	R\$ 15,08	R\$ 15,08	R\$ -	
12.16	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	36,00	R\$ 14,38	R\$ 517,68		36,00	36,00	0,00	R\$ -	R\$ 517,68	R\$ 517,68	R\$ -	
12.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	R\$ 26,62	R\$ 425,92		16,00	16,00	0,00	R\$ -	R\$ 425,92	R\$ 425,92	R\$ -	
12.18	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 41,95	R\$ 167,80		4,00	4,00	0,00	R\$ -	R\$ 167,80	R\$ 167,80	R\$ -	
12.19	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação	UN	4,00	R\$ 56,25	R\$ 225,00		4,00	4,00	0,00	R\$ -	R\$ 225,00	R\$ 225,00	R\$ -	
12.20	Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 9,97	R\$ 9,97	1,00		1,00	0,00	R\$ 9,97	R\$ -	R\$ 9,97	R\$ -	
12.21	Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	UN	24,00	R\$ 31,87	R\$ 764,88		24,00	24,00	0,00	R\$ -	R\$ 764,88	R\$ 764,88	R\$ -	
12.22	Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	UN	3,00	R\$ 55,40	R\$ 166,20		3,00	3,00	0,00	R\$ -	R\$ 166,20	R\$ 166,20	R\$ -	
12.23	Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	UN	7,00	R\$ 60,79	R\$ 425,53			0,00	7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 425,53	
12.24	Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 139,46	R\$ 278,92			0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 278,92	
12.25	Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação	UN	30,00	R\$ 18,13	R\$ 543,90		30,00	30,00	0,00	R\$ -	R\$ 543,90	R\$ 543,90	R\$ -	
12.26	Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 20,00	R\$ 40,00		2,00	2,00	0,00	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ -	
12.27	Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação	UN	5,00	R\$ 28,67	R\$ 143,35		5,00	5,00	0,00	R\$ -	R\$ 143,35	R\$ 143,35	R\$ -	
12.28	Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação	UN	15,00	R\$ 46,41	R\$ 696,15			0,00	15,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 696,15	
12.29	Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalação	UN	4,00	R\$ 45,47	R\$ 181,88			0,00	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 181,88	
12.30	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 7,96	R\$ 47,76	6,00		6,00	0,00	R\$ 47,76	R\$ -	R\$ 47,76	R\$ -	
12.31	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 13,34	R\$ 26,68	2,00		2,00	0,00	R\$ 26,68	R\$ -	R\$ 26,68	R\$ -	

		BOLETIM DE MEDIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO CNPJ: 05.363.023/0001-84 ENDEREÇO: Complexo Administrativo, 998 - Santo Antonio, 68.675-000													
Proponente: CONSTRUTORA C&B OLIVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			CNPJ: 28.345.174/0001-05			Processo Adm. nº			Concorrência nº 3.2025-00003		Contrato nº 20250246		Boletim de Medição nº 02		
Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO			CNPJ: 05.363.023/0001-84			Prazo de Execução: 365 DIAS			Data de Início da obra: 04/08/2025		Previsão de Término da obra: 03/08/2026		Data da Vistoria: 10/11/2025		
Descrição da Medição						Valor Contato:		Valor do BM:		Valor Do Saldo Contratual:		Período da Medição:			
2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA TIPO 1 PADRÃO FNDE, BAIRRO BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE MÔ DO RIO-PARÁ, CONTRATO Nº 20250246, CONCORRÊNCIA Nº 3.2025.00003, TERMO DE COMPROMISSO Nº 7048, OBRA 1006388 - PAAC2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002, TIPOLOGIA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1						R\$ 3.050.432,75		R\$ 100.000,00		R\$ 2.733.551,69		05/10/2025 A 04/11/2025			
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02															
CONTRATO						EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO TOTAL		
12.32	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 22,58	R\$ 45,16		2,00	2,00	0,00	R\$ -	R\$ 45,16	R\$ 45,16	R\$ -		
12.33	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 115,80	R\$ 231,60		2,00	2,00	0,00	R\$ -	R\$ 231,60	R\$ 231,60	R\$ -		
12.34	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 141,76	R\$ 283,52		2,00	2,00	0,00	R\$ -	R\$ 283,52	R\$ 283,52	R\$ -		
12.35	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 9,88	R\$ 29,64	3,00		3,00	0,00	R\$ 29,64	R\$ -	R\$ 29,64	R\$ -		
12.36	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	151,00	R\$ 12,65	R\$ 1.910,15	80,00	71,00	151,00	0,00	R\$ 1.012,00	R\$ 898,15	R\$ 1.910,15	R\$ -		
12.37	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 16,60	R\$ 49,80	3,00		3,00	0,00	R\$ 49,80	R\$ -	R\$ 49,80	R\$ -		
12.38	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R\$ 18,87	R\$ 377,40		20,00	20,00	0,00	R\$ -	R\$ 377,40	R\$ 377,40	R\$ -		
12.39	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	R\$ 57,23	R\$ 629,53		11,00	11,00	0,00	R\$ -	R\$ 629,53	R\$ 629,53	R\$ -		
12.40	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 173,90	R\$ 347,80		2,00	2,00	0,00	R\$ -	R\$ 347,80	R\$ 347,80	R\$ -		
12.41	Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	UN	10,00	R\$ 173,90	R\$ 1.739,00		10,00	10,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.739,00	R\$ 1.739,00	R\$ -		
12.42	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	7,00	R\$ 56,83	R\$ 397,81	7,00		7,00	0,00	R\$ 397,81	R\$ -	R\$ 397,81	R\$ -		
12.43	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 42,98	R\$ 128,94	3,00		3,00	0,00	R\$ 128,94	R\$ -	R\$ 128,94	R\$ -		
12.44	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 12,54	R\$ 62,70	5,00		5,00	0,00	R\$ 62,70	R\$ -	R\$ 62,70	R\$ -		
12.45	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	R\$ 17,19	R\$ 120,33		7,00	7,00	0,00	R\$ -	R\$ 120,33	R\$ 120,33	R\$ -		
12.46	Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	UN	88,00	R\$ 42,98	R\$ 3.782,24		88,00	88,00	0,00	R\$ -	R\$ 3.782,24	R\$ 3.782,24	R\$ -		
12.47	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	R\$ 8,21	R\$ 123,15	15,00		15,00	0,00	R\$ 123,15	R\$ -	R\$ 123,15	R\$ -		
12.48	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00	R\$ 8,47	R\$ 118,58	14,00		14,00	0,00	R\$ 118,58	R\$ -	R\$ 118,58	R\$ -		
12.49	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	37,00	R\$ 17,48	R\$ 646,76	27,00	10,00	37,00	0,00	R\$ 471,96	R\$ 174,80	R\$ 646,76	R\$ -		
12.50	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 21,73	R\$ 21,73	1,00		1,00	0,00	R\$ 21,73	R\$ -	R\$ 21,73	R\$ -		
12.51	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	R\$ 30,25	R\$ 393,25	13,00		13,00	0,00	R\$ 393,25	R\$ -	R\$ 393,25	R\$ -		
12.52	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	R\$ 65,73	R\$ 788,76		12,00	12,00	0,00	R\$ -	R\$ 788,76	R\$ 788,76	R\$ -		

		BOLETIM DE MEDIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO CNPJ: 05.363.023/0001-84 ENDEREÇO: Complexo Administrativo, 998 - Santo Antonio, 68.675-000												
Proponente: CONSTRUTORA C&B OLIVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			CNPJ: 28.345.174/0001-05		Processo Adm. nº		Concorrência nº 3.2025-00003		Contrato nº 20250246		Boletim de Medição nº 02			
Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO			CNPJ: 05.363.023/0001-84		Prazo de Execução: 365 DIAS		Data de Início da obra: 04/08/2025		Previsão de Término da obra: 03/08/2026		Data da Vistoria: 10/11/2025			
Descrição da Medição					Valor Contato:		Valor do BM:		Valor Do Saldo Contratual:		Período da Medição:			
2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA TIPO 1 PADRÃO FNDE, BAIRRO BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE MÔ DO RIO-PARÁ, CONTRATO Nº 20250246, CONCORRÊNCIA Nº 3.2025.00003, TERMO DE COMPROMISSO Nº 7048, OBRA 1006388 - PAAC2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002, TIPOLOGIA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1					R\$ 3.050.432,75		R\$ 100.000,00		R\$ 2.733.551,69		05/10/2025 A 04/11/2025			
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02														
CONTRATO						EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO TOTAL	
12.53	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 73,13	R\$ 219,39		3,00	3,00	0,00	R\$ -	R\$ 219,39	R\$ 219,39	R\$ -	
12.54	Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	UN	9,00	R\$ 73,13	R\$ 658,17		9,00	9,00	0,00	R\$ -	R\$ 658,17	R\$ 658,17	R\$ -	
12.55	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 102,23	R\$ 204,46	2,00		2,00	0,00	R\$ 204,46	R\$ -	R\$ 204,46	R\$ -	
12.56	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 18,87	R\$ 56,61	3,00		3,00	0,00	R\$ 56,61	R\$ -	R\$ 56,61	R\$ -	
12.57	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	28,00	R\$ 27,05	R\$ 757,40	20,00		20,00	8,00	R\$ 541,00	R\$ -	R\$ 541,00	R\$ 216,40	
12.58	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 41,02	R\$ 41,02		1,00	1,00	0,00	R\$ -	R\$ 41,02	R\$ 41,02	R\$ -	
12.59	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	R\$ 84,48	R\$ 929,28		11,00	11,00	0,00	R\$ -	R\$ 929,28	R\$ 929,28	R\$ -	
12.60	Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	UN	5,00	R\$ 84,48	R\$ 422,40				0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 422,40	
12.61	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 171,80	R\$ 859,00				0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 859,00	
12.62	Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 171,80	R\$ 343,60				0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 343,60	
12.63	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R\$ 25,01	R\$ 500,20				0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,20	
12.64	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 29,75	R\$ 89,25				0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 89,25	
12.65	TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 14,85	R\$ 14,85				0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,85	
12.66	Tubo de descarga VDE 38mm, fornecimento e instalação	UN	26,00	R\$ 29,25	R\$ 760,50				0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 760,50	
12.67	Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario, fornecimento e instalação	UN	26,00	R\$ 11,16	R\$ 290,16				0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 290,16	
12.68	Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 76,62	R\$ 76,62				0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 76,62	
12.69	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 159,11	R\$ 159,11		1,00	1,00	0,00	R\$ -	R\$ 159,11	R\$ 159,11	R\$ -	
12.70	Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 47,23	R\$ 47,23		1,00	1,00	0,00	R\$ -	R\$ 47,23	R\$ 47,23	R\$ -	
12.71	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	R\$ 139,53	R\$ 1.116,24		8,00	8,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.116,24	R\$ 1.116,24	R\$ -	
12.72	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 274,06	R\$ 548,12		2,00	2,00	0,00	R\$ -	R\$ 548,12	R\$ 548,12	R\$ -	
12.73	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 332,93	R\$ 665,86		2,00	2,00	0,00	R\$ -	R\$ 665,86	R\$ 665,86	R\$ -	
12.74	Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 43,60	R\$ 87,20		2,00	2,00	0,00	R\$ -	R\$ 87,20	R\$ 87,20	R\$ -	
12.75	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 665,40	R\$ 1.330,80		2,00	2,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.330,80	R\$ 1.330,80	R\$ -	
12.76	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 109,53	R\$ 109,53		1,00	1,00	0,00	R\$ -	R\$ 109,53	R\$ 109,53	R\$ -	
12.77	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	UN	5,00	R\$ 159,11	R\$ 795,55				0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 795,55	
12.78	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	31,00	R\$ 90,03	R\$ 2.790,93				0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.790,93	

 ENGENHARIA E ARQUITETURA				BOLETIM DE MEDIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO CNPJ: 05.363.023/0001-84 ENDEREÇO: Complexo Administrativo, 998 - Santo Antonio, 68.675-000													
Proponente: CONSTRUTORA C&B OLIVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA				CNPJ: 28.345.174/0001-05		Processo Adm. nº		Concorrência nº 3.2025-00003		Contrato nº 20250246		Boletim de Medição nº 02					
Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO				CNPJ: 05.363.023/0001-84		Prazo de Execução: 365 DIAS		Data de Início da obra: 04/08/2025		Previsão de Término da obra: 03/08/2026		Data da Vistoria: 10/11/2025					
Descrição da Medição						Valor Contato:		Valor do BM:		Valor Do Saldo Contratual:		Período da Medição:					
2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA TIPO 1 PADRÃO FNDE, BAIRRO BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE MÔ DO RIO-PARÁ, CONTRATO Nº 20250246, CONCORRÊNCIA Nº 3.2025.00003, TERMO DE COMPROMISSO Nº 7048, OBRA 1006388 - PAAC2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002, TIPOLOGIA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1						R\$ 3.050.432,75		R\$ 100.000,00		R\$ 2.733.551,69		05/10/2025 A 04/11/2025					
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02																	
CONTRATO						EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO TOTAL				
12.79	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	15,00	R\$ 85,67	R\$ 1.285,05			0,00	15,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.285,05				
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		1,00	R\$ 33.209,76	R\$ 33.209,76					R\$ 15.822,52	R\$ 7.392,80	R\$ 23.215,32	R\$ 9.994,44				
13.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	237,27	R\$ 40,03	R\$ 9.497,91	160,00		160,00	77,27	R\$ 6.404,80	R\$ -	R\$ 6.404,80	R\$ 3.093,11				
13.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	107,14	R\$ 83,84	R\$ 8.982,61	50,00		50,00	57,14	R\$ 4.192,00	R\$ -	R\$ 4.192,00	R\$ 4.790,61				
13.3	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	52,00	R\$ 67,23	R\$ 3.495,96	32,00		32,00	20,00	R\$ 2.151,36	R\$ -	R\$ 2.151,36	R\$ 1.344,60				
13.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	26,00	R\$ 42,67	R\$ 1.109,42	16,00		16,00	10,00	R\$ 682,72	R\$ -	R\$ 682,72	R\$ 426,70				
13.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 41,38	R\$ 165,52	4,00		4,00	0,00	R\$ 165,52	R\$ -	R\$ 165,52	R\$ -				
13.6	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 118,11	R\$ 472,44	4,00		4,00	0,00	R\$ 472,44	R\$ -	R\$ 472,44	R\$ -				
13.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 122,57	R\$ 735,42	6,00		6,00	0,00	R\$ 735,42	R\$ -	R\$ 735,42	R\$ -				
13.8	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	UN	24,00	R\$ 56,57	R\$ 1.357,68	18,00		18,00	6,00	R\$ 1.018,26	R\$ -	R\$ 1.018,26	R\$ 339,42				
13.9	Caixa de areia sem grelha 80x80cm	UN	20,00	R\$ 369,64	R\$ 7.392,80		20,00	20,00	0,00	R\$ -	R\$ 7.392,80	R\$ 7.392,80	R\$ -				
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		1,00	R\$ 85.693,70	R\$ 85.693,70					R\$ 45.949,07	R\$ 37.602,29	R\$ 83.551,36	R\$ 2.142,34				
14.1	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	M	213,06	R\$ 52,37	R\$ 11.157,95	120,00	93,06	213,06	0,00	R\$ 6.284,40	R\$ 4.873,55	R\$ 11.157,95	-R\$ 0,00				
14.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	125,81	R\$ 29,89	R\$ 3.760,46	100,00	25,81	125,81	0,00	R\$ 2.989,00	R\$ 771,46	R\$ 3.760,46	-R\$ 0,00				
14.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	136,81	R\$ 38,46	R\$ 5.261,71	100,00	36,81	136,81	0,00	R\$ 3.846,00	R\$ 1.415,71	R\$ 5.261,71	-R\$ 0,00				
14.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	92,42	R\$ 56,47	R\$ 5.218,95	60,00	32,42	92,42	0,00	R\$ 3.388,20	R\$ 1.830,76	R\$ 5.218,96	-R\$ 0,01				
14.5	Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação	M	37,60	R\$ 83,84	R\$ 3.152,38	25,00	12,60	37,60	0,00	R\$ 2.096,00	R\$ 1.056,38	R\$ 3.152,38	-R\$ 0,00				
14.6	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	37,00	R\$ 13,24	R\$ 489,88	27,00	10,00	37,00	0,00	R\$ 357,48	R\$ 132,40	R\$ 489,88	R\$ -				
14.7	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	97,00	R\$ 17,82	R\$ 1.728,54	60,00	37,00	97,00	0,00	R\$ 1.069,20	R\$ 659,34	R\$ 1.728,54	R\$ -				
14.8	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	23,00	R\$ 96,65	R\$ 2.222,95	12,00	11,00	23,00	0,00	R\$ 1.159,80	R\$ 1.063,15	R\$ 2.222,95	R\$ -				
14.9	Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação	UN	7,00	R\$ 42,67	R\$ 298,69	5,00	2,00	7,00	0,00	R\$ 213,35	R\$ 85,34	R\$ 298,69	R\$ -				
14.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 35,50	R\$ 142,00	4,00		4,00	0,00	R\$ 142,00	R\$ -	R\$ 142,00	R\$ -				

 ENGENHARIA E ARQUITETURA					BOLETIM DE MEDIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO CNPJ: 05.363.023/0001-84 ENDEREÇO: Complexo Administrativo, 998 - Santo Antonio, 68.675-000									
Proponente: CONSTRUTORA C&B OLIVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			CNPJ: 28.345.174/0001-05		Processo Adm. nº		Concorrência nº 3.2025-00003		Contrato nº 20250246		Boletim de Medição nº 02			
Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO			CNPJ: 05.363.023/0001-84		Prazo de Execução: 365 DIAS		Data de Início da obra: 04/08/2025		Previsão de Término da obra: 03/08/2026		Data da Vistoria: 10/11/2025			
Descrição da Medição					Valor Contato:		Valor do BM:		Valor Do Saldo Contratual:		Período da Medição:			
2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA TIPO 1 PADRÃO FNDE, BAIRRO BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE MÔ DO RIO-PARÁ, CONTRATO Nº 20250246, CONCORRÊNCIA Nº 3.2025.00003, TERMO DE COMPROMISSO Nº 7048, OBRA 1006388 - PAAC2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002, TIPOLOGIA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1					R\$ 3.050.432,75		R\$ 100.000,00		R\$ 2.733.551,69		05/10/2025 A 04/11/2025			
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02														
CONTRATO						EVOLUÇÃO FÍSICA					EVOLUÇÃO FINANCEIRA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO TOTAL	
14.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	62,00	R\$ 23,16	R\$ 1.435,92	42,00	20,00	62,00	0,00	R\$ 972,72	R\$ 463,20	R\$ 1.435,92	R\$ -	
14.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	49,00	R\$ 13,69	R\$ 670,81	29,00	20,00	49,00	0,00	R\$ 397,01	R\$ 273,80	R\$ 670,81	R\$ -	
14.13	Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação	UN	26,00	R\$ 41,38	R\$ 1.075,88	18,00	8,00	26,00	0,00	R\$ 744,84	R\$ 331,04	R\$ 1.075,88	R\$ -	
14.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	35,00	R\$ 45,85	R\$ 1.604,75	25,00	10,00	35,00	0,00	R\$ 1.146,25	R\$ 458,50	R\$ 1.604,75	R\$ -	
14.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 22,04	R\$ 66,12	3,00		3,00	0,00	R\$ 66,12	R\$ -	R\$ 66,12	R\$ -	
14.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	19,00	R\$ 13,33	R\$ 253,27	14,00	5,00	19,00	0,00	R\$ 186,62	R\$ 66,65	R\$ 253,27	R\$ -	
14.17	Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação	UN	65,00	R\$ 13,33	R\$ 866,45	30,00	35,00	65,00	0,00	R\$ 399,90	R\$ 466,55	R\$ 866,45	R\$ -	
14.18	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	25,00	R\$ 142,50	R\$ 3.562,50	20,00	5,00	25,00	0,00	R\$ 2.850,00	R\$ 712,50	R\$ 3.562,50	R\$ -	
14.19	Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 142,50	R\$ 285,00	2,00		2,00	0,00	R\$ 285,00	R\$ -	R\$ 285,00	R\$ -	
14.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	19,00	R\$ 134,14	R\$ 2.548,66	12,00	7,00	19,00	0,00	R\$ 1.609,68	R\$ 938,98	R\$ 2.548,66	R\$ -	
14.21	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 92,23	R\$ 461,15	3,00	2,00	5,00	0,00	R\$ 276,69	R\$ 184,46	R\$ 461,15	R\$ -	
14.22	Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 92,23	R\$ 184,46	2,00		2,00	0,00	R\$ 184,46	R\$ -	R\$ 184,46	R\$ -	
14.23	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 49,58	R\$ 297,48	6,00		6,00	0,00	R\$ 297,48	R\$ -	R\$ 297,48	R\$ -	
14.24	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 30,23	R\$ 151,15	5,00		5,00	0,00	R\$ 151,15	R\$ -	R\$ 151,15	R\$ -	
14.25	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 25,95	R\$ 25,95	1,00		1,00	0,00	R\$ 25,95	R\$ -	R\$ 25,95	R\$ -	
14.26	Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação	UN	19,00	R\$ 25,95	R\$ 493,05	12,00	7,00	19,00	0,00	R\$ 311,40	R\$ 181,65	R\$ 493,05	R\$ -	
14.27	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	11,00	R\$ 128,22	R\$ 1.410,42	8,00	3,00	11,00	0,00	R\$ 1.025,76	R\$ 384,66	R\$ 1.410,42	R\$ -	
14.28	Tê PVC sanitário 100mm-75mm - fornecimento e instalação	UN	20,00	R\$ 128,22	R\$ 2.564,40	15,00	5,00	20,00	0,00	R\$ 1.923,30	R\$ 641,10	R\$ 2.564,40	R\$ -	
14.29	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 233,58	R\$ 467,16	2,00		2,00	0,00	R\$ 467,16	R\$ -	R\$ 467,16	R\$ -	
14.30	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	19,00	R\$ 36,18	R\$ 687,42	12,00	7,00	19,00	0,00	R\$ 434,16	R\$ 253,26	R\$ 687,42	R\$ -	
14.31	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 79,50	R\$ 318,00	4,00		4,00	0,00	R\$ 318,00	R\$ -	R\$ 318,00	R\$ -	

		BOLETIM DE MEDIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO CNPJ: 05.363.023/0001-84 ENDEREÇO: Complexo Administrativo, 998 - Santo Antonio, 68.675-000													
Proponente: CONSTRUTORA C&B OLIVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA				CNPJ: 28.345.174/0001-05		Processo Adm. nº		Concorrência nº 3.2025-00003		Contrato nº 20250246		Boletim de Medição nº 02			
Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO				CNPJ: 05.363.023/0001-84		Prazo de Execução: 365 DIAS		Data de Início da obra: 04/08/2025		Previsão de Término da obra: 03/08/2026		Data da Vistoria: 10/11/2025			
Descrição da Medição						Valor Contato:		Valor do BM:		Valor Do Saldo Contratual:		Período da Medição:			
2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA TIPO 1 PADRÃO FNDE, BAIRRO BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE MÔ DO RIO-PARÁ, CONTRATO Nº 20250246, CONCORRÊNCIA Nº 3.2025.00003, TERMO DE COMPROMISSO Nº 7048, OBRA 1006388 - PAAC2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002, TIPOLOGIA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1						R\$ 3.050.432,75		R\$ 100.000,00		R\$ 2.733.551,69		05/10/2025 A 04/11/2025			
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02															
CONTRATO						EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO TOTAL		
14.32	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	19,00	R\$ 65,35	R\$ 1.241,65	12,00	7,00	19,00	0,00	R\$ 784,20	R\$ 457,45	R\$ 1.241,65	R\$ -		
14.33	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 143,45	R\$ 143,45	1,00		1,00	0,00	R\$ 143,45	R\$ -	R\$ 143,45	R\$ -		
14.34	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	7,00	R\$ 225,84	R\$ 1.580,88	4,00	3,00	7,00	0,00	R\$ 903,36	R\$ 677,52	R\$ 1.580,88	R\$ -		
14.35	Caixa de inspeção 60x60cm	UN	17,00	R\$ 584,30	R\$ 9.933,10	12,00	5,00	17,00	0,00	R\$ 7.011,60	R\$ 2.921,50	R\$ 9.933,10	R\$ -		
14.36	Caixa de passagem modulada DN 30cm	UN	1,00	R\$ 993,58	R\$ 993,58	1,00		1,00	0,00	R\$ 993,58	R\$ -	R\$ 993,58	R\$ -		
14.37	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	30,00	R\$ 24,69	R\$ 740,70	20,00	10,00	30,00	0,00	R\$ 493,80	R\$ 246,90	R\$ 740,70	R\$ -		
14.38	Terminal de Ventilação 50mm	UN	39,00	R\$ 23,53	R\$ 917,67		39,00	39,00	0,00	R\$ -	R\$ 917,67	R\$ 917,67	R\$ -		
14.39	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	UN	1,00	R\$ 6.270,49	R\$ 6.270,49		1,00	1,00	0,00	R\$ -	R\$ 6.270,49	R\$ 6.270,49	R\$ -		
14.40	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	UN	1,00	R\$ 8.866,31	R\$ 8.866,31		1,00	1,00	0,00	R\$ -	R\$ 8.866,31	R\$ 8.866,31	R\$ -		
15	LOUÇAS E METAIS		1,00	R\$ 90.794,07	R\$ 90.794,07					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.794,07		
15.1	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 1.550,88	R\$ 3.101,76			0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.101,76		
15.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 470,92	R\$ 1.883,68			0,00	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.883,68		
15.3	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	20,00	R\$ 866,10	R\$ 17.322,00			0,00	20,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.322,00		
15.4	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	26,00	R\$ 400,05	R\$ 10.401,30			0,00	26,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.401,30		
15.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	22,00	R\$ 227,70	R\$ 5.009,40			0,00	22,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.009,40		
15.6	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	UN	3,00	R\$ 649,74	R\$ 1.949,22			0,00	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.949,22		
15.7	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	R\$ 313,86	R\$ 4.707,90			0,00	15,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.707,90		
15.8	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	UN	4,00	R\$ 76,82	R\$ 307,28			0,00	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 307,28		
15.9	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 225,37	R\$ 901,48			0,00	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 901,48		
15.10	Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente	UN	6,00	R\$ 225,37	R\$ 1.352,22			0,00	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.352,22		
15.11	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 1.115,60	R\$ 7.809,20			0,00	7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.809,20		
15.12	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	R\$ 144,34	R\$ 2.165,10			0,00	15,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.165,10		
15.13	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	UN	2,00	R\$ 894,13	R\$ 1.788,26			0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.788,26		
15.14	Assento plástico Izy, código AP.01, DECA	UN	4,00	R\$ 68,09	R\$ 272,36			0,00	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 272,36		
15.15	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	26,00	R\$ 91,08	R\$ 2.368,08			0,00	26,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.368,08		

 ENGENHARIA E ARQUITETURA				BOLETIM DE MEDIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO CNPJ: 05.363.023/0001-84 ENDEREÇO: Complexo Administrativo, 998 - Santo Antonio, 68.675-000										
Proponente: CONSTRUTORA C&B OLIVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			CNPJ: 28.345.174/0001-05		Processo Adm. nº		Concorrência nº 3.2025-00003		Contrato nº 20250246		Boletim de Medição nº 02			
Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO			CNPJ: 05.363.023/0001-84		Prazo de Execução: 365 DIAS		Data de Início da obra: 04/08/2025		Previsão de Término da obra: 03/08/2026		Data da Vistoria: 10/11/2025			
Descrição da Medição					Valor Contato:		Valor do BM:		Valor Do Saldo Contratual:		Período da Medição:			
2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA TIPO 1 PADRÃO FNDE, BAIRRO BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE MÔ DO RIO-PARÁ, CONTRATO Nº 20250246, CONCORRÊNCIA Nº 3.2025.00003, TERMO DE COMPROMISSO Nº 7048, OBRA 1006388 - PAAC2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002, TIPOLOGIA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1					R\$ 3.050.432,75		R\$ 100.000,00		R\$ 2.733.551,69		05/10/2025 A 04/11/2025			
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02														
CONTRATO						EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO TOTAL	
15.16	Ducha Higiénica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente	UN	4,00	R\$ 101,75	R\$ 407,00			0,00	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 407,00	
15.17	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	UN	2,00	R\$ 258,18	R\$ 516,36			0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 516,36	
15.18	Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente	UN	4,00	R\$ 258,18	R\$ 1.032,72			0,00	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.032,72	
15.19	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente	UN	15,00	R\$ 138,31	R\$ 2.074,65			0,00	15,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.074,65	
15.20	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	R\$ 114,41	R\$ 1.716,15			0,00	15,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.716,15	
15.21	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	R\$ 29,87	R\$ 328,57			0,00	11,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 328,57	
15.22	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	32,00	R\$ 65,89	R\$ 2.108,48			0,00	32,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.108,48	
15.23	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	26,00	R\$ 86,54	R\$ 2.250,04			0,00	26,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.250,04	
15.24	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	UN	22,00	R\$ 86,54	R\$ 1.903,88			0,00	22,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.903,88	
15.25	Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente	UN	16,00	R\$ 173,68	R\$ 2.778,88			0,00	16,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.778,88	
15.26	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 484,74	R\$ 3.877,92			0,00	8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.877,92	
15.27	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 466,68	R\$ 1.866,72			0,00	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.866,72	
15.28	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 439,55	R\$ 439,55			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 439,55	
15.29	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 1.517,12	R\$ 1.517,12			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.517,12	
15.30	Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação	UN	188,00	R\$ 25,31	R\$ 4.758,28			0,00	188,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.758,28	
15.31	Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	M	20,60	R\$ 91,19	R\$ 1.878,51			0,00	20,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.878,51	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL		1,00	R\$ 5.552,71	R\$ 5.552,71					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.552,71	
16.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,42	R\$ 856,20	R\$ 1.215,80			0,00	1,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.215,80	
16.2	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	M²	0,16	R\$ 767,71	R\$ 122,83			0,00	0,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 122,83	
16.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	43,00	R\$ 50,51	R\$ 2.171,93			0,00	43,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.171,93	
16.4	Envelopamento de concreto - 3cm	M	42,00	R\$ 25,00	R\$ 1.050,00			0,00	42,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.050,00	
16.5	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	UN	3,00	R\$ 45,91	R\$ 137,73			0,00	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 137,73	
16.6	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	UN	4,00	R\$ 63,64	R\$ 254,56			0,00	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 254,56	
16.7	União 3/4" NPT 300	UN	3,00	R\$ 46,47	R\$ 139,41			0,00	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139,41	
16.8	Niple 3/4" NPT 300	UN	6,00	R\$ 5,35	R\$ 32,10			0,00	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,10	
16.9	Niple 1/2" NPT 300	UN	4,00	R\$ 7,21	R\$ 28,84			0,00	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,84	
16.10	Niple 1/4" NPT 300	UN	4,00	R\$ 7,09	R\$ 28,36			0,00	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,36	
16.11	Tê redução 3/4"x1/2"	UN	1,00	R\$ 10,48	R\$ 10,48			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,48	
16.12	Redução 1/2" x 1/4"	UN	1,00	R\$ 10,48	R\$ 10,48			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,48	
16.13	Luva de redução 3/4 x 1/2"	UN	2,00	R\$ 8,29	R\$ 16,58			0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,58	
16.14	Luva de redução 1/4" x 1/2"	UN	2,00	R\$ 6,65	R\$ 13,30			0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,30	

				BOLETIM DE MEDIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO CNPJ: 05.363.023/0001-84 ENDEREÇO: Complexo Administrativo, 998 - Santo Antonio, 68.675-000											
Proponente: CONSTRUTORA C&B OLIVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA				CNPJ: 28.345.174/0001-05		Processo Adm. nº		Concorrência nº 3.2025-00003		Contrato nº 20250246		Boletim de Medição nº 02			
Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO				CNPJ: 05.363.023/0001-84		Prazo de Execução: 365 DIAS		Data de Início da obra: 04/08/2025		Previsão de Término da obra: 03/08/2026		Data da Vistoria: 10/11/2025			
Descrição da Medição						Valor Contato:		Valor do BM:		Valor Do Saldo Contratual:		Período da Medição:			
2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA TIPO 1 PADRÃO FNDE, BAIRRO BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE MÔ DO RIO-PARÁ, CONTRATO Nº 20250246, CONCORRÊNCIA Nº 3.2025.00003, TERMO DE COMPROMISSO Nº 7048, OBRA 1006388 - PAAC2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002, TIPOLOGIA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1						R\$ 3.050.432,75		R\$ 100.000,00		R\$ 2.733.551,69		05/10/2025 A 04/11/2025			
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02															
CONTRATO						EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO TOTAL		
16.15	Joelho 1/2" NPT 300	UN	2,00	R\$ 5,91	R\$ 11,82			0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,82		
16.16	Regulador 1º estagio com manometro	UN	1,00	R\$ 103,23	R\$ 103,23			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 103,23		
16.17	Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi	UN	1,00	R\$ 26,52	R\$ 26,52			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,52		
16.18	Mangueira Flexive	UN	2,00	R\$ 5,13	R\$ 10,26			0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,26		
16.19	Regulador 2º estágio com registro	UN	2,00	R\$ 58,34	R\$ 116,68			0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,68		
16.20	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar	UN	1,00	R\$ 25,90	R\$ 25,90			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,90		
16.21	Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável	UN	1,00	R\$ 25,90	R\$ 25,90			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,90		
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		1,00	R\$ 36.797,98	R\$ 36.797,98					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.797,98		
17.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	7,00	R\$ 341,84	R\$ 2.392,88			0,00	7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.392,88		
17.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	R\$ 966,62	R\$ 966,62			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 966,62		
17.3	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 181,01	R\$ 362,02			0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 362,02		
17.4	Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"	UN	7,00	R\$ 181,01	R\$ 1.267,07			0,00	7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.267,07		
17.5	Tubo aço carbono 2 1/2"	M	1,25	R\$ 178,48	R\$ 223,10			0,00	1,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 223,10		
17.6	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	R\$ 114,37	R\$ 1.143,70			0,00	10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.143,70		
17.7	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 251,95	R\$ 1.007,80			0,00	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.007,80		
17.8	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" 2 1/2"	M	65,27	R\$ 178,48	R\$ 11.649,38			0,00	65,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.649,38		
17.9	Adaptador storz - roscas internas 2 1/2"	UN	3,00	R\$ 20,94	R\$ 62,82			0,00	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,82		
17.10	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 1.863,21	R\$ 3.726,42			0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.726,42		
17.11	Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"	UN	3,00	R\$ 15,93	R\$ 47,79			0,00	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,79		
17.12	Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm	UN	3,00	R\$ 38,74	R\$ 116,22			0,00	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,22		
17.13	Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm	UN	6,00	R\$ 369,14	R\$ 2.214,84			0,00	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.214,84		
17.14	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 94,05	R\$ 282,15			0,00	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 282,15		
17.15	Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2"	UN	3,00	R\$ 82,80	R\$ 248,40			0,00	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 248,40		
17.16	Registro globo 2 1/2" 45º	UN	3,00	R\$ 274,06	R\$ 822,18			0,00	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 822,18		
17.17	Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2"	UN	3,00	R\$ 36,19	R\$ 108,57			0,00	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108,57		
17.18	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 371,81	R\$ 371,81			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 371,81		
17.19	Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"	UN	5,00	R\$ 274,06	R\$ 1.370,30			0,00	5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.370,30		
17.20	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 299,51	R\$ 599,02			0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 599,02		
17.21	União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2"	UN	4,00	R\$ 21,20	R\$ 84,80			0,00	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 84,80		
17.22	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	40,00	R\$ 33,15	R\$ 1.326,00			0,00	40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.326,00		
17.23	Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor	m²	8,00	R\$ 36,79	R\$ 294,32			0,00	8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 294,32		
17.24	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	3,00	R\$ 36,79	R\$ 110,37			0,00	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,37		
17.25	Conjunto motobomba	UN	2,00	R\$ 2.657,45	R\$ 5.314,90			0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.314,90		

		BOLETIM DE MEDIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO CNPJ: 05.363.023/0001-84 ENDEREÇO: Complexo Administrativo, 998 - Santo Antonio, 68.675-000												
Proponente: CONSTRUTORA C&B OLIVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			CNPJ: 28.345.174/0001-05		Processo Adm. nº		Concorrência nº 3.2025-00003		Contrato nº 20250246		Boletim de Medição nº 02			
Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO			CNPJ: 05.363.023/0001-84		Prazo de Execução: 365 DIAS		Data de Início da obra: 04/08/2025		Previsão de Término da obra: 03/08/2026		Data da Vistoria: 10/11/2025			
Descrição da Medição					Valor Contato:		Valor do BM:		Valor Do Saldo Contratual:		Período da Medição:			
2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA TIPO 1 PADRÃO FNDE, BAIRRO BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE MÔ DO RIO-PARÁ, CONTRATO Nº 20250246, CONCORRÊNCIA Nº 3.2025.00003, TERMO DE COMPROMISSO Nº 7048, OBRA 1006388 - PAAC2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002, TIPOLOGIA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1					R\$ 3.050.432,75		R\$ 100.000,00		R\$ 2.733.551,69		05/10/2025 A 04/11/2025			
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02														
CONTRATO						EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO TOTAL	
17.26	Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio	UN	2,00	R\$ 22,04	R\$ 44,08			0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,08	
17.27	Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência	UN	14,00	R\$ 27,30	R\$ 382,20			0,00	14,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 382,20	
17.28	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída"	UN	3,00	R\$ 27,30	R\$ 81,90			0,00	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,90	
17.29	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio	UN	8,00	R\$ 22,04	R\$ 176,32			0,00	8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 176,32	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V		1,00	R\$ 324.590,49	R\$ 324.590,49					R\$ 43.902,88	R\$ -	R\$ 43.902,88	R\$ 280.687,61	
18.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		1,00	R\$ 7.547,22	R\$ 7.547,22					R\$ 6.826,62	R\$ -	R\$ 6.826,62	R\$ 720,60	
18.1.1	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 08 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	UN	3,00	R\$ 700,81	R\$ 2.102,43	3,00		3,00	0,00	R\$ 2.102,43	R\$ -	R\$ 2.102,43	R\$ -	
18.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 621,29	R\$ 621,29	1,00		1,00	0,00	R\$ 621,29	R\$ -	R\$ 621,29	R\$ -	
18.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 651,64	R\$ 1.954,92	3,00		3,00	0,00	R\$ 1.954,92	R\$ -	R\$ 1.954,92	R\$ -	
18.1.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 1.073,99	R\$ 2.147,98	2,00		2,00	0,00	R\$ 2.147,98	R\$ -	R\$ 2.147,98	R\$ -	
18.1.5	Quadro de medição - fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 720,60	R\$ 720,60			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 720,60	
18.2	DISJUNTORES		1,00	R\$ 13.335,02	R\$ 13.335,02					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.335,02	
18.2.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	22,00	R\$ 14,86	R\$ 326,92			0,00	22,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 326,92	
18.2.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	R\$ 15,65	R\$ 109,55			0,00	7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,55	
18.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19,00	R\$ 17,15	R\$ 325,85			0,00	19,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 325,85	
18.2.4	Disjuntor unipolar termomagnético 25A	UN	26,00	R\$ 17,15	R\$ 445,90			0,00	26,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 445,90	
18.2.5	Disjuntor unipolar termomagnético 32A	UN	10,00	R\$ 17,15	R\$ 171,50			0,00	10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 171,50	
18.2.6	Disjuntor unipolar termomagnético 40A	UN	1,00	R\$ 17,15	R\$ 17,15			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,15	
18.2.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 98,01	R\$ 98,01			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98,01	
18.2.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 98,01	R\$ 392,04			0,00	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 392,04	
18.2.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 103,54	R\$ 207,08			0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 207,08	
18.2.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	R\$ 199,98	R\$ 1.599,84			0,00	8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.599,84	
18.2.11	Disjuntor tripolar termomagnético 175A	UN	1,00	R\$ 289,32	R\$ 289,32			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 289,32	
18.2.12	Disjuntor tripolar termomagnético 225A	UN	1,00	R\$ 295,60	R\$ 295,60			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 295,60	
18.2.13	Interruptor bipolar DR - 100A	UN	3,00	R\$ 359,67	R\$ 1.079,01			0,00	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.079,01	
18.2.14	Interruptor bipolar DR - 25A	UN	3,00	R\$ 359,67	R\$ 1.079,01			0,00	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.079,01	
18.2.15	Interruptor bipolar DR -63A	UN	1,00	R\$ 346,79	R\$ 346,79			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 346,79	
18.2.16	Interruptor bipolar DR -80A	UN	1,00	R\$ 345,41	R\$ 345,41			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 345,41	
18.2.17	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	UN	28,00	R\$ 172,39	R\$ 4.826,92			0,00	28,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.826,92	
18.2.18	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	UN	8,00	R\$ 172,39	R\$ 1.379,12			0,00	8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.379,12	
18.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		1,00	R\$ 62.874,08	R\$ 62.874,08					R\$ 37.076,26	R\$ -	R\$ 37.076,26	R\$ 25.797,82	
18.3.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	559,40	R\$ 25,21	R\$ 14.102,47	559,40		559,40	0,00	R\$ 14.102,47	R\$ -	R\$ 14.102,47	-R\$ 0,00	

 ENGENHARIA E ARQUITETURA					BOLETIM DE MEDIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO CNPJ: 05.363.023/0001-84 ENDEREÇO: Complexo Administrativo, 998 - Santo Antonio, 68.675-000									
Proponente: CONSTRUTORA C&B OLIVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			CNPJ: 28.345.174/0001-05		Processo Adm. nº		Concorrência nº 3.2025-00003		Contrato nº 20250246		Boletim de Medição nº 02			
Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO			CNPJ: 05.363.023/0001-84		Prazo de Execução: 365 DIAS		Data de Início da obra: 04/08/2025		Previsão de Término da obra: 03/08/2026		Data da Vistoria: 10/11/2025			
Descrição da Medição					Valor Contato:		Valor do BM:		Valor Do Saldo Contratual:		Período da Medição:			
2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA TIPO 1 PADRÃO FNDE, BAIRRO BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE MÔ DO RIO-PARÁ, CONTRATO Nº 20250246, CONCORRÊNCIA Nº 3.2025.00003, TERMO DE COMPROMISSO Nº 7048, OBRA 1006388 - PAAC2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002, TIPOLOGIA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1					R\$ 3.050.432,75		R\$ 100.000,00		R\$ 2.733.551,69		05/10/2025 A 04/11/2025			
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02														
CONTRATO						EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO TOTAL	
18.3.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	298,90	R\$ 29,40	R\$ 8.787,66	298,90		298,90	0,00	R\$ 8.787,66	R\$ -	R\$ 8.787,66	R\$ -	
18.3.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,00	R\$ 12,53	R\$ 75,18	6,00		6,00	0,00	R\$ 75,18	R\$ -	R\$ 75,18	R\$ -	
18.3.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	221,80	R\$ 29,79	R\$ 6.607,42	221,80		221,80	0,00	R\$ 6.607,42	R\$ -	R\$ 6.607,42	-R\$ 0,00	
18.3.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	15,60	R\$ 26,97	R\$ 420,73	15,60		15,60	0,00	R\$ 420,73	R\$ -	R\$ 420,73	-R\$ 0,00	
18.3.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	14,70	R\$ 40,70	R\$ 598,29	14,70		14,70	0,00	R\$ 598,29	R\$ -	R\$ 598,29	R\$ -	
18.3.7	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	164,60	R\$ 43,10	R\$ 7.094,26			0,00	164,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.094,26	
18.3.8	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	68,60	R\$ 54,89	R\$ 3.765,45			0,00	68,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.765,45	
18.3.9	Eletroduto Aço Galvanizado DN 100mm (2"), inclusive conexões	UN	2,30	R\$ 54,89	R\$ 126,24			0,00	2,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 126,24	
18.3.10	Eletroduto Aço Galvanizado DN 62mm (2 1/2"), inclusive conexões	M	3,50	R\$ 57,76	R\$ 202,16			0,00	3,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 202,16	
18.3.11	Eletroduto Aço Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive conexões	M	21,90	R\$ 113,02	R\$ 2.475,13			0,00	21,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.475,13	
18.3.12	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	m²	17,00	R\$ 197,21	R\$ 3.352,57			0,00	17,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.352,57	
18.3.13	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	UN	17,00	R\$ 228,81	R\$ 3.889,77			0,00	17,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.889,77	
18.3.14	Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm	UN	2,00	R\$ 47,10	R\$ 94,20			0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 94,20	
18.3.15	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	262,00	R\$ 24,75	R\$ 6.484,50	262,00		262,00	0,00	R\$ 6.484,50	R\$ -	R\$ 6.484,50	R\$ -	
18.3.16	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	R\$ 27,78	R\$ 277,80			0,00	10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 277,80	
18.3.17	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	205,00	R\$ 22,05	R\$ 4.520,25			0,00	205,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.520,25	
18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		1,00	R\$ 176.559,77	R\$ 176.559,77					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 176.559,77	
18.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7.957,10	R\$ 6,09	R\$ 48.458,73			0,00	7.957,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.458,73	
18.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	502,00	R\$ 9,45	R\$ 4.743,90			0,00	502,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.743,90	
18.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.335,30	R\$ 13,22	R\$ 30.872,66			0,00	2.335,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.872,66	
18.4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	602,80	R\$ 23,74	R\$ 14.310,47			0,00	602,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.310,47	
18.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	267,50	R\$ 34,27	R\$ 9.167,22			0,00	267,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.167,22	

ENGENHARIA E ARQUITETURA BOLETIM DE MEDIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO CNPJ: 05.363.023/0001-84 ENDEREÇO: Complexo Administrativo, 998 - Santo Antonio, 68.675-000						MÃE DO RIO P R E F E I T U R A									
Proponente: CONSTRUTORA C&B OLIVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			CNPJ: 28.345.174/0001-05		Processo Adm. nº		Concorrência nº 3.2025-00003		Contrato nº 20250246		Boletim de Medição nº 02				
Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO			CNPJ: 05.363.023/0001-84		Prazo de Execução: 365 DIAS		Data de Início da obra: 04/08/2025		Previsão de Término da obra: 03/08/2026		Data da Vistoria: 10/11/2025				
Descrição da Medição 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA TIPO 1 PADRÃO FNDE, BAIRRO BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE MÔ DO RIO-PARÁ, CONTRATO Nº 20250246, CONCORRÊNCIA Nº 3.2025.00003, TERMO DE COMPROMISSO Nº 7048, OBRA 1006388 - PAAC2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002, TIPOLOGIA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1						Valor Contato:		Valor do BM:		Valor Do Saldo Contratual:		Período da Medição: 05/10/2025 A 04/11/2025			
						R\$ 3.050.432,75		R\$ 100.000,00		R\$ 2.733.551,69					
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02															
CONTRATO						EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO TOTAL		
18.4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	41,40	R\$ 36,48	R\$ 1.510,27			0,00	41,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.510,27		
18.4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	235,90	R\$ 51,51	R\$ 12.151,20			0,00	235,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.151,20		
18.4.8	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm²	M	6,90	R\$ 74,00	R\$ 510,60			0,00	6,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 510,60		
18.4.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	259,80	R\$ 106,49	R\$ 27.666,10			0,00	259,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.666,10		
18.4.10	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm²	M	10,30	R\$ 141,94	R\$ 1.461,98			0,00	10,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.461,98		
18.4.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	138,00	R\$ 186,28	R\$ 25.706,64			0,00	138,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.706,64		
18.5	ELETROCALHAS		1,00	R\$ 12.689,96	R\$ 12.689,96					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.689,96		
18.5.1	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	M	31,30	R\$ 69,52	R\$ 2.175,97			0,00	31,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.175,97		
18.5.2	Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões	M	18,50	R\$ 76,26	R\$ 1.410,81			0,00	18,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.410,81		
18.5.3	Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões	M	11,50	R\$ 76,19	R\$ 876,18			0,00	11,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 876,18		
18.5.4	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	M	36,60	R\$ 91,10	R\$ 3.334,26			0,00	36,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.334,26		
18.5.5	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	M	5,50	R\$ 120,51	R\$ 662,80			0,00	5,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 662,80		
18.5.6	Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões	M	5,60	R\$ 152,54	R\$ 854,22			0,00	5,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 854,22		
18.5.7	Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões	M	11,10	R\$ 152,54	R\$ 1.693,19			0,00	11,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.693,19		
18.5.8	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	7,00	R\$ 17,59	R\$ 123,13			0,00	7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,13		
18.5.9	Suporte vertical eletrocalha 120x160mm	un	3,00	R\$ 17,59	R\$ 52,77			0,00	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,77		
18.5.10	Suporte vertical eletrocalha 70x125mm	un	6,00	R\$ 17,59	R\$ 105,54			0,00	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 105,54		
18.5.11	Suporte vertical eletrocalha 70x81mm	un	18,00	R\$ 17,59	R\$ 316,62			0,00	18,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 316,62		
18.5.12	Suporte vertical eletrocalha 70x96mm	un	22,00	R\$ 17,59	R\$ 386,98			0,00	22,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 386,98		
18.5.13	Suporte vertical eletrocalha 95x114mm	un	19,00	R\$ 17,59	R\$ 334,21			0,00	19,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 334,21		
18.5.14	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	un	38,00	R\$ 6,56	R\$ 249,28			0,00	38,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 249,28		
18.5.15	Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	un	6,00	R\$ 11,40	R\$ 68,40			0,00	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 68,40		
18.5.16	Tala plana perfurada 100mm	un	4,00	R\$ 11,40	R\$ 45,60			0,00	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,60		
18.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		1,00	R\$ 51.584,44	R\$ 51.584,44					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.584,44		
18.6.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	137,00	R\$ 46,61	R\$ 6.385,57			0,00	137,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.385,57		
18.6.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 49,32	R\$ 98,64			0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98,64		
18.6.3	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 45,44	R\$ 90,88			0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,88		
18.6.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	36,00	R\$ 65,73	R\$ 2.366,28			0,00	36,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.366,28		
18.6.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	R\$ 37,53	R\$ 675,54			0,00	18,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 675,54		
18.6.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	R\$ 56,73	R\$ 340,38			0,00	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 340,38		

 ENGENHARIA E ARQUITETURA		BOLETIM DE MEDIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO CNPJ: 05.363.023/0001-84 ENDEREÇO: Complexo Administrativo, 998 - Santo Antonio, 68.675-000								 MÃE DO RIO P R E F E I T U R A			
Proponente: CONSTRUTORA C&B OLIVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			CNPJ: 28.345.174/0001-05			Processo Adm. nº		Concorrência nº 3.2025-00003		Contrato nº 20250246		Boletim de Medição nº 02	
Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO			CNPJ: 05.363.023/0001-84			Prazo de Execução: 365 DIAS		Data de Início da obra: 04/08/2025		Previsão de Término da obra: 03/08/2026		Data da Vistoria: 10/11/2025	
Descrição da Medição						Valor Contato:		Valor do BM:		Valor Do Saldo Contratual:		Período da Medição:	
2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA TIPO 1 PADRÃO FNDE, BAIRRO BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE MÔ DO RIO-PARÁ, CONTRATO Nº 20250246, CONCORRÊNCIA Nº 3.2025.00003, TERMO DE COMPROMISSO Nº 7048, OBRA 1006388 - PAAC2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002, TIPOLOGIA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1						R\$ 3.050.432,75		R\$ 100.000,00		R\$ 2.733.551,69		05/10/2025 A 04/11/2025	
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02													
CONTRATO						EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO TOTAL
18.6.7	Luminárias sobrepor 2x36W completa	UN	8,00	R\$ 225,21	R\$ 1.801,68			0,00	8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.801,68
18.6.8	Luminárias embutir 2x16W completa	UN	17,00	R\$ 170,45	R\$ 2.897,65			0,00	17,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.897,65
18.6.9	Luminárias embutir 2x36W completa	UN	103,00	R\$ 173,03	R\$ 17.822,09			0,00	103,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.822,09
18.6.10	Luminária com aletas embutir 2x36 completa	UN	40,00	R\$ 237,20	R\$ 9.488,00			0,00	40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.488,00
18.6.11	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	UN	9,00	R\$ 279,82	R\$ 2.518,38			0,00	9,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.518,38
18.6.12	Projeto com lâmpada de vapor metálico 150W	UN	4,00	R\$ 653,06	R\$ 2.612,24			0,00	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.612,24
18.6.13	Projeto com lâmpada de vapor metálico 250W	UN	1,00	R\$ 651,67	R\$ 651,67			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 651,67
18.6.14	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	UN	18,00	R\$ 213,08	R\$ 3.835,44			0,00	18,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.835,44
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO		1,00	R\$ 4.977,12	R\$ 4.977,12					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.977,12
19.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	153,39	R\$ 22,00	R\$ 3.374,58			0,00	153,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.374,58
19.2	Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação	UN	23,00	R\$ 7,96	R\$ 183,08			0,00	23,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 183,08
19.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	28,00	R\$ 10,07	R\$ 281,96			0,00	28,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 281,96
19.4	Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1	UN	7,00	R\$ 162,50	R\$ 1.137,50			0,00	7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.137,50
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA		1,00	R\$ 59.549,08	R\$ 59.549,08					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.549,08
20.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS		1,00	R\$ 8.330,57	R\$ 8.330,57					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.330,57
20.1.1	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3,00	R\$ 1.559,71	R\$ 4.679,13			0,00	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.679,13
20.1.2	Switch de 48 portas	UN	1,00	R\$ 1.482,17	R\$ 1.482,17			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.482,17
20.1.3	Guias de cabos simples	UN	2,00	R\$ 51,10	R\$ 102,20			0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,20
20.1.4	Guia de Cabos Vertical, fechado	UN	1,00	R\$ 51,10	R\$ 51,10			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,10
20.1.5	Guia de Cabos Vertical	UN	2,00	R\$ 51,10	R\$ 102,20			0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,20
20.1.6	Guia de Cabos Superior, fechado	UN	1,00	R\$ 51,10	R\$ 51,10			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,10
20.1.7	Perfil de montagem	UN	1,00	R\$ 37,28	R\$ 37,28			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,28
20.1.8	Anel organizador de cabos	UN	2,00	R\$ 51,10	R\$ 102,20			0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,20
20.1.9	Bandeja deslizante perfurada	UN	2,00	R\$ 88,62	R\$ 177,24			0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 177,24
20.1.10	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm	un	1,00	R\$ 1.028,33	R\$ 1.028,33			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.028,33
20.1.11	Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mbps - fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 258,81	R\$ 517,62			0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 517,62
20.2	CABOS EM PAR TRANÇADOS		1,00	R\$ 28.167,88	R\$ 28.167,88					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.167,88
20.2.1	Cabo UTP -6 (24AWG)	M	1.268,50	R\$ 17,84	R\$ 22.630,04			0,00	1.268,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.630,04
20.2.2	Cabo coaxial	M	341,00	R\$ 16,24	R\$ 5.537,84			0,00	341,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.537,84
20.3	CABOS DE CONEXÃO		1,00	R\$ 719,32	R\$ 719,32					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 719,32
20.3.1	Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	UN	28,00	R\$ 25,69	R\$ 719,32			0,00	28,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 719,32
20.4	TOMADAS		1,00	R\$ 3.167,05	R\$ 3.167,05					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.167,05
20.4.1	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	28,00	R\$ 57,26	R\$ 1.603,28			0,00	28,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.603,28
20.4.2	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	14,00	R\$ 38,05	R\$ 532,70			0,00	14,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 532,70
20.4.3	Central PABX 24 portas	UN	1,00	R\$ 1.031,07	R\$ 1.031,07			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.031,07
20.5	CAIXAS E ACESSÓRIOS		1,00	R\$ 2.956,31	R\$ 2.956,31					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.956,31
20.5.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	5,00	R\$ 356,25	R\$ 1.781,25			0,00	5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.781,25
20.5.2	Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "x", com tampa	un	41,00	R\$ 28,66	R\$ 1.175,06			0,00	41,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.175,06
20.6	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		1,00	R\$ 16.207,95	R\$ 16.207,95					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.207,95
20.6.1	Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões	UN	1,30	R\$ 43,10	R\$ 56,03			0,00	1,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56,03
20.6.2	Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões	UN	119,30	R\$ 54,89	R\$ 6.548,37			0,00	119,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.548,37
20.6.3	Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1", fornecimento e instalação	UN	50,40	R\$ 54,89	R\$ 2.766,45			0,00	50,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.766,45
20.6.4	Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/4", fornecimento e instalação	UN	4,10	R\$ 54,89	R\$ 225,04			0,00	4,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 225,04
20.6.5	Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 2", fornecimento e instalação	UN	22,00	R\$ 54,89	R\$ 1.207,58			0,00	22,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.207,58

		BOLETIM DE MEDIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO CNPJ: 05.363.023/0001-84 ENDEREÇO: Complexo Administrativo, 998 - Santo Antonio, 68.675-000												
Proponente: CONSTRUTORA C&B OLIVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			CNPJ: 28.345.174/0001-05		Processo Adm. nº			Concorrência nº 3.2025-00003		Contrato nº 20250246		Boletim de Medição nº 02		
Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO			CNPJ: 05.363.023/0001-84		Prazo de Execução: 365 DIAS			Data de Início da obra: 04/08/2025		Previsão de Término da obra: 03/08/2026		Data da Vistoria: 10/11/2025		
Descrição da Medição					Valor Contato:		Valor do BM:		Valor Do Saldo Contratual:		Período da Medição:			
2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA TIPO 1 PADRÃO FNDE, BAIRRO BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE MÔ DO RIO-PARÁ, CONTRATO Nº 20250246, CONCORRÊNCIA Nº 3.2025.00003, TERMO DE COMPROMISSO Nº 7048, OBRA 1006388 - PAAC2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002, TIPOLOGIA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1					R\$ 3.050.432,75		R\$ 100.000,00		R\$ 2.733.551,69		05/10/2025 A 04/11/2025			
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02														
CONTRATO						EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO TOTAL	
20.6.6	Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões	M	77,74	R\$ 69,52	R\$ 5.404,48			0,00	77,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.404,48	
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA		1,00	R\$ 7.845,55	R\$ 7.845,55					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.845,55	
21.1	Coifa de Centro em Aço Inox de 1500x1000x600	UN	1,00	R\$ 4.713,15	R\$ 4.713,15			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.713,15	
21.2	Duto de ligação 1000 X 0.80mm	UN	2,85	R\$ 475,80	R\$ 1.356,03			0,00	2,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.356,03	
21.3	Chapéu chines em alumínio	UN	1,00	R\$ 1.114,09	R\$ 1.114,09			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.114,09	
21.4	Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit	UN	2,00	R\$ 331,14	R\$ 662,28			0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 662,28	
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		1,00	R\$ 51.403,51	R\$ 51.403,51					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.403,51	
22.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3,00	R\$ 215,03	R\$ 645,09			0,00	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 645,09	
22.3	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	12,00	R\$ 34,78	R\$ 417,36			0,00	12,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 417,36	
22.4	Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	UN	24,00	R\$ 3,99	R\$ 95,76			0,00	24,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95,76	
22.5	Presilha em latão	UN	24,00	R\$ 4,12	R\$ 98,88			0,00	24,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98,88	
22.6	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm	UN	1,00	R\$ 675,78	R\$ 675,78			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 675,78	
22.10	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	165,00	R\$ 98,04	R\$ 16.176,60			0,00	165,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.176,60	
22.11	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	260,00	R\$ 126,91	R\$ 32.996,60			0,00	260,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.996,60	
22.12	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 74,36	R\$ 297,44			0,00	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 297,44	
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		1,00	R\$ 126.541,19	R\$ 126.541,19					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 126.541,19	
23.1	GERAIS		1,00	R\$ 82.301,07	R\$ 82.301,07					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.301,07	
23.1.1	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2"))	UN	1,00	R\$ 5.311,84	R\$ 5.311,84			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.311,84	
23.1.2	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	48,53	R\$ 477,80	R\$ 23.187,63			0,00	48,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.187,63	
23.1.3	Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	56,26	R\$ 477,80	R\$ 26.881,02			0,00	56,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.881,02	
23.1.4	Prateleiras e escaninhos em mdf	m²	48,02	R\$ 225,84	R\$ 10.844,83			0,00	48,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.844,83	
23.1.5	Bancos de concreto	M	5,12	R\$ 243,16	R\$ 1.244,97			0,00	5,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.244,97	
23.1.6	Banco e acabamento em granito	m²	3,62	R\$ 477,80	R\$ 1.729,63			0,00	3,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.729,63	
23.1.7	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	M	106,80	R\$ 122,67	R\$ 13.101,15			0,00	106,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.101,15	
23.2	CAIXA DÁGUA - 30.000L		1,00	R\$ 44.240,12	R\$ 44.240,12					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.240,12	
23.2.1	Alça de içamento	UN	2,00	R\$ 262,05	R\$ 524,10			0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 524,10	
23.2.2	Suporte de luz piloto	UN	1,00	R\$ 194,80	R\$ 194,80			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 194,80	
23.2.3	Suporte para cinto de segurança	UN	1,00	R\$ 331,87	R\$ 331,87			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 331,87	
23.2.4	Suporte para Pára-raio	UN	1,00	R\$ 272,15	R\$ 272,15			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 272,15	
23.2.5	Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura	M	9,00	R\$ 1.052,07	R\$ 9.468,63			0,00	9,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.468,63	
23.2.6	Guarda corpo de 1,0m de altura	M	6,97	R\$ 174,57	R\$ 1.216,75			0,00	6,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.216,75	
23.2.7	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatorio conforme projeto	KG	1.702,30	R\$ 5,08	R\$ 8.647,68			0,00	1.702,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.647,68	
23.2.8	Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	UN	1,00	R\$ 489,43	R\$ 489,43			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 489,43	
23.2.9	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3.	m²	145,76	R\$ 114,97	R\$ 16.758,02			0,00	145,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.758,02	
23.2.10	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).	m²	69,08	R\$ 37,07	R\$ 2.560,79			0,00	69,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.560,79	
23.2.11	AF_01/2020_PE													
23.2.11	Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi	m²	69,08	R\$ 37,07	R\$ 2.560,79			0,00	69,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.560,79	



ENDEREÇO: Complexo Administrativo, 998 - Santo Antonio, 68.675-000



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02													
CONTRATO						EVOLUÇÃO FÍSICA				EVOLUÇÃO FINANCEIRA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO TOTAL
23.2.12	Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	m²	69,08	R\$ 17,59	R\$ 1.215,11			0,00	69,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.215,11
24	SERVIÇOS FINAIS		1,00	R\$ 4.002,10	R\$ 4.002,10					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.002,10
24.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	1.510,23	R\$ 2,65	R\$ 4.002,10			0,00	1.510,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.002,10
ORÇAMENTO TOTAL					R\$ 3.050.432,75					R\$ 216.881,06	R\$ 100.000,00	R\$ 316.881,06	R\$ 2.733.551,65
QUADRO RESUMO													
VALOR CONTRATUAL (R\$):		R\$ 3.050.432,75		MED 01	R\$ 216.881,06	7,11%	MED 06		0,00%	MED 11		0,00%	
VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$):		R\$ 316.881,06		MED 02	R\$ 100.000,00	3,28%	MED 07		0,00%	MED 12		0,00%	
CONSTRUTORA C&B OLIVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		R\$ 3.050.432,75		MED 03		0,00%	MED 08		0,00%				
DATA INÍCIO CONTRATO:		4/8/2025		MED 04		0,00%	MED 09		0,00%				
DATA TÉRMINO DO CONTRATO:		3/8/2026		MED 05		0,00%	MED 10		0,00%				

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

VICTÓRIA ALVES MENDES
ENGº CIVIL - CREA/PA: 1517279062/PA
PORTARIA Nº 223/2025
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO