

EMPRESA: W M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: Recapeamento com Tratamento Superficial Triplo (TST) em vias do Município
LOCAL: MÃE DO RIO
REFERÊNCIA: CONTRATO 20180403

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS ETAPAS (R\$)	180 DIAS													
			jan/20		fev/20		mar/20		abr/20		mai/20		jun/20		jul/20	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.565,70	100%	24.565,70	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
2	RECAPEAMENTO	363.339,21	0%	-	7%	25.433,74	0%	-	20%	72.667,84	38%	138.068,90	28%	101.734,98	0%	-
3	OBRAS COMPLEMENTARES	39.988,66	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	30%	11.996,60	50%	19.994,33	0%	-
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16.485,00	10%	1.648,50	10%	1.648,50	0%	-	10%	1.648,50	10%	1.648,50	20%	3.297,00	5%	824,25
5	LIMPEZA	40.986,31	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	20%	8.197,26	20%	8.197,26	20%	8.197,26
	SIMPLES		5,40%	R\$ 26.214,20	5,58%	R\$ 27.082,24	0,00%	R\$ -	15,31%	R\$ 74.316,34	32,95%	R\$ 159.911,26	27,45%	R\$ 133.223,57	1,86%	R\$ 9.021,51
	ACUMULADO		5,40%	R\$ 26.214,20	10,98%	R\$ 53.296,44	10,98%	R\$ 53.296,44	26,29%	R\$ 127.612,79	59,24%	R\$ 287.524,05	86,69%	R\$ 420.747,62	88,55%	R\$ 429.769,13
TOTAL GERAL DA OBRA																

124 Dias (5º Aditivo)				120 Dias (6º Aditivo)					
ago/20		set/20		out/20		nov/20		dez/20	
%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
0%	-	0%	-	0%	-	7%	25.433,74	0%	-
0%	-	0%	-	0%	-	10%	3.998,87	10%	3.998,87
0%	-	0%	-	0%	-	15%	2.472,75	15%	2.472,75
5%	824,25	0%	-	0%	-	5%	2.049,32	5%	2.049,32
10%	4.098,63	10%	4.098,63	10%	4.098,63	7,00%	33.954,68	1,76%	8.520,93
1,01%	R\$ 4.922,88	0,84%	R\$ 4.098,63	0,84%	R\$ 4.098,63	98,24%	R\$ 476.843,95	100,00%	R\$ 485.364,88
89,56%	R\$ 434.692,01	90,40%	R\$ 438.790,64	91,25%	R\$ 442.869,27				
485.364,88									

WILLISSES
 FERNAN SANTOS
 CARDOSO:78
 575834215

Assinado de forma digital por WILLISSES FERNAN SANTOS CARDOSO:78575 834215

WM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA:1878518 5000152
 Assinado de forma digital por WM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA:1878518500 0152