

Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
Objeto:	RECUPERAÇÃO DA UBS JOEL NUNES
Endereço Da Obra:	RUA BERNARDO PEREIRA DE OLIVEIRA, S/N, NO BAIRRO SÃO FRANCISCO
BDI (%):	28,80%
Resp. Técnico:	MARCELINO ALENCAR DE CARVALHO COSTA
Reg. Profissional:	CREA -SP 2619062608

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO						
ITEM	SERVIÇOS	MÊS			VALOR	%
		1ª	2ª	3ª		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%			3.136,38	1,04%
		3.136,38				
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33,33%	33,33%	33,33%	5.725,16	1,90%
		1.908,39	1.908,39	1.908,39		
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%			12.169,16	4,04%
		12.169,16				
4	SUPERESTRUTURA	60,00%	40,00%		21.297,64	7,06%
		12.778,58	8.519,06			
5	PAVIMENTAÇÃO			100,00%	2.851,92	0,95%
				2.851,92		
6	REVESTIMENTOS ESQUADRIAS		100,00%		76.222,14	25,28%
			76.222,14			
7	COBERTURA	70,00%	30,00%		76.381,79	25,33%
		53.467,25	22.914,54			
8	FORRO			100,00%	4.911,12	1,63%
				4.911,12		
9	PINTURA			100,00%	38.377,92	12,73%
				38.377,92		
10	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS			100,00%	14.169,82	4,70%
				14.169,82		
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			100,00%	1.871,94	0,62%
				1.871,94		
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		60,00%	40,00%	40.917,23	13,57%
			24.550,34	16.366,89		
13	SERVIÇOS FINAIS			100,00%	3.532,76	1,17%
				3.532,76		
SUB-TOTAIS		83.459,76	134.114,46	83.990,76	301.564,98	100,00%
TOTAL PARCIAL		27,68%	44,47%	27,85%		
TOTAL ACUMULADO		27,68%	72,15%	100,00%		