

EMPRESA	J BRASIL CONSTRUTORA EIRELI
Objeto:	RECUPERAÇÃO DA UBS JOEL NUNES
Endereço Da Obra:	RUA BERNARDO PEREIRA, S/N, BAIRRO SÃO FRANCISCO

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO						
ITEM	SERVIÇOS	MÊS			VALOR	%
		1ª	2ª	3ª		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%			3.114,36	1,03%
		3.114,36				
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33,33%	33,33%	33,33%	5.705,84	1,90%
		1.901,95	1.901,95	1.901,95		
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%			11.982,16	3,98%
		11.982,16				
4	SUPERESTRUTURA	60,00%	40,00%		21.279,80	7,07%
		12.767,88	8.511,92			
5	PAVIMENTAÇÃO			100,00%	2.837,17	0,94%
				2.837,17		
6	REVESTIMENTOS ESQUADRIAS		100,00%		76.209,26	25,32%
			76.209,26			
7	COBERTURA	70,00%	30,00%		76.363,95	25,37%
		53.454,77	22.909,19			
8	FORRO			100,00%	4.911,12	1,63%
				4.911,12		
9	PINTURA			100,00%	38.377,92	12,75%
				38.377,92		
10	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS			100,00%	14.169,82	4,71%
				14.169,82		
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			100,00%	1.871,94	0,62%
				1.871,94		
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		60,00%	40,00%	40.691,02	13,52%
			24.414,61	16.276,41		
13	SERVIÇOS FINAIS			100,00%	3.449,49	1,15%
				3.449,49		
SUB-TOTAIS		83.221,11	133.946,92	83.795,81	300.963,85	100,00%
TOTAL PARCIAL		27,65%	44,51%	27,84%		
TOTAL ACUMULADO		27,65%	72,16%	100,00%		