



**PREFEITURA DE  
MÃE DO RIO**

Construindo a Mãe do Rio de Todos

**PLANILHA ORÇAMENTARIA PARA ADITIVO DE VALOR DA OBRA**

PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO	MUNICIPIO/UF:	MÃE DO RIO / PA
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA VANUSA	BASE DE DADOS:	SINAPI FEVEREIRO/2021 - DESONERADA
Local:	MÃE DO RIO		
BDI	28,80%		

**CRONOGRAMA FISICO / FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇOS	CRONOGRAMA ANTERIOR			VALOR	%
		MÊS				
		1º	2º	3º		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%			3.126,30	1,10%
		3.126,30				
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33,33%	33,33%	33,33%	6.621,61	2,32%
		2.207,20	2.207,20	2.207,20		
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%			4.045,81	1,42%
		4.045,81				
4	QUADRA POLIESPORTIVA (13X26)	60,00%	40,00%		35.040,51	12,30%
		21.024,31	14.016,20			
5	PAVIMENTAÇÃO			100,00%	13.232,27	4,64%
				13.232,27		
6	REVESTIMENTOS ESQUADRIAS		100,00%		20.671,59	7,25%
			20.671,59			
7	COBERTURA	70,00%	30,00%		66.591,18	23,37%
		46.613,83	19.977,35			
8	MURO			100,00%	74.107,20	26,01%
				74.107,20		
9	PINTURA			100,00%	20.715,60	7,27%
				20.715,60		
10	BANHEIRO PNE			100,00%	17.133,06	6,01%
				17.133,06		
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			100,00%	2.208,84	0,78%
				2.208,84		
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		60,00%	40,00%	17.490,85	6,14%
			10.494,51	6.996,34		
13	SERVIÇOS FINAIS			100,00%	3.980,99	1,40%
				3.980,99		
SUB-TOTAIS		77.017,45	67.366,86	140.581,50	284.965,81	100,00%
TOTAL PARCIAL		27,03%	23,64%	49,33%		
TOTAL ACUMULADO		27,03%	50,67%	100,00%		

**CRONOGRAMA DO ADITIVO**

ITEM	SERVIÇOS	MÊS			VALOR	%
		2º	3º	4º		
1	CALHAS E TUBULAÇÕES PARA DRENAGEM DE AGUA			100,00%	16.994,78	37,74%
				16.994,78		
2	piso de concreto			100,00%	9.759,64	21,67%
				9.759,64		
3	drenagem externa muro de fundo			100,00%	18.276,45	40,59%
				18.276,45		
SUB-TOTAIS		0,00	0,00	45.030,87	45.030,87	100,00%
TOTAL PARCIAL		0,00%	0,00%	100,00%		
TOTAL ACUMULADO		0,00%	0,00%	100,00%		

RENAN SOARES MIRANDA  
ENGENHEIRO CIVIL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO  
CPF 008 162.232 54