

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00002-2/2021

CONTRATO Nº 20210339

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-00002

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA ETAPA) DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO PARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, BAIRRO CENTRO, MÃE DO RIO

BDI: 22,12%

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	EXECUTADO	MÊS												A EXECUTAR	TOTAL CONTRATADO	%		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	84,00%	28.154,41	2,41%	
		4.504,71	1.970,81	1.970,81	1.970,81	1.970,81	1.970,81	1.970,81	1.970,81	1.970,81	1.970,81	1.970,81	1.970,81	1.970,81	1.970,81	23.649,70			
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%														0,00%	7.475,97	0,64%	
		7.475,97														0,00			
1.3	CANTEIRO	100,00%														0,00%	16.868,04	1,44%	
		16.868,04														0,00			
1.4	URBANIZAÇÃO														100,00%	100,00%	8.275,34	0,71%	
															8.275,34	8.275,34			
1.5	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%														0,00%	19.299,90	1,65%	
		19.299,90														0,00			
1.6	ESTRUTURAL	26,47%	20,00%	20,00%	20,00%	13,53%										73,53%	441.511,26	37,73%	
		116.870,04	88.302,25	88.302,25	88.302,25	59.734,46										324.641,22			
1.7	ESQUADRIAS														40,00%	60,00%	100,00%	64.456,13	5,51%
															25.782,45	38.673,68	64.456,13		
1.8	PAREDES E REVESTIMENTOS						40,00%	60,00%								100,00%	231.795,68	19,81%	
							92.718,27	139.077,41								231.795,68			
1.9	PISOS								40,00%	60,00%						100,00%	114.953,62	9,82%	
									45.981,45	68.972,17						114.953,62			
1.10	COBERTURA							40,00%	60,00%							100,00%	54.201,94	4,63%	
								21.680,78	32.521,16							54.201,94			
1.11	FORRO										40,00%	60,00%				100,00%	12.022,00	1,03%	
											4.808,80	7.213,20				12.022,00			
1.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%	125.268,67	10,71%	
										25.053,73	25.053,73	25.053,73	25.053,73	25.053,73		125.268,67			
1.13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS											30,00%	30,00%	40,00%		100,00%	31.628,65	2,70%	
												9.488,60	9.488,60	12.651,46		31.628,65			
1.14	INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCENDIO														100,00%	100,00%	9.995,55	0,85%	
																9.995,55			9.995,55
1.15	SERVIÇOS FINAIS														100,00%	100,00%	4.215,72	0,36%	
																4.215,72			4.215,72
SUB-TOTAIS		165.018,66	90.273,06	90.273,06	90.273,06	61.705,27	94.689,08	162.728,99	105.527,15	100.805,51	43.726,34	36.513,14	65.458,45	63.131,10	1.005.104,22	1.170.122,88	100,00%		
TOTAL PARCIAL		14,10%	7,71%	7,71%	7,71%	5,27%	8,09%	13,91%	9,02%	8,61%	3,74%	3,12%	5,59%	5,40%	85,90%	100,00%			
TOTAL ACUMULADO		14,10%	21,82%	29,53%	37,25%	42,52%	50,61%	64,52%	73,54%	82,15%	85,89%	89,01%	94,60%	100,00%	85,90%				