

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA DE
MAEDÓRIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SANTO ANTÔNIO DO ABACABA

COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO DO ABACABA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	EXECUÇÃO DA OBRA - DIAS CORRIDOS				TOTAL EXECUTADO
		15	30	45	60	
1.1	BANCO DE CONCRETO					
	Cronograma físico	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	Cronograma Financeiro	0,00	0,00	2.640,27	0,00	2.640,26
1.2	PAVIMENTAÇÃO					
	Cronograma físico	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	100,00%
	Cronograma Financeiro	10.818,45	10.818,45	21.636,90	0,00	43.273,80
1.3	URBANIZAÇÃO					
	Cronograma físico	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	Cronograma Financeiro	0,00	0,00	3.221,12	0,00	3.221,12
1.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
	Cronograma físico	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Cronograma Financeiro	11.498,75	11.498,75	0,00	0,00	22.997,49
1.5	LUMINÁRIA					
	Cronograma físico	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Cronograma Financeiro	0,00	2.301,54	0,00	0,00	2.301,54
1.6	RELE FOTOELÉTRICO					
	Cronograma físico	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Cronograma Financeiro	0,00	177,30	0,00	0,00	177,30
1.7	CABO DE COBRE 6 MM2					
	Cronograma físico	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Cronograma Financeiro	784,57	0,00	0,00	0,00	784,57
1.8	CABO DE COBRE 10 MM2					
	Cronograma físico	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Cronograma Financeiro	1.231,82	0,00	0,00	0,00	1.231,82
1.9	CAIXA DE PASSAGEM					
	Cronograma físico	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Cronograma Financeiro	854,64	0,00	0,00	0,00	854,64
TOTAL		25.188,23	24.796,04	27.498,29	0,00	77.482,54
EXECUTADO		25.188,23	49.984,26	77.482,55	77.482,55	

Ana Priscila Amin
 Ana Priscila Amin.
 ARQUITETA E URBANISTA
 CAU - PA 266 266 - 3