



## Estado do Pará

## Prefeitura Municipal de Mãe do Rio

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra:	Construção / Recuperação e complementação de estradas vicinais		
Local:	PA ITABOCAL		
Município:	Prefeitura Municipal de Mãe do Rio		Extensão: 9,690 Km
Prazo de execução:	120 dias		Data: setembro-21

ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	PERÍODO (dias)									
				30	60	90	120	150	180	210	240		
I	- SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 16.994,50	1,69%	50,00%			50,00%						
				8.497,25	-	-	8.497,25	-	-	-	-	-	-
II	- ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ESTUDOS TÉCNICOS E TOPOGRAFIA	R\$ 48.289,54	4,80%	100,00%									
				48.289,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	- ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA	R\$ 87.152,12	8,66%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%						
				17.430,42	26.145,64	26.145,64	17.430,42	-	-	-	-	-	-
IV	- DESMATAMENTO E LIMPEZA	R\$ 25.581,60	2,54%	100,00%									
				25.581,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	- TERRAPLENAGEM	R\$ 428.538,05	42,56%	40,00%	30,00%	30,00%							
				171.415,22	128.561,41	128.561,41	-	-	-	-	-	-	-
VI	- OBRAS DE ARTES CORRENTES	R\$ 135.641,36	13,47%		50,00%	50,00%							
				-	67.820,68	67.820,68	-	-	-	-	-	-	-
VII	- REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 248.516,81	24,68%		30,00%	30,00%	40,00%						
				-	74.555,04	74.555,04	99.406,72	-	-	-	-	-	-
VIII	- RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 16.100,00	1,60%				100,00%						
				-	-	-	16.100,00	-	-	-	-	-	-
Preço parciais ( R\$ )				271.214,03	297.082,77	297.082,77	141.434,40	-	-	-	-	-	-
Preço acumulados ( R\$ )		1.006.813,98	R\$	271.214,03	568.296,81	865.379,58	#####	-	-	-	-	-	-
Percentuais parciais ( % )				26,94%	29,51%	29,51%	14,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Percentuais acumulados ( % )		100,00%	100,00%	26,94%	56,45%	85,95%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

	R\$ 103.902,37	/ km											
Contrapartida proposta ( % ) =	0,68%	Proponente	1.835,54	2.010,61	2.010,61	957,21	-	-	-	-	-	-	-
Proponente =	R\$ 6.813,98	Conveniente	269.378,50	295.072,16	295.072,16	140.477,19	-	-	-	-	-	-	-
Conveniente =	R\$ 1.000.000,00												
Total =	R\$ 1.006.813,98												

Nome do profissional  
Engº Civil - CREA 0000 / D

*Renan Soares Miranda*  
Renan Soares Miranda  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 1516600720