



CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI – EPP

CNPJ/MF Nº 17.199.057/0001-64
 INSC. ESTADUAL Nº 15.391.824-1 INSC. MUN. Nº 3800
 PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. META: RECUPERAÇÃO DE 9,69
 KM DE ESTRADA VICINAIS NO PA ITABOICAL

Prazo de execução:	120	dias	DATA: SETEMBRO/21	EXTENSÃO: 9,69 KM
--------------------	-----	------	-------------------	-------------------

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	PERÍODO (dias)			
				30	60	90	120
I	- SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 16.538,41	1,69%	50,00% 8.269,21	-	-	50,00% 8.269,21
II	- ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ESTUDOS TÉCNICOS E TOPOGRAFIA	R\$ 48.289,54	4,92%	100,00% 48.289,54	-	-	-
III	- ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA	R\$ 84.813,16	8,64%	20,00% 16.962,63	30,00% 25.443,95	30,00% 25.443,95	20,00% 16.962,63
IV	- DESMATAMENTO E LIMPEZA	R\$ 25.194,00	2,57%	100,00% 25.194,00	-	-	-
V	- TERRAPLENAGEM	R\$ 417.169,37	42,51%	40,00% 166.867,75	30,00% 125.150,81	30,00% 125.150,81	-
VI	- OBRAS DE ARTES CORRENTES	R\$ 132.001,12	13,45%	-	50,00% 66.000,56	50,00% 66.000,56	-
VII	- REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 241.258,33	24,58%	-	30,00% 72.377,50	30,00% 72.377,50	40,00% 96.503,33
VIII	- RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 16.100,00	1,64%	-	-	-	100,00% 16.100,00
Preço parciais (R\$)				265.583,13	288.972,82	288.972,82	137.835,17
Preço acumulados (R\$)		981.363,93	R\$	265.583,13	554.555,95	843.528,77	981.363,93
Percentuais parciais (%)				27,06%	29,45%	29,45%	14,05%
Percentuais acumulados (%)		100,00%	100,00%	27,06%	56,51%	85,95%	100,00%

Erinaldo da Silva Ribeiro Filho

ERALDO DA SILVA RIBEIRO FILHO - REPRESENTANTE LEGAL - CRA/PA Nº 6-01204 E CPF Nº 198.279.032-68