

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	MÊS (TEMPO TOTAL - 425 DIAS)							VALOR DE PLANILHA CONTRATUAL ADITIVO	%
		9º	10º	11º	12º	13º	14º			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 1.334,82							R\$ 1.334,82	0,07%
2	PAVIMENTAÇÃO/CONSTRUÇÃO	60,00% R\$ 217.607,33	20,00% R\$ 72.535,78	10,00% R\$ 36.267,89	10,00% R\$ 36.267,89				R\$ 362.678,88	18,13%
3	REFORMA DOS BANHEIROS	80,00% R\$ 77.869,15	10,00% R\$ 9.733,64	5,00% R\$ 4.866,82	5,00% R\$ 4.866,82				R\$ 97.336,44	4,86%
4	AMPLIAÇÃO / BANHEIROS	R\$ 0,00	10,00% R\$ 0,00	5,00% R\$ 0,00	5,00% R\$ 0,00				R\$ 0,00	0,00%
5	COBERTURA / CALHA	60,00% R\$ 560.423,43	20,00% R\$ 186.807,81	20,00% R\$ 186.807,81					R\$ 934.039,06	46,68%
6	PINTURA	20,00% R\$ 7.030,65	20,00% R\$ 7.030,65	15,00% R\$ 5.272,99	15,00% R\$ 5.272,99	15,00% R\$ 5.272,99	15,00% R\$ 5.272,99	15,00% R\$ 5.272,99	R\$ 35.153,25	1,76%
7	REVISÃO ELÉTRICA		50,00% R\$ 33.621,33	20,00% R\$ 13.448,53	30,00% R\$ 20.172,80				R\$ 67.242,66	3,36%
8	EQUIPAMENTOS							100,00% R\$ 44.410,79	R\$ 44.410,79	2,22%
9	SERVIÇOS FINAIS							100,00% R\$ 15.225,17	R\$ 15.225,17	0,76%
10	DEPÓSITO DE CAMELÔS		15,00% R\$ 7.173,77	15,00% R\$ 7.173,77	20,00% R\$ 9.565,02	30,00% R\$ 14.347,53	20,00% R\$ 9.565,02	20,00% R\$ 9.565,02	R\$ 47.825,11	2,39%
11	SALAS ADMINISTRATIVAS		15,00% R\$ 12.003,32	15,00% R\$ 12.003,32	20,00% R\$ 16.004,42	30,00% R\$ 24.006,63	20,00% R\$ 16.004,42	20,00% R\$ 16.004,42	R\$ 80.022,10	4,00%
12	SERVIÇOS DIVERSOS		15,00% 47.337,22	15,00% 47.337,22	20,00% 63.116,29	30,00% 94.674,44	20,00% 63.116,29	20,00% 63.116,29	R\$ 315.581,47	15,77%
	SUB-TOTAIS	864.265,38	376.243,51	313.178,34	155.266,23	138.301,59	153.594,68			
	TOTAL PARCIAL	43,19%	18,80%	15,65%	7,76%	6,91%	7,68%			
	TOTAL ACUMULADO	43,19%	62,00%	77,65%	85,41%	92,32%	100,00%			

ANTONIO FRANCISCO
SANTANA DE CARVALHO
JUNIOR:84532955220

Assinado de forma digital por
ANTONIO FRANCISCO SANTANA DE
CARVALHO JUNIOR:84532955220