



LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL MAE DO RIO  
 OBRA: GINÁSIO MUNICIPAL DE MÃE DO RIO  
 Construtora: D&N ENGENHARIA Ltda-EPP  
 CNPJ: 15.151.287/0001-28

Valor do contrato R\$1.454.921,41

Número do contrato  
 20220053  
 Data do Contrato  
 19/01/2022

Período de Prorrogação  
 180 Dias  
 Data: 28/12/2022

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO COM PERCENTUAIS JÁ EXECUTADOS E SALDO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO -180 DIAS**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CONTRATADO INTEGRAL		EXECUTADO		SALDO DE CONTRATO		CRONOGRAMA -FÍSICO-FINANCEIRO							
		VALOR		VALOR		%		SALDO DE CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO							
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.447,24	0,24%	3447,24	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 178.594,03	12,28%	3776,57	2,12%	R\$ 174.817,46	12,02%	R\$ 43.704	R\$ 43.704	R\$ 43.704	R\$ 43.704	R\$ 43.704	R\$ 43.704	R\$ 43.704	R\$ -
3	REFORMA DOS BANHEIROS	R\$ 106.925,38	7,35%	52926,98	49,50%	R\$ 53.998,40	3,71%	R\$ 13.500	R\$ 13.500	R\$ 13.500	R\$ 13.500	R\$ 13.500	R\$ 13.500	R\$ 13.500	R\$ -
4	COBERTURA / CALHA	R\$ 813.783,86	55,93%	420849,21	51,72%	R\$ 392.934,65	27,01%	R\$ 98.234	R\$ 98.234	R\$ 98.234	R\$ 98.234	R\$ 98.234	R\$ 98.234	R\$ 98.234	R\$ -
5	PINTURA	R\$ 50.707,95	3,49%	0,00	0,00%	R\$ 50.707,95	3,49%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	REFORMA DA QUADRA	R\$ 51.120,66	3,51%	0,00	0,00%	R\$ 51.120,66	3,51%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	ELÉTRICA	R\$ 14.571,26	1,00%	0,00	0,00%	R\$ 14.571,26	1,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	LANCHONETE	R\$ 84.064,22	5,78%	0,00	0,00%	R\$ 84.064,22	5,78%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	R\$ 23.840,42	1,64%	0,00	0,00%	R\$ 23.840,42	1,64%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10	PAREDES COM COBOGÓ	R\$ 111.811,81	7,69%	0,00	0,00%	R\$ 111.811,81	7,69%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 16.054,58	1,10%	0,00	0,00%	R\$ 16.054,58	1,10%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL SIMPLÉS		R\$ 1.454.921,41	100,00%	R\$ 481.000,00	33,07%	R\$ 973.921,41	66,93%	R\$ 57.203,97	R\$ 184.537,60	R\$ 243.480,35	R\$ 243.480,35	R\$ 243.480,35	R\$ 243.480,35	R\$ 243.480,35	R\$ 243.480,35
VALOR TOTAL ACUMULADO															

Assinado de forma digital por DIOGO DO SOCORRO DE ANDRADE PEREIRA/76148521253  
 Data: 2022.12.28 19:43:54 -03'00'

D & N ENGENHARIA LTDA  
 DIOGO DO SOCORRO DE ANDRADE PEREIRA  
 RNP: 1510359672-ENGENHEIRO CIVIL

Rua Quatro, Nº 3348, Sala 01, CEP: 68.374-380 – Sudam II, Altamira-PA  
 CNPJ: 15.151.287/0001-28 / Insc. Estadual: 15.364.337-4 / Insc. Municipal: 545853  
 Tel.: (93) 99209-8143 - E-mail: dn\_engenharia@yahoo.com.br