

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPRESA:	D S B CONSTRUTORA LTDA	DATA :	19/09/2022			BDI :	33,80%	
CNPJ:	45.803.370/0001-03	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.		
ENDEREÇO:	RUA FERNANDO GUILHON, Nº 533 - BAIRRO NSº SRº DE NAZARÉ, MÃE DO RIO, CEP 68.675-000 E-MAIL: DAVIDBRASIL2005@HOTMAIL.COM TEL.: (91) 99269-6213	SEDOP	2022/05 COM DESONERAÇÃO	87,48%	47,94%	05/2022		
OBRA:	REFORMA DA ESTRUTURA ELETRICA (BAIXA E ALTA TENSÃO) DA E.M.E.I.F. MARIA ODETE FREITAS	SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	87,48%	47,94%	08/2022		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBJETIVANDO A REFORMA DA ESTRUTURA ELETRICA (BAIXA E ALTA TENSÃO) DA E.M.E.I.F. MARIA ODETE FREITAS E E.M.E.I.F. SALAES COSTA E SILVA, NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO PA, EM CONFORMIDADE COM PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00011/2022- TP TOMADA DE PREÇO Nº2/2022-00011-TP	Composiçãoe	PRÓPRIA	87,48%	47,94%			
LOCAL:	VILA ROSÁRIO DE FÁTIMA, ESTRADA DO KM 40 S/N							
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE RIO DO PARÁ CNPJ: 05.363.023 /0001-84							

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	EXECUTADO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL A EXECUTAR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.395,84	100,00%				0,00%
			1.395,84				0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	59.201,68	94,59%	1,89%	1,89%	1,62%	5,41%
			56.000,79	1.120,31	1.120,31	960,27	3.200,89
3	SUBESTAÇÃO DE 75KVA, ATERRAMENTO E QUADRO DE CARGAS	73.917,89	100,00%				0,00%
			73.917,89				0,00
4	ALIMENTADORES E AR CONDICIONADO	11.122,65	100,00%				0,00%
			11.122,65				0,00
5	ILUMINAÇÃO	20.856,25	100,00%				0,00%
			20.856,25				0,00
6	INTERRUPTOR, TOMADAS E CONEXÕES	86.097,38	98,21%	0,63%	0,63%	0,54%	1,79%
			84.556,58	539,28	539,28	462,24	1.540,80
		252.591,69	247.850,00	1.659,59	1.659,59	1.422,51	4.741,69
				1.659,59	3.319,18	4.741,69	