



PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO

CNPJ: 05.363.023/0001-84

ENDEREÇO: COMPLEXO ADMINISTRATIVO, 998, SANTO ANTONIO. CEP 68675-000. MÃE DO RIO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE SANTO ANTONIO DO PERIMPINDEU.

REFERÊNCIA: SINAPI SETEMBRO-2022 - DESONERADO / SEDOP SETEMBRO-2022 / ORSE - SET

Proponente		Assunto:				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO		CRONOGRAMA FÍSICO FINACIERO - CFF				
Empreendimento:		Responsável Técnico				
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE SANTO ANTONIO DO PERIMPINDEUA		ANTONIO F. S. DE C. JÚNIOR			CREA 1518445489	
ITEM	SERVIÇOS	Prazo de execução 120 dias				Valor por item -R\$
		% s/ obra	1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,99%	35,0%	35,0%	30,0%	R\$ 27.940,77
		R\$ 9.779,27	R\$ 9.779,27	R\$ 8.382,23		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,34%	100,0%	0,0%	0,0%	R\$ 8.487,41
		R\$ 8.487,41	R\$ -	R\$ -		
3	PAVIMENTAÇÃO	51,31%	35,0%	35,0%	30,0%	R\$ 130.409,76
		R\$ 45.643,42	R\$ 45.643,42	R\$ 39.122,93		
4	URBANIZAÇÃO	4,17%	0,0%	50,0%	50,0%	R\$ 10.602,92
		R\$ -	R\$ 5.301,46	R\$ 5.301,46		
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18,35%	0,0%	25,0%	75,0%	R\$ 46.639,06
		R\$ -	R\$ 11.659,77	R\$ 34.979,30		
6	BANCO DE CONCRETO	1,58%	0,0%	0,0%	100,0%	R\$ 4.018,12
		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.018,12		
7	CRUZEIRO E BASE P/ ESCULTURA	1,75%	0,0%	0,0%	100,0%	R\$ 4.447,29
		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.447,29		
8	PLAYGROUND	4,57%	0,0%	0,0%	100,0%	R\$ 11.615,40
		R\$ -	R\$ -	R\$ 11.615,40		
9	SERVIÇOS FINAIS	3,93%	0,0%	0,0%	100,0%	R\$ 9.994,94
		R\$ -	R\$ -	R\$ 9.994,94		
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 63.910,10	R\$ 72.383,91	R\$ 117.861,66	R\$ 254.155,67
			25,15%	28,48%	46,37%	100,00%