



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO PARÁ, EM CONFORMIDADE COM PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO.	DATA: 20/07/2023	L.S. Hora: 88,37%
LICITAÇÃO:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00002/2023 - TP / MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2023-00002-TP	BDI: 29,05%	L.S. Mês: 42,16%
EMPRESA:	D S B CONSTRUTORA LTDA. / CNPJ: 45.803.370/0001-03	FONTE	VERBÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE RIO / CNPJ: 05.363.023/0001-84	ORSE	2022/09
		SEDOP	2022/09 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			REF.
			12/2022
			10/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	EXECUTADO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	A EXECUTAR	TOTAL CONTRATO
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	37.242,40	5,90%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	11,00%	95,00%	100,00%
			1.862,12	4.469,09	4.469,09	4.469,09	4.469,09	4.469,09	4.469,09	4.469,09	4.096,66	35.380,28	37.242,40
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.062,12	100,00%									0,00%	100,00%
			9.062,12									0,00	9.062,12
3	PAVIMENTAÇÃO	135.686,93	53,82%	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%					46,18%	100,00%
			73.031,64	15.663,82	15.663,82	15.663,82	15.663,82					62.655,29	135.686,93
4	URBANIZAÇÃO	14.862,69					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100,00%	100,00%
							3.715,67	3.715,67	3.715,67	3.715,67		14.862,69	14.862,69
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	73.265,37						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	100,00%
								18.316,34	18.316,34	18.316,34	18.316,34	73.265,37	73.265,37
6	BANCO DE CONCRETO	8.601,12								50,00%	50,00%	100,00%	100,00%
										4.300,56	4.300,56	8.601,12	8.601,12
7	CRUZEIRO E BASE P/ ESCULTURA	879,22									100,00%	100,00%	100,00%
											879,22	879,22	879,22
8	PLAYGROUND	12.905,00								50,00%	50,00%	100,00%	100,00%
										6.452,50	6.452,50	12.905,00	12.905,00
9	ACADEMIA AO AR LIVRE	32.476,78							33,33%	33,33%	33,33%	100,00%	100,00%
									10.825,59	10.825,59	10.825,59	32.476,78	32.476,78
10	SERVIÇOS FINAIS	10.841,92									100,00%	100,00%	100,00%
											10.841,92	10.841,92	10.841,92
		335.823,55	83.955,88	20.132,91	20.132,91	20.132,91	23.848,58	26.501,10	37.326,70	46.079,76	55.712,80	251.867,67	335.823,55
			83.955,88	104.088,79	124.221,70	144.354,61	168.203,19	194.704,30	232.030,99	280.110,75	335.823,55		

D S B CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 45.803.370/0001-03