

		Estado do Pará															
		Mãe do Rio															
		Obra:	Construção / recuperação / complementação de estradas vicinais padrão alimentadora														
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO		Local:	PA ITABOCAL										Extensão Total :		31,000 Km		
		Município:	Mãe do Rio														
		Prazo de execução:	180 dias										Data do Projeto: maio-2023				
ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	PERÍODO (dias)													
				30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360		
I	- SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 199.761,09	4,42%	100,00%													
				199.761,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	- ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ESTUDOS TÉCNICOS E TOPOGRAFIA	R\$ 50.985,90	1,13%	100,00%													
				50.985,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III	- ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA	R\$ 656.173,68	14,50%	11,84%	13,53%	16,76%	21,83%	19,85%	16,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				77.712,94	88.804,71	109.997,12	143.238,39	130.232,44	106.188,08	-	-	-	-	-	-		
IV	- DESMATAMENTO E LIMPEZA	R\$ 207.390,00	4,58%	100,00%													
				207.390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
V	- TERRAPLENAGEM	R\$ 879.013,11	19,43%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%									
				-	219.753,28	219.753,28	219.753,28	219.753,28	-	-	-	-	-	-	-		
VI	- OBRAS DE ARTES CORRENTES	R\$ 107.806,94	2,38%	50,00%	50,00%												
				-	53.903,47	53.903,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
VII	- OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO	R\$ 1.249.344,78	27,61%	20,00%	30,00%	50,00%											
				-	249.868,96	374.803,43	624.672,39	-	-	-	-	-	-	-	-		
VIII	- REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 1.094.809,95	24,20%	50,00%	50,00%												
				-	-	-	-	547.404,98	547.404,98	-	-	-	-	-	-		
IX	- DISPOSITIVOS DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 594,12	0,01%	100,00%													
				-	-	-	-	594,12	-	-	-	-	-	-	-		
X	- RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 78.600,00	1,74%	100,00%													
				-	-	-	-	-	78.600,00	-	-	-	-	-	-		
Preço parciais (R\$)		4.524.479,57	R\$	535.849,93	612.330,41	758.457,30	987.664,05	897.984,81	732.193,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Preço acumulados (R\$)				535.849,93	1.148.180,35	1.906.637,65	2.894.301,70	3.792.286,51	4.524.479,57	-	-	-	-	-	-		
Percentuais parciais (%)		100,00%	100,00%	11,84%	13,53%	16,76%	21,83%	19,85%	16,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Percentuais acumulados (%)				11,84%	25,38%	42,14%	63,97%	83,82%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
Contrapartida proposta (%) =		R\$ 145.950,95 / km															
Proponente =		R\$ 24.479,57	Proponente	2.899,20	3.313,00	4.103,61	5.343,73	4.858,52	3.961,51	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenente =		R\$ 4.500.000,00	Convenente	532.950,73	609.017,42	754.353,69	982.320,33	893.126,29	728.231,55	-	-	-	-	-	-	-	-
Total =		R\$ 4.524.479,57															