

**GOVERNO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE RIO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.363.023/0001-84**

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Assunto: Prazo de Vigência de Contrato

Contrato n.º: 20200273

Convênio n.º: 854883/2017

Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES – MSD NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO PARÁ, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 854883/2017, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

Considerando o contrato nº 20200273 citado acima, o mesmo se encontra com vigência até 30 de junho de 2021, todavia, o prazo estipulado no cronograma físico-financeiro foi insuficiente, haja visto que a empresa MARAJÓ A. R. CONSTRUIR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME, executou parte do objeto, e por motivo de números de casos de infectados aumentarem causado pela Pandemia do COVID-19 no município, dificultou o andamento da obra e conseqüentemente no planejamento da empresa, houve dificuldade também nas aquisições de matérias.

Dessa forma, a PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO é necessária o prazo de 6 meses para que o referido contrato esteja válido para os demais procedimentos de execução e prestação de contas.

É nossa justificativa.

Mãe do Rio (PA), 29 de junho de 2021.



RENAN SOARES MIRANDA
ENGENHEIRO CIVIL
PRE. MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
ENREMB. 1516600720
CREA: 1516600720

**RENAN SOARES MIRANDA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PA 1516600720**

**MARAJÓ A. R. CONSTRUIR COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI**

Cidade: Soure-PA
End. Rua. Sétima s/n – Bairro: Matinha – Soure/Pa
CEP: 68.870-000
Tel. (91) 993052459
E-mail: amaral.audionor@yahoo.com.br



Ofício nº 030/2021

Soure - PA, 29 de junho de 2021.

**A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO/PA
Att: Sr. José Villeigagnon Rabelo Oliveira – Prefeito Municipal**

Assunto: Ref. A solicitação de Aditivo de Prazo ao CONTRATO Nº 2000273

Prezado (a) Senhor (a),

Venho por meio desta solicitar Prorrogação de Prazo alusivo ao **CONTRATO Nº 2000273**, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD, NO MUNICIPIO DE MÃE DO RIO PARÁ, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 854883/2017, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, prorrogado por igual período, tendo em vista que a empresa **MARAJÓ A. R. CONSTRUIR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME**, já executou parte do objeto e em virtude da Pandemia originada pelo COVID-19 a finalização dos serviços deste objeto ficou inviável até o momento. Sem mais para o momento, desde já agradeço vossa compreensão.

Segue cronograma de execução.

Atenciosamente,

MARAJÓ A. R. CONSTRUIR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ n.º: 09.649.986/0001-08

Audionor Ramos Amaral Junior

Eng. civil: Crea 12698DPa

CPF: 334.124.642-87 RG: 1664010 Segup-pa

**MARAJÓ A R
CONSTRUIR COMERCIO
E SERVICOS
EIRELI:0964998600010**

Assinado de forma digital por
MARAJÓ A R CONSTRUIR
COMERCIO E SERVICOS
EIRELI:09649986000108
Dados: 2021.06.29 09:51:57 -03'00'



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00003-2/2020
OBRA: MÓDULO SANTÁRIO (PRIVADA COM VASO SANITÁRIO, BANHEIRO, FOSSA SÉPTICA, FILTRO, SUMIDOURO, LAVATÓRIO DE LOUÇA, TANQUE DE LAVAR ROUPA E RESERVATÓRIO ELEVADO)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES-MSD, NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO PARÁ, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 854883/2017, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

ENDEREÇO DA OBRA: MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO - Comunidade Rosario de Fatima
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-00003

Data: 29.06.2021

SOLICITAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO: 6 MESES
PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ 31.12.2021

OBRA: MÓDULO SANTÁRIO (PRIVADA COM VASO SANITÁRIO, BANHEIRO, FOSSA SÉPTICA, FILTRO, SUMIDOURO, LAVATÓRIO DE LOUÇA, TANQUE DE LAVAR ROUPA E RESERVATÓRIO ELEVADO)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	Melhorias Sanitárias Domiciliares		R\$ 52.935,80	R\$ 52.935,80	R\$ 52.935,80	R\$ 52.935,80	R\$ 52.935,80	R\$ 85.676,75
			15,11%	30,22%	45,33%	60,44%	75,55%	100,00%
	Valor Total do Projeto	350.355,75	R\$ 52.935,80	R\$ 52.935,80	R\$ 52.935,80	R\$ 52.935,80	R\$ 52.935,80	R\$ 85.676,75
	TOTAIS ACUMULADOS		R\$ 105.871,60	R\$ 158.807,40	R\$ 211.743,20	R\$ 264.679,00	R\$ 350.355,75	

Mãe do Rio - PA, 29 de Junho de 2021

MARAJÓ A R
CONSTRUIR
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI:096499860
00108

Assinado de forma digital por MARAJÓ A R CONSTRUIR
 COMERCIO E SERVICOS EIRELI:0964998600010
 Dados: 2021.06.29 11:00:07 -03'00'

MARAJÓ A R CONSTRUIR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 09.649.986/0001-08
PROPRIETÁRIO
AUDIONOR RAMOS AMARAL JUNIOR
CPF:334.124.642-87

AUDIONOR RAMOS AMARAL JUNIOR
JUNIOR:33412464287

Assinado de forma digital por AUDIONOR RAMOS AMARAL JUNIOR:33412464287
 Dados: 2021.06.29 11:00:31 -03'00'

AUDIONOR RAMOS AMARAL JUNIOR
ENG° CIVIL - CREA/PA: 12.698-D/PA
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO