

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
EMPRESA:		D S B CONSTRUTORA LTDA			DATA : 19/09/2022		BDI : 33,80%		
CNPJ:		45.803.370/0001-03			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ENDEREÇO:		RUA FERNANDO GUILHON, Nº 533 - BAIRRO NSª SRª DE NAZARÉ, MÃE DO RIO, CEP 68.675-000 E-MAIL: DAVIDBRASIL2005@HOTMAIL.COM TEL.: (91) 99269-6213			SEDOP	2022/05 COM DESONERAÇÃO	87,48%	47,94%	05/2022
OBRA:		REFORMA DA ESTRUTURA ELETRICA (BAIXA E ALTA TENSÃO) DA E.M.E.I.F. MARIA ODETE FREITAS			SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	87,48%	47,94%	08/2022
DESCRIÇÃO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBJETIVANDO A REFORMA DA ESTRUTURA ELETRICA (BAIXA E ALTA TENSÃO) DA E.M.E.I.F. MARIA ODETE FREITAS E E.M.E.I.F. SALAES COSTA E SILVA, NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO PA, EM CONFORMIDADE COM PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00011/2022- TP TOMADA DE PREÇO Nº2/2022-00011-TP			Composição		PROPRIA	87,48%	47,94%
LOCAL:		VILA ROSÁRIO DE FÁTIMA, ESTRADA DO KM 40 S/N							
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE RIO DO PARÁ CNPJ: 05.363.023 /0001-84							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	EXECUTADO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL A EXECUTAR	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.395,84	100,00%					0,00%	
			1.395,84					0,00	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	59.201,68	94,59%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	5,41%	
			56.000,79	800,22	800,22	800,22	800,22	3.200,89	
3	SUBESTAÇÃO DE 75KVA, ATERRAMENTO E QUADRO DE CARGAS	73.917,89	100,00%					0,00%	
			73.917,89					0,00	
4	ALIMENTADORES E AR CONDIACIONADO	11.122,65	100,00%					0,00%	
			11.122,65					0,00	
5	ILUMINAÇÃO	20.856,25	100,00%					0,00%	
			20.856,25					0,00	
6	INTERRUPTOR, TOMADAS E CONEXÕES	86.097,38	98,21%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	1,79%	
			84.556,58	385,20	385,20	385,20	385,20	1.540,80	
		252.591,69	247.850,00	1.185,42	1.185,42	1.185,42	1.185,42	4.741,69	
				1.185,42	2.370,85	2.370,85	3.556,27		