



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
CNPJ: 05.363.023/0001-84

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Assunto: Prazo de Vigência de Contrato

Contrato n°: 20200349

Objeto: SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N° 20200349 – OBJETIVANDO A PERFURAÇÃO DE POÇO TUBOLAR COM DIÂMETRO DE 06 POLEGADAS, CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E FONTE PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.

Considerando o contrato n° 20200349 citado acima, o mesmo se encontra com vigência até 31 de dezembro de 2021, todavia, o prazo estipulado no cronograma físico-financeiro foi insuficiente, haja visto que a empresa ARTEC CONSULTORIA TÉCNICA TORRE FORTE, CNPJ n° 07.952.788/0001-85, já executou parte do objeto, no entanto, por motivo do crescimento da Pandemia do Sas-Covid-19 em todo Estado, que ocasionou na assinatura de decretos municipais para o enfrentamento da mesma, que tinham por objeto paralisarem os serviços não essenciais, dificultou portanto, a aquisição de materiais devido à ausência e indisponibilidade de fornecimento no mercado, logo acarretando no atraso da conclusão deste objeto.

Dessa forma, a PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO é necessária pelo prazo de 6 meses para que o referido contrato esteja válido para os demais procedimentos de execução e prestação de contas.

É nossa justificativa.

Mãe do rio (PA), 29 de dezembro de 2021.

ANTONIO FRANCISCO SANTANA DE CARVALHO JÚNIOR
Engenheiro Civil
CREA-PA 151844489

Antonio F. Santana de C. Júnior
Engenheiro Civil
CREA-PA 1518445489



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
CNPJ: 05.363.023/0001-84

RELATÓRIO DE ANDAMENTO DA OBRA

Declaro para devido fins que durante a vigência do contrato n° 20200349, os serviços foram prestados regularmente atendendo os preceitos constitucionais e satisfazendo os anseios da Administração, onde a empresa desenvolveu de forma satisfatória o objeto do contrato, cumprindo com as determinações do mesmo, sendo interrompida pelos motivos expostos pela contratada em sua solicitação, se fazendo necessário o aditamento contratual por mais 6 meses.

Mãe do rio (PA), 29 de dezembro de 2021.

Antonio F. Santana de C. Júnior
Engenheiro Civil
CREA-PA 1518445489

ANTONIO FRANCISCO SANTANA DE CARVALHO JÚNIOR
Engenheiro Civil
CREA-PA 151844489