




PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO-PA  
 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO BOM SUCESSO  
 Planilha Orçamentária da Intervenção Física

Cronograma Físico- Financeiro				60 dias	120 dias	180 dias
1	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	R\$ 10.435,47	10,61%	33,33% 3.478,14	33,33% 3.478,14	33,34% 3.479,19
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ -	0,00%	0,00% 0,00		
3	CAPTAÇÃO	R\$ -	0,00%	0,00% 0,00		
4	SISTEMA ELEVATÓRIO	R\$ -	0,00%		0,00% 0,00	0,00% 0,00
5	RESERVATÓRIO ELEVADO 40M³	R\$ 14.393,10	14,64%	33,33% 4.797,22	33,33% 4.797,22	33,34% 4.798,66
6	CLORADORES	R\$ 1.022,57	1,04%			100,00% 1.022,57
7	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 20.698,74	21,05%	33,33% 6.898,89	33,33% 6.898,89	33,34% 6.900,96
8	LIGAÇÕES DOMICILIARES	R\$ 31.766,51	32,31%	33,33% 10.587,78	33,33% 10.587,78	33,34% 10.590,95
9	URBANIZAÇÃO	R\$ 5.437,24	5,53%		50,00% 2.718,62	50,00% 2.718,62
32	SISTEMA ELÉTRICO (SUBEST 15 KVA)	R\$ 13.985,73	14,22%			100,00% 13.985,73
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 98.325,44</b>		<b>R\$ 25.762,03</b>	<b>R\$ 28.480,65</b>	<b>R\$ 43.496,68</b>
			<b>Total por Mãe Acumulado</b>	<b>R\$ 25.762,03</b>	<b>R\$ 54.242,68</b>	<b>R\$ 97.739,36</b>



RECEBI EM: 21 / 12 / 23  
Assinatura:   
Sec. de Administração

Ofício nº 0198/2023

Mãe do Rio - Pá, 21 de dezembro de 2023.

À Prefeitura Municipal de Mãe do Rio  
Assunto: Solicitação de Aditivo de Prazo

A Empresa: **EMBRATER-EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA TECNICA RURAL LTDA-ME**, inscrita no CNPJ: **07.952.788/0001-85**, estabelecida na RUA LAMEIRA BITENCOURT Nº112, AREIA BRANCA, Mãe do Rio-PA, CEP 68675- 000, participante do contrato Nº 20210489 e em conformidade com a **TOMADA DE PREÇOS nº 2/2021-00005**, que foi assinado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE DO RIO**, neste ato denominado CONTRATANTE, localizado na COMPLEXO ADMINISTRATIVO, inscrito no CNPJsob o nº **05.363.023/0001-84** e entre a **EMBRATER-EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA TECNICA RURAL LTDA-ME** que é referente a **CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE BASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO BOM SUCESSO, ZONA URBANA DE MÃE DO RIO PARÁ**, solicita um aditivo de prazo com validade até 30 de junho de 2024. Essa solicitação se dar pelas más condições climáticas que geraram muitas chuvas dificultando a execução da estrutura. O presente pedido de prorrogação de prazo não é baseado em qualquer ato de responsabilidade da empresa Contratada, mas apenas em razão de fatores externos e fáticos. Agradecemos a compreensão!

Mãe do Rio – Pa, 21 de dezembro de 2023.

EMBRATER EMPRESA  
BRASILEIRA DE ASSISTENCIA  
TECNIC:07952788000185

Assinado de forma digital por  
EMBRATER EMPRESA BRASILEIRA DE  
ASSISTENCIA TECNIC:07952788000185  
Dados: 2023.12.21 12:36:47 -03'00'

Embrater – Empresa Brasileira de Assistência Técnica Rural Ltda-me