

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
CNPJ: 05.363.023/0001-84**

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Assunto: Prazo de Vigência de Contrato

Contrato nº: 20220460

Objeto: SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 20220460 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM GUIAS, SARJETAS NA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO DO ABACABA, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 111/2022-SETRAN, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

Considerando o contrato nº 20220460 citado acima, o mesmo se encontra com vigência até 31 de dezembro de 2022, todavia, o prazo estipulado no cronograma físico-financeiro foi insuficiente, haja visto que a empresa M. & W. PINHEIRO ASFALTO LTDA, CNPJ nº 24.818.905/0001-31, já executou parte do objeto, no entanto, a empresa alega ter reduzido o ritmo na execução dos serviços motivado pela logística e constante chuva no período, prejudicando a qualidade dos serviços e o melhor cumprimento do objeto contratado. E baseando-se nas hipóteses dos incisos do art. 57º, inciso do II, do mesmo artigo da Lei nº 8.666/93, onde destaca os termos de prorrogação de contrato por acordo entre Administração Pública e a empresa contratada, bem como pela falta de repasse do órgão concedente, a Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN, a equipe técnica da Prefeitura Municipal de Mãe do Rio entende justificável e dá aceite ao termo de prorrogação.


Dessa forma, a PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO deve ser prorrogada até o dia 15/06/2023, data que coincide com o prazo de vencimento do

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
CNPJ: 05.363.023/0001-84**

CONVÊNIO Nº 111/2022-SETRAN, para que o referido contrato esteja válido para os demais procedimentos de execução e prestação de contas.

É nossa justificativa.

Mãe do rio (PA), 30 de dezembro de 2022.




Antonio F. Santana de C. Júnior
Engenheiro Civil
CREA-PA 1518445489

ANTONIO FRANCISCO SANTANA DE CARVALHO JÚNIOR
Engenheiro Civil
CREA-PA 151844489

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
CNPJ: 05.363.023/0001-84**

RELATÓRIO DE ANDAMENTO DA OBRA

Declaro para devido fins que durante a vigência do contrato nº 20220460, os serviços foram prestados regularmente atendendo os preceitos constitucionais e satisfazendo os anseios da Administração, onde a empresa desenvolveu de forma satisfatória o objeto do contrato, cumprindo com as determinações do mesmo, sendo interrompida pelos motivos expostos pela contratada em sua solicitação, se fazendo necessário o aditamento contratual até 15/06/2023.



Antonio F. Santana de C. Júnior
Engenheiro Civil
CREA-PA 1518445489

Mãe do rio (PA), 30 de dezembro de 2022.

ANTONIO FRANCISCO SANTANA DE CARVALHO JÚNIOR
Engenheiro Civil
CREA-PA 151844489