




construtora **ESTRELA**

CNPJ: 10.814.673/0001-39

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01

construtora ESTRELA										CONCORRÊNCIA nº 3.2024-00003		Início da obra		08/07/2024		Término Previsto		05/11/2024		Data da Medição		C8/08/2024			
CNPJ: 10.814.673/0001-39										COMPLEXO ADMINISTRATIVO, Nº 998 SANTO ANTONIO, CEP: 68675-000															
Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DA TUBILANDIA										20240293		Modalidade		Endereço		05.363.023/0001-84		CNPJ		08/07/2024		08/07/2024		08/08/2024	
Boletim de medição atual										MED. 01		Período da Medição		08/07/2024 à 08/08/2024		Dias corridos desde a medição anterior		0 desde o início da obra (dias)		31		Prazo para conclusão da obra (dias)		89	
Local da obra: Mãe do Rio										Valor do contrato		R\$ 153.000,00		Executado na MED. 01 (46,51%)		R\$ 71.154,50		Acumulado até a MED. 01 (46,51%)		R\$ 71.154,50		A executar (53,49%)		R\$ 81.845,50	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADES (UND)		VALORES C/ BDI (R\$)		PERCENTUAIS (%)																		
			TOTAL PREVISTO	EXECUTADO NA MED. 01	SALDO A EXECUTAR	TOTAL PREVISTO	EXECUTADO ANTERIORMENTE	EXECUTADO NA MED. 01	SALDO A EXECUTAR	EXECUTADO ANTERIORMENTE	EXECUTADO NA MED. 01	SALDO A EXECUTAR													
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																									
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3	3																					
1.2	Locação da obra a trena	m²	800	800																					
2 SERVIÇOS EM TERRA/ TERRAPLENAGEM																									
2.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	10,2	10,2																					
2.2	Aterro c/ material fora da obra, incl. apoioamento (obelisco e bancos c/ jardineiras)	m³	23	23																					
3 FUNDAÇÕES																									
3.1	Fundação corrida com seixo	m³	9,6	9,6																					
4 ALVENARIA (BALDRAME)																									
4.1	Baldrame em alvenaria tijolo de barro a singelo	m²	100,47	100,47																					
5 REVESTIMENTOS																									
5.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m³	132	132																					
5.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. (escadarias)	m³	68	68																					
6 PAVIMENTAÇÃO																									
6.1	Piso em concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3	m²	140,28	140,28																					
6.2	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	603,72	603,72																					
7 PINTURA																									
7.1	Latex acrílica fosca int./ext. sem superf. Preparada	m²	132	132																					
7.2	Acrílica para piso	m²	140,28	140,28																					
7.3	Esmalte sobre parede c/ selador sem massa	m²	32	32																					
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																									
8.1	POSTE DE LUZ LED PÉTALA DUPLO EXTERNO 3000K 48W BIVOLT	unid	5	5																					
8.2	300X91,5X32,6CM AÇO FOSFATIZADO - IDEAL	unid	5	5																					
8.3	ILUMINAÇÃO P-84/2	m	35	35																					
8.4	Eletróduto PVC de 3/4"	m	50	50																					
8.5	Centro de distribuição p/ 10 disjuntores (s/ barramento)	unid	1	1																					
8.6	Disjuntor 1P - 10 a 30A - PADRÃO DIN	unid	5	5																					
8.7	Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRÃO DIN	unid	1	1																					
8.8	Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 V	m	50	50																					
8.9	Cabo de cobre 6mm2 - 750 V	m	200	200																					
8.10	Rele fotoeletrico	unid	8	8																					
9 ARBORIZAÇÃO																									
9.1	Plantio de arvore com altura de muda 1,00m	unid	8	8																					
10 SERVIÇOS DIVERSOS / COMPLEMENTARES																									
10.1	Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m (det.12)	unid	6	6																					



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01

ADRIANO PIRES MONTEIRO
JUNIOR:64007642249

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO